

ЗВІТ
про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2016-2018 роки
з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року за II квартал 2017 року

Номер та назва проєкту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проєкту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
1.1.1. Участь у національних та закордонних виставкових заходах	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	4 792,4	2 232, 5	3 100,0	2 232,5	9 300,0	4 792 ,4	Кількість в'їзних туристів	тис. осіб	1380,0 на кінець 2017 року	-	-1380,0	72,0	Звіт щодо індикатора формується один раз на рік, у квітні року, наступного за звітним
1.2.1. Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних навичок) працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері підготовки та просування інвестиційних і зовнішньоекономічних пропозицій міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	-	0	0	1 000,0	0	0	0	Кількість проведених семінарів/кількість осіб, які підвищили кваліфікацію	од./кількість осіб	6/80	3/36	-3/-44	-	-
1.3.1. Організація виробництва імпортозаміщуючої продукції	м. Київ	2016-2018	2016-2018	ДФРР, бюджет м. Києва	0	0	1 095,0	0	0	0	Нові види продукції	од.	100	56	-44	-	Виконання заплановане до кінця 2017 р.

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
1.3.2. Впровадження енергозберігаючих технологій	м. Київ	2016-2018	2016-2018	ДФРР, власні кошти підприємств	0	0	18 254,0	0	0	0	Кількість пром. підприємств, на яких впроваджено маловідходні ресурсозберігаючі технологічні процеси	од.	20	15	-5	-	Виконання заплановане до кінця 2017 р.
1.4.1. Комплексна гермосанція будівель бюджетної сфери м. Києва	м. Київ	2013-2018	2013-2021	всього в т.ч.: Кошти МФО, бюджет м. Києва	192263,33 189741,43 2521,9	4271,24 1749,34 2521,9	397233,0	2761,7 2557,9 203,8	584058,9	189587,6 99082,5 90505,1	Закладів	од.	6 у 2017 році	3	-3	0,7	-
1.4.2. Модернізація систем освітлення будівель бюджетної сфери м. Києва	м. Київ	2013-2018	2013-2017	Кошти МФО	22801,9	24,39	158500,0	1741,7	178298,4	21540,1	Закладів	од.	3	1	-2	1,1	-
1.4.4. Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	300,0	0	46240,0	0	46540,0	300,0	Виготовлено ПКД	од.	3 у 2017 році	0	-3	0	Виконання заплановане до кінця 2017 р.
1.5.1. Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи фінансового планування м. Києва	м. Київ	2015-2018	-	Бюджет м. Києва, ДФРР	0	0	500,0	0	8800,0	0	Кількість створених ІТС	од.	0	0	0	0	Відсутність фінансування

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
1.5.2. Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, ДФРР	4491,0	0	3000,0	0	7500,0	4491,0	Кількість створених ІТС	од.	1	0	-1	0	Тендер у березні 2017 р. відмінено. Оголошено новий тендер у липні 2017 р.
1.5.3. Створення інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва»	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, ДФРР	5850,0	4000,0	4000,0	0	10750,0	5850,0	Кількість створених ІТС	од.	1	0	-1	0	Тендер проведено у травні 2017 р., укладено договір на суму 4.0 млн грн
1.5.4. Створення програмно-апаратної платформи для надання електронних послуг	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, ДФРР	370,0	0	1100,0	0	4300,0	370,0	Кількість створених ІТС	од.	1	0	-1	0	Оголошено тендер у липні 2107 р.
1.5.5. Створення інформаційно-аналітичної системи «Електронна медицина»	м. Київ	2015-2018	2015-2018	Бюджет м. Києва, ДФРР	5160,0	0	10000,0	0	15300,0	5160,0	Кількість створених ІТС	од.	1	0	-1	0	Підготовка технічних вимог для проведення закупівлі послуг із виконання проекту
1.5.6. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Цифрова освіта»	м. Київ	2016-2018	-	Бюджет м. Києва, ДФРР	0	0	200,0	0	9900,0	0	Кількість створених ІТС	од.	0	0	0	0	Відсутність фінансування

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
1.5.7. Розробка та впровадження системи оповіщення при надзвичайних ситуаціях	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, ДФРР	3875,0	881,0	900,0	881,0	3900,0	3875,0	Кількість створених ІТС	од.	1	0	-1	97,9	-
1.5.8. Створення програмно-апаратної платформи «Електронне паркування»	м. Київ	2016-2018	-	Бюджет м. Києва, ДФРР	0	0	1000,0	0	3000,0	0	Кількість створених ІТС	од.	0	0	0	0	Відсутність фінансування
1.6.1. Створення офісів розвитку міських та локальних проектів	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м. Києва, кошти інвесторів	0	0	4,5	0	4,5	0	-	-	-	-	-	0	На даний час проектна ідея є неактуальною. Кошти не запитувались
2.1.1. Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	м. Київ	2012-2021	2012-2021	Бюджет м. Києва	8672,1	0	65622,9	0	72044,5	6421,6	Дюкерні переходи	од.	7	0	-7	0	Недостатні обсяги фінансування
											Робоча документація у 2017 р.	комплектів	у 2021 р.	1	0		
2.1.2. Будівництво Другої нитки головного міського каналізаційного колектора в м. Києві	Правобережна частина м. Києва	1993-2017	1993-2017	Бюджет м. Києва	1155615,3	0	247816,2	104725,4	1185333,7	1042242,9	Каналізаційний колектор	км	9,77	-	-9,77	42,3	-
											Експ.звіт у 2017 р.	од.	1	1	-		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.1.3. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Територія м.Києва, с. Підгірці Обухівського району Київської обл.	2013-2017	2013-2019	Бюджет м. Києва	20086,8	0	28992,4	0	49037,3	20044,9	ТВП	тис. м ³	1288,0 у 2019 р.	0	-1288,0	0	Проводилися усунення зауважень в ПКД
										Експ.звіт у 2017 р.	од.	1	0	-1			
2.1.4. Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні	Ж/м Осокорки Північні; м-ни Позняки, Березняки, Харківський та Стара Дарниця м.Києва	1994-2018	1994-2018	Бюджет м. Києва	91286,3	0	1000,0	1,8	91450,3	90452,1	Водопровод	км	7,3 у 2018 р.	0	-7,3	0	
										Експ.звіт у 2017 р.	од.	1	0	-1			
2.1.5. Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія» ПАТ «КІЇВЕНЕРГО»	Дарницький р-н м. Києва	2013-2020	2013-2020	Бюджет м. Києва	1117,2	0	4200,0	0	5317,2	1117,2	Очисні споруди	т/добу	27 у 2020 р.	0	-27	0	
										Експ.звіт у 2017 р.	од.	1	0	-1			

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.1.6. Встановлення турбоагрегату для вироблення електроенергії та видачі в міські мережі теплової й електричної енергії, заміна котлоагрегатів на філіалі «Завод «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	Дарницький р-н м. Києва	2017-2018	2017-2018	Кошти інвесторів	0	0	30000,0	0	30000,0	0	Утилізовано ТПВ	т/добу	400	0	0	0	Відсутність фінансування
2.1.7. Поводження з твердими побутовими відходами у м. Києві	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Інвестиційні кошти	0	0	500000,0	0	500000,0	0	Доля переробки ТВП	%	15	14	-1	0	У 2017 році кошти не було передбачено. Проводиться пошук інвесторів та визначення технології переробки ТПВ.

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.1.9. Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. Перша черга. Пусковий комплекс 5. Підготовчі роботи	м. Київ та містасателіти	2015-2017	2015-2017	Державний бюджет	165114,5	0	75083,5	6898,3	241259,9	173074,7	Площа підготовленої території під будівництво	га	4,6	3,6	-1,0	9,2	
2.2.1. Розвиток велосипедної інфраструктури Києва та популяризація велотранспорту	м. Київ	2015-2018	2015-2018	Бюджет м. Києва	21766,9	0	78500,0	0	88200,0	21766,9*	Введено в дію велосипедних доріжок	км	4,2	4,2	0	0	Відсутність розпорядження КМДА щодо визначення замовника виконання робіт
*21766,9 тис. грн - виконання у 2015-2016 роках за замовленням КП «Житлоінвестбуд-УКБ» виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), з них 16,1 тис. грн – власні кошти КП «Житлоінвестбуд-УКБ»																	

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.2.2. Оновлення рухомого складу в рамках реалізації сценаріїв А та В, розроблених експертами Світового Банку, з реорганізації мережі громадського транспорту м.Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва ЄБРР	2397735,4	1329635,1	2169000,0	0	4338000,0	1068100,3	Придбання транспортних засобів:				0	Підписані договори на придбання 7 трамвайних вагонів, 80 тролейбусів, 100 автобусів. Необхідне виділення додаткових коштів у бюджеті м. Києва для забезпечення закупівель. Поставки очікуються у II півріччі	
											трамваїв	од.	47	0	-47		
											тролейбусів	од.	80	0	-80		
											автобусів	од.	100	0	-100		
2.2.3. Будівництво дворезимної швидкісної рейкової системи Tram-Train: Троєщина – Березняки – Каравасів Дачі	Деснянський та Дніпровський райони міста Києва	2017-2018	2017-2018	Бюджет м. Києва, власні кошти, інші джерела	0	0	1053000,0	0	1053000,0	0	Розробка ПКД	Од.	1	0	-1	0	Ведеться розробка ПКД
2.2.4. Придбання рухомого складу Tram-Train	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м. Києва, інші джерела	0	0	3780000,0	0	3780000,0	0	П'ятисекційні вагони	од.	-	-	-	0	Відсутня проектна документація

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.2.5. Будівництво лінії швидкісного тролейбусного сполучення ТьRT: Тросщина – Чоколівка	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м. Києва, власні кошти, інші джерела	0	0	405000,0	0	405000,0	0	Розробка ПКД	Од.	1	0	-1	0	Ведеться розробка ПКД
2.2.6. Придбання рухомого складу для лінії швидкісного тролейбусного сполучення ТьRT: Тросщина – Чоколівка	м. Київ	2016-2025	Не визначено	Бюджет м. Києва, інші джерела	0	0	359850,0	0	359850,0	0	Тролейбуси	од	-	-	-	0	Відсутня проектна документація
2.2.7. Будівництво тролейбусних ліній	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	3538,5	0	88580,0	0	147380,0	2549,6	Розробка ПКД	Од.	3	0	-3	0	Ведеться розробка ПКД
2.2.8. Будівництво транспортних пересадочних вузлів з терміналами	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	48096,5	0	235020,0	1136,3	432240,0	3233,1	Розробка ПКД	Од.	3	0	-3	0	Заплановано розробку ПКД
2.2.9. Здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	4079,6	0	125000,0	0	250000,0	0	Зупинки	од	-	-	-	0	Недостатні бюджетні призначення

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.2.10. Реконструкція трамвайної лінії по вулицях: Дмитрівська та Глибочицька з пересадковими вузлами на Лук'янівській та Контрактовій площах	Подільський та Шевченківський райони м.Кисва	2017-2018	2017-2018	Бюджет м. Кисва, власні кошти, інші джерела	8829,0	0	257000,7	0	257000,7	0	Розробка ПКД	Од.	2	0	-2	0	Ведеться розробка ПКД
2.2.11. Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену	Подільський та Деснянський райони м.Кисва	2016-2025	2018-2023	Бюджет м.Кисва	131185,6	0	3505560,0	0	10516680,0	48096,5	Коригування ПКД	од	1	0	-1	0	Відсутні бюджетні призначення. Опрацьовується питання внесення змін до розпорядження КМДА від 20.07.2004 № 1312
2.2.12. Будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на ж/м Виноградар – Вітряні гори	Подільський та Шевченківський райони м. Кисва	2016-2025	2018-2026	Бюджет м.Кисва	140583,4	0	2733300,0	19900,0	8199900,0	51326,4	Розробка ПКД	од	1	0	-1	0	Ведеться розроблення ПКД
2.2.13. Придбання вагонів метрополітену	м. Київ	2016-2025	2018-2025	Бюджет м. Кисва	0	0	1662200,0	0	4986600,0	0	Вагони метрополітену	од	709 до 2018 р.	-	-709	0	Придбання планується провести у 2018 р.

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.2.14. Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену	м. Київ	2012-2019	2008-2024	Бюджет м. Києва	4282034,1	0	1390000,0	314,6	4177005,1	4282209,1	Хімічне зкріплення ґрунтів	п.м	584,6	0	-584,0	0,02	Недостатні бюджетні призначення
											Автоматична пожежна сигналізація	станцій	8	0	-8		
											Розробка ПКД	од	1	0	-1		
2.2.15. Будівництво та реконструкція вулично-дорожньої мережі	м. Київ	2004-2020	2004-2020	Бюджет м. Києва	1834645,3	42686,0	2095100,0	322551,4	4229000,0	2114886,3	Щільність вулично-магістральної мережі	км/кв.км	1,967	1,967	0	1,7	Роботи виконуються за графіком, в межах бюджетних призначень
2.2.16. Завершення будівництва Подільського мостового переходу	м. Київ	2004-2020	2004-2020	Бюджет м. Києва	3749053,8	6157625,1	1657530,0	320333,9	2486295,0	4066568,8	Довжина мостового переходу	Км	1,3	0,238	-1,012	19,1	Роботи виконуються за графіком

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.2.17. Будівництво магістралі загальноміського значення: Нивки – Теличка – Бровари	м. Київ	2016-2018	2016-2020	Бюджет м. Києва	0	0	468000,0	0	1170000,0	0	Розробка ПКД	од	1	0	-1	0	Проект не виконується у зв'язку із відсутністю розпорядження КМДА щодо визначення замовника виконання робіт
2.2.18. Модернізації системи освітлення міста Києва у 2016-2018 роках	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м. Києва інші джерела	Інформація відсутня	Інформація відсутня	450000,0	28298,1	900000,0	28298,1	Мережі зовнішнього освітлення	км	-	-	--	0	Не розроблено ПКД, індикатори будуть визначені після розробки ПКД
2.2.19. Розвиток паркувального простору міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Кошти інвесторів	0	0	265421,4	0	1024667,4	0	Перехоплюючі паркінги	од	5	0	-5	0	Не вирішені проблемні питання щодо виконання інвестиційних договорів

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.2.20. Впровадження автоматизованої системи контролю паркувального простору (АСКПП)	м. Київ	2016-2022	2016-2022	Бюджет м. Києва, власні кошти, інші джерела	0	0	10000,0	0	20000,0	0	Автоматизована система	од	1	0	-1	0	Реалізація заходу не розпочата у зв'язку із необхідністю внесення відповідних змін до законодавства
2.2.21. Інформатизація міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	0	0	467444,0	0	467444,0	0	Єдина інформаційно-комунікаційна система	од	1	0	-1	0	Реалізація проекту буде розпочата у II півріччі
2.2.22. Впровадження інтелектуальних транспортних систем на вулично-дорожній мережі міста Києва	м. Київ	2016-2018	Не визначено	Бюджет м. Києва, власні кошти, інші джерела	0	0	10000000	0	22000000,0	0	Розробка ПКД	од	1	0	-1	0	Реалізація проекту не розпочата у зв'язку з ненаданням відповідних даних експертами Світового Банку

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.2.23. Розвиток Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни);	м. Київ	2016-2018	2017-2020	Власні кошти	41832,1	41832,1	100600,0	41832,1	263100,0	41832,1	Оновлення парку спецавтотранспорту	Од	3	3	0	41,6	Будівництво аварійно-рятувальної станції планується розпочати у 2019 році
											Будівництво аварійно-рятувальної станції	од.	1	0	-1		
											Капремонт штучної злітно-посадкової смуги	тис. кв.м	29,3	29,3	0		
2.2.24. Розвиток внутрішнього водного транспорту в місті Києві	м. Київ	2016-2018	Не визначено	Не визначено	0	0	Не визначено	-	Не визначено	-	Не визначено	-	-	-	-	-	Діяльність КСК«Київ» не відновлено
2.2.25. Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях	м. Київ	2013 -2019	2013 - 2019	Бюджет м. Києва, ДФРР	355437,4	560,8	250000	136172,4	265050,0	165965,3	Довжина ділянки	км	1,4	0,3	-1,169	19,1	Роботи виконуються за графіком

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.3.1. Медико-психологічна адаптація та реабілітація внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції і членів їх сімей	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м. Києва	0	0	0	0	0	0	Кількість кабінетів медико-психологічної адаптації	од.	10	10	0	0	-
2.3.2. Цикл навчання для медичних працівників з подальшою підготовкою спікерів – консультантів з питань вакцинопрофілактики для роботи з населенням, який не містить матеріалів рекламного характеру: «Інвестуй в своє здоров'я. Вакцинація – єдиний ефективний засіб профілактики»	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м. Києва, кошти інвесторів	0	0	0	0	0	0	Проведено навчань	од.	1	1	0	0	-

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.3.3. Реконструкція з розширенням будівлі міського Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні №2 на вул. Краківській, 13 у Дніпровському районі	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м. Києва	2542,7	1956,1	Буде визначено після затвердження ПКД	676,7	Буде визначено після затвердження ПКД	3579,9	Введення в дію об'єкта у 2018 р.	Од.	1	0	-1	62,7	Потребує уточнення ПКД
2.4.1. Молодіжне таборування	м. Київ	2016-2018	2017-2018	Кошти інвесторів	0	0	1954,5	0	0	0	Збудованої площі	м ²	0	0	0	0	На виконання заходу кошти не передбачались
2.4.2. Будівництво спортивного комплексу в парку «Партизанська слава» на вул. Тростянецькій, 60	Дарницький р-н м. Києва	2016-2018	2017-2018	Бюджет м. Києва	0	0	350000,0	0	500000,0	0	Кількість вихованців	тис.чол	15	0	-15	0	На виконання заходу кошти не передбачались

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.4.3. Будівництво центру олімпійської підготовки з водних видів спорту - водноспортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки)	м. Київ	2016-2018	2017-2018	Бюджет м. Києва	0	0	489550,0	0	499550,0	0	Кількість осіб, охоплених спортом	чол.	2500	0	-2500	0	На виконання заходу кошти не передбачались
2.4.4. Будівництво спортивного комплексу у складі: плавальний басейн, льодова арена, ігровий зал, спортивний зал для занять видами єдиноборств	Деснянський р-н м. Києва	2016-2018	2017-2018	Кошти інвесторів	0	0	350000,0	0	500000,0	0	Кількість осіб, охоплених спортом	чол.	3500	-	-3500	0	На виконання заходу кошти не передбачались
2.5.1. Демеркурація території ВАТ «Радикал», розташованого на території Деснянського району м. Києва	м. Київ	2016 -2018	2016-2018	ДФРР, кошти інвесторів	0	0	423500,0	0	0	0	Площа очищеної території	га	5	0	-5	0	Виконання заплановане до кінця 2017 р.
2.5.2. Чиста вода	м. Київ	2016	Січень-червень 2017	Бюджет м. Києва, кошти інвесторів	0	0	5000,0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	Відсутність фінансування на придбання лабораторії

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.5.3. Створення нових зелених зон відпочинку	м. Київ	2016 -2018	2016 -2018	Бюджет м. Києва	22301,0	4177,9	24000	608,0	39349,9	15957,9	Кількість об'єктів капітального ремонту	Од.	42	0	-42	2,5	Низьке виконання спричинене тривалістю проектування, проходження експертизи та процедур закупівель
2.6.2. Реставрація з пристосуванням під розміщення Державного спеціалізованого мистецького навчального закладу «Київська дитяча школа мистецтв № 2 ім.М.І.Вериківського» об'єкта на вул. Воровського, 2 з прибудовою до нього концертної зали	м. Київ	2005 -2018	2005 -2018	ДФРР, бюджет м. Києва	67257,7	10000,0	40000,0	5000,0	97257,7	61257,7	Кількість місць концертної зали	Од.	300 у 2018 році	-	-300	89,6	-
2.7.1. «Оновлена школа» – зміцнення та вдосконалення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів міста	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	Інформація відсутня	Інформація відсутня	235239,0	27601,8	Інформація відсутня	Інформація відсутня	Обсяги коштів	тис. грн	235239,0	27601,8	207637,2	11,7	Розпочато процедуру закупівель обладнання для спортивних залів

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
2.8.1. Забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	Інформація відсутня	Інформація відсутня	65765,1	0	Інформація відсутня	Інформація відсутня	-	-	-	-	-	0		
2.8.2. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016-2018 рр.	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, державний бюджет, кошти населення	521836,1	9929,4	562645,4	9929,4	1074552,1	521836,1	Квартири, придбані для подальшого розподілу черговикам	од.	10 у 2017 році	10	0	1,8		
2.8.3 Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Не потребує фінансування	Виконання даної проектної ідеї фінансування не потребує													