

**ЗВІТ за 2017 рік**  
**про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2016-2018 роки з реалізації**  
**Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року**

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
1.1.1. Участь у національних та закордонних виставкових заходах	м. Київ	2016 -2018	2016 – 2018	Бюджет міста Києва	1089278,0	1086718,1	1199699,0	1086718,1	1205899,0	1089278,0	Кількість виставкових заходів	од.	10	10	0	90,6	
											Виготовлення інформаційно-презентаційної продукції	од.	500	500	0		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
1.2.1. Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних навичок) працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері підготовки та просування інвестиційних і зовнішнь-економічних пропозицій міста Києва	м. Київ	2016-2019	2016-2019	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених семінарів/кількість осіб, які підвищили кваліфікацію	од./осіб	6/80	6/84	0/+4	-	
1.3.1. Організація виробництва імпорто-заміщуючої продукції	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Власні кошти промислових підприємств	-	-	2700,0	2700,0	-	-	Нові види продукції	од.	100	102	+2	100	
1.3.2. Впровадження енергозберігаючих технологій	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Власні кошти промислових підприємств	-	-	10000,0	10000,0	-	-	Кількість пром. підприємств, на яких впроваджено маловідходні ресурсозберігаючі технологічні процеси	од.	20	20	0	100	

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
1.4.1. Комплексна термосанация будівель бюджетної сфери м. Києва	м. Київ	2013-2021	2013-2021	всього в т.ч.:	348895,5	160903,3	144673,1	116825,6	331499,0	303651,5	Закладів	од.	7	4	-3	80,8	4 об'єкти за кошти НЕФКО та 1 за кошти державного бюджету будуть завершені у 2018 році. Розроблено документацію на 16 закладів
				Кошти МФО	135490,5	37799,6	41500,0	30729,2	138024,6	127253,8							
				бюджет міста Києва	203792,0	183490,7	84070,5	76483,4	174371,8	166784,7							
				державний бюджет	9613,0	9613,0	19102,6	9613,0	19102,6	9613,0							
1.4.2. Модернізація систем освітлення будівель бюджетної сфери м. Києва	м. Київ	2013-2017	2013-2017	Кошти МФО	22826,3	24,39	1945,5	1945,5	22826,26	21743,9	Закладів	од.	3	3	0	100	
1.4.4. Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії	м. Київ	2018-2019	2018-2019	Бюджет міста Києва	353,8	53,8	129,5	53,8	429,5	353,8	Кількість закладів	од.	12	0	-12	41,5	Підрядника визначено у листопаді 2017 р.
											Проектна документація	од.	12 у 2017 році	12	-		
1.5.1. Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи фінансового планування м. Києва	м. Київ	2015-2018	-		-	-	-	-	-	-	Кількість створених ІТС	од.	1	0	-1	0	Відсутність фінансування

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
1.5.2. Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет міста Києва	7489,8	2998,8	3000,0	2998,8	7500,0	7489,8	Кількість створених ІТС	од.	1	1	0	99,96	
1.5.3. Створення інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва»	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет міста Києва	7700,0	1850,0	4000,0	1850,0	10750,0	7700,0	Кількість створених ІТС	од.	1	1	0	46,25	Змінено обсяг закупівлі
1.5.4. Створення програмно-апаратної платформи для надання електронних послуг	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет міста Києва	3967,6	3597,6	3600,0	3597,6	6800,0	3967,6	Кількість створених ІТС	од.	1	1	0	99,93	
1.5.5. Створення інформаційно-аналітичної системи «Електронна медицина»	м. Київ	2015-2018	2015-2018	Бюджет міста Києва	15120,2	9960,2	10000,0	9960,2	15300,0	15120,2	Кількість створених ІТС	од.	1	1	0	99,6	

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
1.5.6. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Цифрова освіта»	м. Київ	2016-2018	-	Бюджет міста Києва	0	0	9700,0	0	9700,0	0	Кількість створених ІТС	од.	1	0	-1	0	Відсутність фінансування
1.5.7. Розробка та впровадження системи оповіщення при надзвичайних ситуаціях	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет міста Києва	3875,0	881,0	900,0	881,0	3900,0	3875,0	Кількість створених ІТС	од.	1	1	0	97,9	
1.5.8. Створення програмно-апаратної платформи «Електронне паркування»	м. Київ	2016-2018	-	Бюджет міста Києва	0	0	1000,0	0	1000,0	0	Кількість створених ІТС	од.	1	0	-1	0	Відсутність фінансування
1.6.1. Створення офісів розвитку міських та локальних проектів	м. Київ	2017-2018	2017-2018		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Проектна ідея втратила актуальність
2.1.1. Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	м. Київ	2018-2021	2018-2021	Бюджет міста Києва	8672,1	0	50,0	0	6471,6	6421,6	Дюкерні переходи	од.	7 у 2021 р.	0	-7	0	Проводився пошук інших джерел фінансування
2.1.2. Будівництво Другої нитки головного міського каналізаційного колектора в м. Києві	Право-бережна частина м.Києва	1993-2017	1993-2017	Всього у т.ч. державний бюджет	1142274,3	2393,0	203969,6	203547,3	1141430,0	1141007,7	Каналізаційний колектор	км	9,77	9,77	0	99,8	
					бюджет міста Києва			62820,5	62820,5	681856,3		681856,3	681856,3	681856,3	Експ.звіт у 2017 р.	од.	
				інші кошти			141149,1	140726,8	459267,6	458845,3							
									306,1	306,1							

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.1.3. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Територія м.Києва, с. Підгірці Обухівського р-ну Київської обл.	2013-2019	2013-2019	Бюджет міста Києва	20086,8	0	5,0	0	20049,9	20044,9	ТПВ Експ.звіт у 2017 р.	тис. м <sup>3</sup> од.	1288,0 у 2019 р. 1	0 0	-1288,0 -1	0	Проводилося усунення зауважень до експертного звіту
2.1.4. Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні	Ж/м Осокорки Північні; Позняки, Березняки, Харківський та Стара Дарниця м.Києва	1994-2018	1994-2018	Бюджет міста Києва	91286,3	0	700,0	444,2	91150,3	90894,5	Водопровод Експ.звіт у 2017 р.	км од.	7,3 у 2018 р. 1	0 0	-7,3 -1	63,5	Проводилося обстеження стану споруд та технологічного обладнання. Проектна документація скоригована та передана на експертизу
2.1.5. Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія» ПАТ «КІЇВЕНЕРГО»	Дарницький р-н м. Києва	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	8763,7	7646,5	2300,0	2285,6	3417,2	3402,8	Очисні споруди ТЕО у 2017 р.	т/добу од.	27 у 2020 р. 1	0 1	-27 0	99,4	

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.1.6. Встановлення турбоагрегату для вироблення електроенергії та видачі в міській мережі теплової й електричної енергії, заміна котлоагрегатів на філіалі «Завод «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	Дарницький р-н м. Кисва	2017-2018	2017-2018	Кошти інвесторів	-	-	30000,0	0	30000,0	0	Утилізовано ТПВ	т/добу	400	0	-400	-	Не визначено інвесторів
2.1.7. Поводження з твердими побутовими відходами у м. Києві	м. Київ	2016-2018	2016-2018		-	-	-	-	-	-	Частка переробки ТПВ	%	-	-	-	-	У 2017 році будівництво сміттєспалювального заводу на території міста не планувалося

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.1.9. Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. Перша черга. Пусковий комплекс 5. Підготовчі роботи	м. Київ та містасателіти	2015-2024	2015-2017 (підготовчі роботи)	Всього у т.ч. державний бюджет  бюджет міста Києва  інші кошти	192850,7	17171,8	90714,1 20000,0 14954,1 55760,0	26674,3 11720,3 14954,0	256890,5 178559,9 21980,7 56349,9	192850,7 170280,2 21980,6 589,9	Площа підготовленої території під будівництво	га	4,6	3,6	-1,0	29,4	За рахунок держаного бюджету відповідно до договору генпідряду у 2017 році оплачено гарантійне утримання в розмірі 5% від суми актів виконаних будівельних робіт
2.2.1. Розвиток велосипедної інфраструктури Києва та популяризація велотранспорту	м. Київ	2015-2018	2019-2025	Бюджет міста Києва	21766,9	0	0	0	22028,4	21766,9*	Введено в дію велосипедних доріжок	км	-	-	-	-	Відсутність затвердженої рішенням Київської міської ради велоконцепції
*21766,9 тис. грн - виконання у 2015-2016 роках за замовленням КП «Житлоінвестбуд-УКБ» виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), з них 16,1 тис. грн – власні кошти КП «Житлоінвестбуд-УКБ»																	



Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.2.2. Оновлення рухомого складу в рамках реалізації сценаріїв А та В, розроблених експертами Світового Банку, з реорганізації мережі громадського транспорту м.Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет міста Києва	4210934,4	3142834,1	2169000,0	1968567,5	6507000,0	3036667,8	Придбання транспортних засобів: трамваїв тролейбусів автобусів	од. од. од.	63 215 235	38 43 97	-25 -172 -138	90,8	Рухомий склад закуплено відповідно до бюджетних призначень
2.2.3. Будівництво дворезимної швидкісної рейкової системи Tram-Train: Троєщина – Березняки – Караваєві Дачі	Деснянський та Дніпровський райони міста Києва	2016-2018	2017-2020	Бюджет міста Києва	13726,0	13726,0	8000,0	7990,8	8000,0	7990,8	Розробка ТЕО	од.	1	0	-1	99,9	Виконувалися проектні роботи
2.2.4. Придбання рухомого складу Tram-Train	м. Київ	2017-2018	2018-2020		-	-	-	-	-	0	П'ятисекційні вагони	Од.	-	-	-	0	Відсутня проектна документація з будівництва швидкісної рейкової системи Tram-Train
2.2.5. Будівництво лінії швидкісного тролейбусного сполучення ТвРТ: Троєщина – Чоколівка	м. Київ	2017-2018	2018-2020		-	-	100,0	0	100,0	0	Розробка ПКД	од.	1	0	-1	0	Закупівлю проектних робіт заплановано на 2018 рік

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.2.7. Будівництво тролейбусних ліній	м. Київ	2016-2018	2018-2020	Бюджет міста Києва	119132,8	115953,9	650,0	631,9	60359,4	3181,5	Тролейбусні лінії	км	15,2 у 2020 році	-	-15,2	97,22	У 2017 році виконувалися проектні роботи, будівельні роботи перенесено на 2018 рік
2.2.8. Будівництво транспортних пересадочних вузлів з терміналами	м. Київ	2016-2018	2018-2023	Бюджет міста Києва	3962,1	704,40	267,0	266,9	197487,0	2363,7	Розробка ПКД	од.	2	0	-2	100	Виконувалася розробка ПКД
2.2.9. Здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві	м. Київ	2016-2018	2017-2018	Бюджет міста Києва	9089,9	9089,9	125000,0	9089,9	250000,0	9089,9	Зупинки	од.	55	55	0	7,3	Заходи виконувалися в межах бюджетних призначень
2.2.10. Реконструкція трамвайної лінії по вулицях: Дмитрівська та Глибочицька з пересадковими вузлами на Лук'янівській та Контрактовій площах	Подільський та Шевченківський райони м. Києва	2017-2018	2017-2018	Бюджет міста Києва, власні кошти, інші джерела	7959,8	3853,8	3853,8	3853,8	3853,8	7359,6	Коригування ПКД	од.	2	0	-2	100	У 2017 році виконувалися проектні роботи, будівельні роботи перенесено на 2018 рік

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.2.11. Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену	Подільський та Деснянський райони м.Києва	2016-2025	2018-2025	Бюджет міста Києва	131185,6	0	-	-	3553656,5	48096,5	Розробка ТЕО	од.	1	0	-1	0	У зв'язку з відміною конкурсних торгів на виготовлення ПКД роботи з будівництва перенесено на 2018 рік
2.2.12. Будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на ж/м Виноградар – Вітряні гори	Подільський та Шевченківський райони м. Києва	2016-2025	2018-2026	Бюджет міста Києва	140583,4	0	48003,7	48003,7	79430,1	79430,1	Розробка ПКД	од.	1	1	0	100	ПКД проходить державну експертизу
2.2.13. Придбання вагонів метрополітену	м. Київ	2016-2025	2018-2025	Бюджет міста Києва	0	0	1662200,0	0	4986600,0	0	Вагони метрополітену	од.	-	-	-	0	Придбання планується провести у 2019 р.
2.2.14. Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену	м. Київ	2012-2019	2008-2024	Бюджет міста Києва	4286504,7	14242,0	4611,0	4610,2	584941,3	1542330,5	Хімічне зкріплення ґрунтів	п.м	584,6	0	-584,0	100	Заходи виконувалися в межах бюджетних призначень
											Автоматична пожежна сигналізація	станцій	8	1	-7		
											Розробка ПКД	од.	1	0	-1		
2.2.15. Будівництво та реконструкція вулично-дорожньої мережі	м. Київ	2004-2020	2004-2020	Бюджет міста Києва	2475193,1	682858,2	704339,6	682858,2	4117957,5	2475193,1	Кількість об'єктів	од.	25	45	+20	97	Роботи виконувалися за графіком в межах бюджетних призначень

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.2.16. Завершення будівництва Подільського мостового переходу	м. Київ	2004-2020	2004-2020	Бюджет міста Києва	10418021,1	6691723,51	1135790,0	1103565,9	5648981,3	4849800,8	Довжина мостового переходу	км	1,3	0,833	-0,467	97,3	
2.2.17. Будівництво магістралі загальноміського значення: Нивки – Теличка – Бровари	м. Київ	2016-2018	2016-2020	Бюджет міста Києва	-	-	-	-	-	-	Розробка ПКД	од.	1	0	-1	0	Відсутність фінансування
2.2.18. Модернізації системи освітлення міста Києва у 2016-2018 роках	м. Київ	2017-2018	2017-2019	Бюджет міста Києва	106153,9	106153,9	106153,9	93989,9	106153,9	93989,9	Мережі зовнішнього освітлення	км	-	-	-	88,5	Роботи виконувалися за графіком в межах бюджетних призначень
2.2.19. Розвиток паркувального простору міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Кошти інвесторів	0	0	265421,4	0	1024667,4	0	Перехоплюючі паркінги	од	3	0	-3	0	1. Не закрито судові справи щодо землевідведення. 2. Не укладено договори з інвесторами
2.2.20. Впровадження автоматизованої системи контролю паркувального простору (АСКПП)	м. Київ	2016-2022	2016-2022	Бюджет міста Києва, інші джерела	199,0	199,00	10000,0	199,0	20000,0	199,0	Автоматизована система	од	1	0	-1	0,02	У 2017 році розроблено ТЕО на впровадження автоматизованої системи

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.2.21. Інформатизація міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	298,0	298,0	193366,0	298,0	732296,0	298,00	Єдина інформаційно-комунікаційна система	од	1	0	-1	0,15	В межах бюджетних призначень проведено оновлення комп'ютерної техніки
2.2.22. Впровадження інтелектуальних транспортних систем на вулично-дорожній мережі міста Києва	м. Київ	2016-2018	Не визначено	Бюджет міста Києва, власні кошти, інші джерела	0	0	10000000	0	22000000,0	0	Розробка ПКД	од	1	0	-1	0	Відсутність фінансування
2.2.25. Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях	м. Київ	2013 -2019	2013 - 2019	Всього, у т.ч.: бюджет міста Києва  ДФРР митні кошти	361000,6	5823,4	189600,0 139600,0 50000,0	189600,0 139600,0 50000,0	229631,6 179631,6 50000,0	219499,5 169499,5 50000,0	Довжина ділянки	км	1,7	0,83	-0,87	100,0	Роботи виконувалися за графіком в межах бюджетних призначень
2.3.1. Медико-психологічна адаптація та реабілітація внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції і членів їх сімей	м. Київ	2017-2018	2017-2018		-	-	-	-	-	-	Кількість кабінетів медико-психологічної адаптації	од.	10	10	0	-	Медико-психологічну допомогу отримали 1678 пацієнтів, з них цивільних – 1226 осіб, демобілізованих учасників АТО – 338

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.3.2. Цикл навчання для медичних працівників з подальшою підготовкою спікерів – консультантів з питань вакцинопрофілактики для роботи з населенням, який не містить матеріалів рекламного характеру: «Інвестуй в своє здоров'я. Вакцинація – єдиний ефективний засіб профілактики»	м. Київ	2017-2018	2017-2018		-	-	-	-	-	-	Проведено навчань	од.	1	1	0	0	У квітні 2017 р. проведено Український тиждень імунізації. Протягом року пройшли навчання понад 100 медпрацівників. Показник охоплення профілактичними щепленнями порівняно з 2016 р. збільшився на 34,1 в.п. Вакцинацією проти кору на кінець 2017 року охоплено 97,6% населення

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.3.3. Реконструкція з розширенням будівлі міського Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні №2 на вул.Краківській,13 у Дніпровському районі	м. Київ	2017-2018	2017-2019	Бюджет міста Києва	5198,3	2605,6	2300,0	2295,1	5203,2	5198,3	Введення в дію об'єкта	од.	1 у 2018 р.	0	-1	99,8	
2.4.1. Молодіжне таборування	м. Київ	2016-2018	2017-2018		-	-	-	-	-	-	Кількість підготовлених волонтерських кадрів	тис. осіб	1000	0	-1000	0	Відсутність фінансування
2.4.2. Будівництво спортивного комплексу в парку «Партизанська слава» на вул. Тростянецькій, 60	Дарницький р-н м. Києва	2016-2018	2019-2020		-	-	-	-	-	-	Кількість вихованців	тис. осіб	15	0	-15	0	На виконання проекту кошти не передбачалися

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.4.3. Будівництво центру олімпійської підготовки з водних видів спорту – водно-спортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки)	м. Київ	2016-2018	2019-2020		-	-	-	-	-	-	Кількість охоплених спортом осіб	тис. чол	2500	0	-2500	0	На виконання проекту кошти не передбачалися
2.4.4. Будівництво спортивного комплексу у складі: плавальний басейн, льодова арена, ігровий зал, спортивний зал для занять видами єдиноборств	Деснянський р-н м. Кисва	2016-2018	2019-2020		-	-	-	-	-	-	Кількість осіб, охоплених спортом	тис. чол.	3500	0	-3500	0	На виконання проекту кошти не передбачалися



Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.5.1. Демеркуризація території ВАТ «Радикал», розташованого на території Деснянського району м. Києва	м. Київ	2016 -2018	2016-2018		0	0	423500,0	0	4500,0	0	Площа очищеної території	га	5	0	-5	0	Відмінені відкриті торги з: - закупівлі заходів з демеркуризації та утилізації, зберігання, перевезення та захоронення хлорорганічних сполук; - з коригування ТЕО демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал»
2.5.2. Чиста вода	м. Київ	2016	2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Відсутність фінансування на придбання лабораторії

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.5.3. Створення нових зелених зон відпочинку	м. Київ	2016 -2018	2016 -2018	Бюджет міста Києва	58614,9	40498,9	42439,0	32161,0	44000,0	47510,9	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	38	30	-8	75,8	Недовиконання індикатора спричинено тривалістю проектних робіт, проходження експертизи та процедури закупівель. Завершення робіт заплановане на І кв. 2018р.
2.6.2. Реставрація з пристосуванням під розміщення Державного спеціалізованого мистецького навчального закладу «Київська дитяча школа мистецтв № 2 ім.М.І.Вериківського» об'єкта на вул. Воровського,2 з прибудовою до нього концертної зали	м. Київ	2005 -2019	2005 -2019	Всього, у т.ч.: бюджет міста Києва ДФРР	107257,7	50000,0	50000,0 10000,0 40000,0	50000,0 10000,0 40000,0	107257,7	107257,7	Кількість місць концертної зали	од.	300 у 2018 році	-	-300	100	-

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% фінансування проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.7.1. «Оновлена школа» – зміцнення та вдосконалення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів міста	м. Київ	2016-2018	2017-2018	Бюджет міста Києва	0	0	433426,1	421882,7	433426,1	421882,7						97,3	Обсяги коштів зазначено з урахуванням економії в результаті електронних торгів
2.8.1. Забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	м. Київ	2016-2018	2016-2018		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не визначено розподіл придбаних квартир за категоріями (в т.ч для дітей-сиріт)
2.8.2. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016-2018 рр.	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет міста Києва	639200,0	127293,3	127358,6	127293,3	639265,3	639200,0	Квартири, придбані для подальшого розподілу черговикам	од.	110	110	-	100	
2.8.3. Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Не потребує фінансування	-	-	-	-	-	-	Кількість квартирних справ станом на 01.01.2018	од	69543				

Київський міський голова

В. Кличко