

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за
рахунок бюджетних коштів
КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ
за січень - червень 2018 року

тис.грн

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|----|--|------------------|-----------------|------------------|-------------|--|-----------------|------------------|-------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | ВСЬОГО | 7056532,3 | 952897,5 | 1733059,3 | 13,5 | 6728054,6 | 952897,5 | 1643917,2 | 14,2 | 328477,7 | | 89142,1 | |
| | в тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 6582,9 | 5620,9 | 6507,9 | 85,4 | 6582,9 | 5620,9 | 6507,9 | 85,4 | | | | |
| | ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО | 3929099,5 | 157524,9 | 362817,2 | 4,0 | 3859099,5 | 157524,9 | 328817,2 | 4,1 | 70000,0 | | 34000,0 | |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | 3784825,6 | 103384,3 | 305768,4 | 2,7 | 3714825,6 | 103384,3 | 271768,4 | 2,8 | 70000,0 | | 34000,0 | |
| | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІЇВПАСТРАНС" | 125900,0 | 1519,5 | 1419,6 | 1,2 | 125900,0 | 1519,5 | 1419,6 | 1,2 | | | | |
| 1 | РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | 10000,0 | | | | 10000,0 | | | | | | | |
| 2 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ДМИТРІВСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | |
| 3 | БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М. КИЄВІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 4 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД" | 100,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | | | | |
| 5 | РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖИ ШВИДКІСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЄВА НА БАЗІ ІСНУЮЧОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТА ТРАМВАЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА - Ж/М БЕРЕЗНЯКИ ДО СТАНЦІЇ КАРАВАЄВИ ДАЧІ З ЗАЇЗДОМ В ТРАМВАЙНЕ ДЕПО ІМ. ШЕВЧЕНКА | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 6 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЗДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ М. КИЄВА | 40000,0 | | | | 40000,0 | | | | | | | |
| 7 | БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ НА ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 20000,0 | | | | 20000,0 | | | | | | | |
| 8 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | | | |
| 9 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 50100,0 | 1307,5 | 1307,6 | 2,6 | 50100,0 | 1307,5 | 1307,6 | 2,6 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 5300,0 | | | | 5300,0 | | | | | | | |
| 10 | БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА ДО СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД ПРОСП. Г. ВАТУТІНА ДО СТАНЦІЇ МЕТРО ДАРНИЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВІДОКРЕМЛЕНОЇ ЛІНІЇ АВТОБУСНОГО ТА ТРОЛЕЙБУСНОГО РУХУ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 11 | БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ СПОРТУ" | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 12 | КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩІ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА* | 5000,0 | | | | 5000,0 | | | | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|----|--|-----------------|---------------|---------------------|---------------|---|---------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------|---------------------|---------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінан- совано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінан- совано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінан- совано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ НА ПЛОЩІ ШЕВЧЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛИЦІ ПУЩА-ВОДИЦЬКОЇ З РОЗВОРОТНИМ КІЛЬЦЕМ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КІЇВАВТОДОР" | 600881,1 | 1882,2 | 100628,2 | 0,3 | 600881,1 | 1882,2 | 100628,2 | 0,3 | | | | |
| 14 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ МИКОЛИ БАЖАНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 111624,6 | | 32641,3 | | 111624,6 | | 32641,3 | | | | | |
| 15 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ЩЕРБАКОВА), ПІД'ЇЗДІВ ДО ШЛЯХОПРОВІДУ НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА | 64805,7 | | 18440,0 | | 64805,7 | | 18440,0 | | | | | |
| 16 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА ДЕГТЯРЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 100100,0 | | 29268,0 | | 100100,0 | | 29268,0 | | | | | |
| 17 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА | 100100,0 | | 19000,0 | | 100100,0 | | 19000,0 | | | | | |
| 18 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ, ПАРКОВОЇ ДОРОГИ, ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ НА ДІЛЯНЦІ ВІД АЛЕЇ ГЕРОІВ КРУТ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 70055,2 | | | | 70055,2 | | | | | | | |
| 19 | РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КІЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 35000,0 | | | | 35000,0 | | | | | | | |
| 20 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 4064,0 | | | | 4064,0 | | | | | | | |
| 21 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО) ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 33314,2 | 649,4 | 53,3 | 1,9 | 33314,2 | 649,4 | 53,3 | 1,9 | | | | |
| 22 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ ПОКРОВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 7320,8 | | | | 7320,8 | | | | | | | |
| 23 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 8558,4 | | | | 8558,4 | | | | | | | |
| 24 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ІВАНА ФЕДОРОВА ВІД ВУЛ.ВЕЛИКОЇ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | 3297,9 | | | | 3297,9 | | | | | | | |
| 25 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ КИЇВ - ГОСТОМЕЛЬ В МЕЖАХ М. КИЄВА | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 26 | БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 2179,0 | | | | 2179,0 | | | | | | | |
| 27 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 10421,3 | 7,3 | | 0,1 | 10421,3 | 7,3 | | 0,1 | | | | |
| 28 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 6 КОРП. 1 | 10000,0 | | | | 10000,0 | | | | | | | |
| 29 | БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВІД ПОШТОВОЇ ПЛОЩІ ДО МОСТУ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА | 920,0 | | | | 920,0 | | | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 39110,0 | 1225,6 | 1225,6 | 3,1 | 39110,0 | 1225,6 | 1225,6 | 3,1 | | | | |
| 30 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ З ВСТАНОВЛЕННЯМ 4-Х ЛІФТІВ ДЛЯ ПЕРЕСУВАННЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 31 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. АКАДЕМІКА СФРЕМОВА З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 5451,7 | 1177,5 | 1177,5 | 21,6 | 5451,7 | 1177,5 | 1177,5 | 21,6 | | | | |
| 32 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ ТА ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|----|--|----------|---------|---------------------|---------------|---|---------|---------------------|---------------|--------------------------|---------|---------------------|---------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінан- совано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінан- совано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінан- совано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВ. ПЕРОВА-ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУЇНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА) | 6473,7 | | | | 6473,7 | | | | | | | |
| 34 | БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ (ПЛОЩА ГЕРОІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ) | 4640,1 | | | | 4640,1 | | | | | | | |
| 35 | РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВУЛ. ВЕРЕСНЕВОЇ РІГ ВУЛ. РОСІЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | 470,0 | | | | 470,0 | | | | | | | |
| 36 | РЕКОНСТРУКЦІЯ НАЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПАЛЛАДІНА ТА ВУЛ. ІРПІНСЬКОЇ | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 37 | РЕАБІЛІТАЦІЯ (РЕСТАВРАЦІЯ) ШЛЯХОПРОВІДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. КУДРЯВСЬКОЇ З ВУЛ. ПЕТРІВСЬКОЮ | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 38 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| 39 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСП. ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ЩЕРБАКОВА | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 40 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 2010,0 | | | | 2010,0 | | | | | | | |
| 41 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЛОЩІ ГЕРОІВ БРЕСТА БІЛЯ СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ 'СВЯТОШИН' З БУДІВНИЦТВОМ ПРАВОГО ПОВОРОТУ І ВИЇЗДОМ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 1100,0 | | | | 1100,0 | | | | | | | |
| 42 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ. ПОЛЯРНЮЮ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 1010,0 | | | | 1010,0 | | | | | | | |
| 43 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ ПО ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 954,5 | | | | 954,5 | | | | | | | |
| 44 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КАХОВСЬКОЇ | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 45 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 46 | БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "ВИНОГРАДАР - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 47 | БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "ОБОЛОНЬ-ПОДІЛ-ЦЕНТР" В М. КИЄВІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 48 | БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ З ЕСТАКАДОЮ ПО ПРОСПЕКТУ ЛЕСЯ КУРБАСА МІЖ СТАНЦІЯМИ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЯ "РОМЕНА РОЛАНА" І "КІЛЬЦЕВА" | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 49 | БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ | 110,0 | | | | 110,0 | | | | | | | |
| 50 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПР.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ | 500,0 | | | | 500,0 | | | | | | | |
| 51 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА | 4640,0 | | | | 4640,0 | | | | | | | |
| 52 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ І БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ | 9200,0 | | | | 9200,0 | | | | | | | |
| 53 | РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З ВЛАШТУВАННЯМ СТАЦІОНАРНОГО СНІГОПЛАВИЛЬНОГО ПУНКТУ В М.КИЄВІ | 100,0 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 100,0 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|----|--|------------------|----------------|-----------------|------------|--|----------------|-----------------|------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД" | 1504444,5 | 91836,5 | 194906,6 | 6,1 | 1434444,5 | 91836,5 | 160906,6 | 6,4 | 70000,0 | | 34000,0 | |
| 54 | БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ | 799693,5 | 87906,8 | 157164,9 | 11,0 | 799693,5 | 87906,8 | 157164,9 | 11,0 | | | | |
| 55 | БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ | 187110,0 | 217,7 | 34217,7 | 0,1 | 117110,0 | 217,7 | 217,7 | 0,2 | 70000,0 | | 34000,0 | |
| 56 | БУДІВНИЦТВО ПІДІЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКА) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 10010,0 | 150,0 | | 1,5 | 10010,0 | 150,0 | | 1,5 | | | | |
| 57 | ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12+240-КМ 14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 58 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ М. КИЄВА. (КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) | 2010,0 | 1334,2 | 1316,8 | 66,4 | 2010,0 | 1334,2 | 1316,8 | 66,4 | | | | |
| 59 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 110,0 | 12,3 | 12,3 | 11,2 | 110,0 | 12,3 | 12,3 | 11,2 | | | | |
| 60 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПРАВОБЕРЕЖНИХ ПІДХОДАХ ДО ПІВДЕННОГО МОСТУ ЗІ З'ЇЗДАМИ З ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ НА СТОЛИЧНЕ ШОСЕ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 100010,0 | | | | 100010,0 | | | | | | | |
| 61 | БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ПРОСПЕКТУ НАУКИ ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 62 | БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 63 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА | 292100,0 | 1932,4 | 1911,8 | 0,7 | 292100,0 | 1932,4 | 1911,8 | 0,7 | | | | |
| 64 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА | 8100,0 | | | | 8100,0 | | | | | | | |
| 65 | БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВАРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 2350,0 | 183,1 | 183,1 | 7,8 | 2350,0 | 183,1 | 183,1 | 7,8 | | | | |
| 66 | ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРІПЛЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР ПІД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ | 74639,0 | | | | 74639,0 | | | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 28102,0 | 100,0 | 100,0 | 0,4 | 28102,0 | 100,0 | 100,0 | 0,4 | | | | |
| 67 | ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВІДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ | 110,0 | | | | 110,0 | | | | | | | |
| 68 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|----|--|------------------|---------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------|-------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 69 | БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ ДО ПРОСПЕКТУ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ З БУДІВНИЦТВОМ ТОНЕЛЮ ПІД ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 70 | БУДІВНИЦТВО ПЕРЕХОПЛЮЮЧОГО ПАРКІНГУ БІЛЯ СТАНЦІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ "КІЛЬЦЕВА" | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 71 | БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ НА ВУЛ. ІЖЕВСЬКИЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 110,0 | | | | 110,0 | | | | | | | |
| 72 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА | 27672,0 | | | | 27672,0 | | | | | | | |
| | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" | 1530200,0 | 5027,8 | 6002,6 | 0,3 | 1530200,0 | 5027,8 | 6002,6 | 0,3 | | | | |
| 73 | БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 1500000,0 | 5027,8 | 6002,6 | 0,3 | 1500000,0 | 5027,8 | 6002,6 | 0,3 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 30200,0 | | | | 30200,0 | | | | | | | |
| 74 | БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЇ ЛІНІЇ КІЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СВЯТОШИН" ДО СТАНЦІЇ "НОВОБІЛИЧ" ІЗ ЗВОРОТНІМ ЕЛЕКТРОДЕПО "НОВОБІЛИЧ" | 10000,0 | | | | 10000,0 | | | | | | | |
| 75 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ УКРАЇНА" | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 76 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВЕСТИБЮЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНА "ТЕАТРАЛЬНА" З ПІДЗЕМНИМ ПАРКІНГОМ ТА ПІД ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ УКРАЇНИ ТРАВОЛАТОРОМ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 77 | БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КІЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ОСНОВНИМ ТА ДРУГИМ ЕЛЕКТРОДЕПО (ТЕО) | 20000,0 | | | | 20000,0 | | | | | | | |
| | КП "КІЇВМІСЬКСВІТЛО" | 12800,0 | 38,1 | 4,2 | 0,3 | 12800,0 | 38,1 | 4,2 | 0,3 | | | | |
| 78 | БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА ТА ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 79 | БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСПЕКТУ ПАВЛА ТИЧИНИ, 11 ДО ПРОСПЕКТУ ПАВЛА ТИЧИНИ, 13 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | 1300,0 | | | | 1300,0 | | | | | | | |
| 80 | БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ СЕНСОРНОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА | 2400,0 | | | | 2400,0 | | | | | | | |
| 81 | БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | 8700,0 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 8700,0 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 300,0 | 34,0 | | 11,3 | 300,0 | 34,0 | | 11,3 | | | | |
| 82 | РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 83 | ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНІМ ОСВІТЛЕННЯМ М. КИЄВА | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 84 | БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 180/21 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | 100,0 | 34,0 | | 34,0 | 100,0 | 34,0 | | 34,0 | | | | |
| | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ" | 10600,0 | 3080,2 | 2807,2 | 29,1 | 10600,0 | 3080,2 | 2807,2 | 29,1 | | | | |
| 85 | БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ | 2500,0 | 2289,8 | 2289,8 | 91,6 | 2500,0 | 2289,8 | 2289,8 | 91,6 | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|---|----------|---------|---------------------|---------------|---|---------|---------------------|---------------|--------------------------|---------|---------------------|---------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінан- совано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінан- совано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінан- совано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 86 | БУДІВНИЦТВО ІІ ЧЕРГИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР) З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТА РОЗШИРЕННЯМ БУДИНКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ, ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 54 | 500,0 | | | | 500,0 | | | | | | | |
| 87 | БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНОГО ОБ'ЄКТУ НА ПЕРЕХРЕСТІ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ВУЛ. МАЛОЗЕМЕЛЬНОЇ | 2000,0 | 36,8 | 36,8 | 1,8 | 2000,0 | 36,8 | 36,8 | 1,8 | | | | |
| 88 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКІЙ, 19-А В М. КИЄВІ | 1000,0 | 753,6 | 480,6 | 75,4 | 1000,0 | 753,6 | 480,6 | 75,4 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 4600,0 | | | | 4600,0 | | | | | | | |
| 89 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ | 2500,0 | | | | 2500,0 | | | | | | | |
| 90 | БУДІВНИЦТВО ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР) | 500,0 | | | | 500,0 | | | | | | | |
| 91 | БУДІВНИЦТВО АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ НА ВУЛИЧНО - ШЛЯХОВІЙ МЕРЕЖІ М. КИЄВА (ІНФОРМАЦІЙНІ ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛО, КЕРОВАНІ ДОРОЖНІ ЗНАКИ, ДЕТЕКТОРИ ТРАНСПОРТУ ТА МЕТЕОНАГЛЯД) | 500,0 | | | | 500,0 | | | | | | | |
| 92 | ЛІКВІДАЦІЯ РЕВЕРСНОГО РУХУ НА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ ТА МОСТУ ІМ. Є. ПАТОНА | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 93 | ТРАНСФОРМАЦІЯ БЕССАРАБСЬКОЇ ПЛОЩІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 94 | БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНОГО ОБ'ЄКТУ НА ВІДРАДНОМУ ПРОСПЕКТІ | 400,0 | | | | 400,0 | | | | | | | |
| 95 | АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ М. КИЄВА. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ. ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ. | 500,0 | | | | 500,0 | | | | | | | |
| | ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 140033,9 | 53967,6 | 56875,8 | 38,5 | 140033,9 | 53967,6 | 56875,8 | 38,5 | | | | |
| | КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ" | 50000,0 | 70,4 | 39,4 | 0,1 | 50000,0 | 70,4 | 39,4 | 0,1 | | | | |
| 96 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА РЕКРЕАЦІЙНОГО ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТУ В М. КИЄВІ. ВЕЛОМАРШРУТ "ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ТРОЩИНА - ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛОЩА" | 50000,0 | 70,4 | 39,4 | 0,1 | 50000,0 | 70,4 | 39,4 | 0,1 | | | | |
| | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР" | 90033,9 | 53897,2 | 56836,4 | 59,9 | 90033,9 | 53897,2 | 56836,4 | 59,9 | | | | |
| 97 | ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 23-МУ КІЛОМЕТРІ ГОСТОМЕЛЬСЬКОГО ШОСЕ | 2772,3 | 20,5 | 20,5 | 0,7 | 2772,3 | 20,5 | 20,5 | 0,7 | | | | |
| 98 | ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН - НА 14-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА (М-05) | 309,3 | 9,5 | 309,3 | 3,1 | 309,3 | 9,5 | 309,3 | 3,1 | | | | |
| 99 | БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПІШОХОДНО-ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕХОДУ МІЖ ПАРКАМИ "ХРЕЩАТИЙ" ТА "ВОЛОДИМИРСЬКА ГРКА" В ПЕЧЕРСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ | 20874,2 | 1200,8 | 1200,8 | 5,8 | 20874,2 | 1200,8 | 1200,8 | 5,8 | | | | |
| 100 | ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН БІЛЯ ПОСТУ ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ "БІКІВНЯ НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 32-Б | 2940,9 | 2002,3 | 2940,9 | 68,1 | 2940,9 | 2002,3 | 2940,9 | 68,1 | | | | |
| 101 | ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 16-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ЖИТОМИР (М-06) | 3848,1 | 3261,8 | 3848,1 | 84,8 | 3848,1 | 3261,8 | 3848,1 | 84,8 | | | | |
| 102 | ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН - НА ПРОСПЕКТІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 63 ВІЗД З МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) | 3956,4 | 2502,3 | 3956,4 | 63,2 | 3956,4 | 2502,3 | 3956,4 | 63,2 | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 103 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СХОДІВ ВІД ПРОВУЛКУ ДЕСЯТИННОГО ДО ВУЛИЦІ ГОНЧАРНОЇ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ В МЕЖАХ ПІШОХІДНОЇ АЛЕЇ ДО АНДРІЇВСЬКОГО УЗВОЗУ | 55332,7 | 44900,0 | 44560,4 | 81,1 | 55332,7 | 44900,0 | 44560,4 | 81,1 | | | | |
| | <u>ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 290,0 | | | | 290,0 | | | | | | | |
| 104 | БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МКР.БОРТНИЧІ | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 105 | БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 106 | БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ ОСОКОРКИ | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 107 | БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 250,0 | | | | 250,0 | | | | | | | |
| 108 | БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. ПРОМИСЛОВОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | 250,0 | | | | 250,0 | | | | | | | |
| | <u>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 3800,0 | 173,0 | 173,0 | 4,6 | 3800,0 | 173,0 | 173,0 | 4,6 | | | | |
| 109 | ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОЄЩИНА | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 110 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ ВУЛ. КАШТАНОВА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, З ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОННЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 1000,0 | 56,0 | 56,0 | 5,6 | 1000,0 | 56,0 | 56,0 | 5,6 | | | | |
| 111 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | 2700,0 | 117,0 | 117,0 | 4,3 | 2700,0 | 117,0 | 117,0 | 4,3 | | | | |
| | <u>ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 150,0 | | | | 150,0 | | | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 150,0 | | | | 150,0 | | | | | | | |
| 112 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО З ОБЛАШТУВАННЯМ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ | 150,0 | | | | 150,0 | | | | | | | |
| | <u>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</u> | 1361535,9 | 156190,4 | 370649,7 | 11,5 | 1292225,5 | 156190,4 | 370649,7 | 12,1 | 69310,4 | | | |
| | в тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 6082,9 | 5120,9 | 6007,9 | 84,2 | 6082,9 | 5120,9 | 6007,9 | 84,2 | | | | |
| | <u>ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</u> | 211900,0 | 417,6 | 35157,6 | 0,2 | 211900,0 | 417,6 | 35157,6 | 0,2 | | | | |
| | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД" | 211900,0 | 417,6 | 35157,6 | 0,2 | 211900,0 | 417,6 | 35157,6 | 0,2 | | | | |
| 113 | БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВАРУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 114 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМАГІСТРАЛІ №2 ВІД СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТОЧКИ А (МІЖ ТК-204 ДО ТК-205) ДО ШАХТИ ПІДІОМУ (МІЖ ТК-210/4 ТА ТК-210/5) ПО ВУЛ. ВЕРБОВІЙ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 115 | БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ Д=1200 ММ L=1150 М ПО ВУЛ. УРЛІВСЬКІЙ ВІД ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. А.АХМАТОВОЇ В М.КИЄВІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 116 | РЕКОНСТРУКЦІЯ КАУНАСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=700-800-960-1040 ММ В М.КИЄВІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 117 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ІІІ ЧЕРГИ НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д-2980 ММ | 20000,0 | 405,0 | 6057,0 | 2,0 | 20000,0 | 405,0 | 6057,0 | 2,0 | | | | |
| 118 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Ду=600-700-900-1250-1450-2450 ММ В М. КИЄВІ | 42400,0 | 12,6 | 12072,6 | 0,0 | 42400,0 | 12,6 | 12072,6 | 0,0 | | | | |
| 119 | БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА, І-ІV ПУСКОВІ КОМПЛЕКСИ, У М.КИЄВІ | 149100,0 | | 17028,0 | | 149100,0 | | 17028,0 | | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|--|-----------------|---------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------|-------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | КП "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 136 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧОКОЛІВСЬКОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ТА ПРОКЛАДЕНИХ У НЬОМУ ВОДОПРОВІДНИХ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | ПАТ "КІЇВГАЗ" | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| 137 | ВИНОС ГАЗОПРОВОДУ НИЗЬКОГО ТИСКУ ЗА МЕЖИ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКУ "СОФІЯ КІЇВСЬКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА. РЕКОНСТРУКЦІЯ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ. | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| | РС СКП КІЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 138 | БУДІВНИЦТВО НОВОГО КРЕМАТОРІЮ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО | 1145,0 | 539,4 | 614,7 | 47,1 | 1145,0 | 539,4 | 614,7 | 47,1 | | | | |
| 139 | БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО ТУАЛЕТУ НА БАЙКОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. БАЙКОВА, 6 В М. КИЄВІ | 745,0 | 539,4 | 614,7 | 72,4 | 745,0 | 539,4 | 614,7 | 72,4 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 400,0 | | | | 400,0 | | | | | | | |
| 140 | БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. БАЙКОВА, 1-5, 6 В М.КИЄВІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 141 | БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 8 В М.КИЄВІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 142 | БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 В М.КИЄВІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 143 | БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 В М.КИЄВІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК | 500,0 | | 100,0 | | 500,0 | | 100,0 | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 500,0 | | 100,0 | | 500,0 | | 100,0 | | | | | |
| 144 | БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПЕРЕПОХОВАНЬ ВИДАТИХ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПОХОВАНИХ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, З КОМПЛЕКСОМ БУДІВЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА | 500,0 | | 100,0 | | 500,0 | | 100,0 | | | | | |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | 20033,0 | | 33,0 | | 20033,0 | | 33,0 | | | | | |
| 145 | СХЕМА ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| 146 | СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2025 РОКУ | 19000,0 | | | | 19000,0 | | | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 33,0 | | 33,0 | | 33,0 | | 33,0 | | | | | |
| 147 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ НА ФІЛІАЛІ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ "КІЇВЕНЕРГО" ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 33,0 | | 33,0 | | 33,0 | | 33,0 | | | | | |
| | КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА" | 124794,1 | 3025,6 | 37735,5 | 2,4 | 124794,1 | 3025,6 | 37735,5 | 2,4 | | | | |
| 148 | ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ЖБК ТА ОСББ ТЕПЛОІЗІЛЯЦІЯМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 28.11.2014 № 1395 (ЗІ ЗМІНАМИ) | 9200,0 | 416,8 | 7494,0 | 4,5 | 9200,0 | 416,8 | 7494,0 | 4,5 | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|---|-----------------|----------------|----------------|-------------|--|----------------|----------------|-------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 149 | ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИСВА (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 27.04.2015 № 415 (ЗІ ЗМІНАМИ)) | 14194,1 | | 11655,3 | | 14194,1 | | 11655,3 | | | | | |
| 150 | ОСНАЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ОСВІТИ РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 04.09.2017 № 1078) | 2000,0 | 943,5 | 1790,0 | 47,2 | 2000,0 | 943,5 | 1790,0 | 47,2 | | | | |
| 151 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 26.09.2016 № 904) | 9700,0 | | 7760,0 | | 9700,0 | | 7760,0 | | | | | |
| 152 | ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ОБ'ЄКТАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 07.09.2017 № 1095) | 4800,0 | 28,8 | 3848,0 | 0,6 | 4800,0 | 28,8 | 3848,0 | 0,6 | | | | |
| 153 | ОСНАЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА)) | 16000,0 | | | | 16000,0 | | | | | | | |
| 154 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 148-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | 60000,0 | 838,2 | 838,2 | 1,4 | 60000,0 | 838,2 | 838,2 | 1,4 | | | | |
| 155 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МАГІСТРАЛІ № 6 СТ-1 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 627 ДО ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 630 НА ВУЛ. КОПЕРНИКА | 4500,0 | 48,3 | 3600,0 | 1,1 | 4500,0 | 48,3 | 3600,0 | 1,1 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 4400,0 | 750,0 | 750,0 | 17,0 | 4400,0 | 750,0 | 750,0 | 17,0 | | | | |
| 156 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТМ №1,5 СТ-2 ВІД ТК 516 ДО ТК 515 ТА ВІД ТК 516 ДО ТК 123 НА ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВІЙ ТА НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКІЙ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИСВА | 500,0 | | | | 500,0 | | | | | | | |
| 157 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ТЕПЛОВОЮ ЕНЕРГІЄЮ ВІД КОТЕЛЕНЬ НА ВУЛ. ПІДГІРНА, 3 ТА ТАТАРСЬКА, 6 ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| 158 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП ПО ВУЛИЦІ БЕРЕТТІ, 10-А ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО БУДИНКІВ ПО ВУЛИЦІ БЕРЕТТІ, 6, 6А, 6Б, 8,10, ЗСШ№250 ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО, 49Б | 275,0 | | | | 275,0 | | | | | | | |
| 159 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП ПО ВУЛИЦІ БЕРЕТТІ, 14 ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО БУДИНКІВ ПО ВУЛИЦІ БЕРЕТТІ, 14, 14-А,12,16, ВУЛ. БАЛЬЗАКА 44,46-А,42/18 | 275,0 | | | | 275,0 | | | | | | | |
| 160 | РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНИ НА ВУЛ. ДНІПРОВДСЬКІЙ, 1-А | 1300,0 | | | | 1300,0 | | | | | | | |
| 161 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ПРОСП. СОБОРНОСТІ, 16-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | 1050,0 | 750,0 | 750,0 | 71,4 | 1050,0 | 750,0 | 750,0 | 71,4 | | | | |
| | КП "КІВБЕУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" | 145605,1 | 14800,2 | 29589,3 | 10,2 | 145605,1 | 14800,2 | 29589,3 | 10,2 | | | | |
| 162 | ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 15000,0 | 100,0 | 136,5 | 0,7 | 15000,0 | 100,0 | 136,5 | 0,7 | | | | |
| 163 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ | 20000,0 | 39,1 | 39,1 | 0,2 | 20000,0 | 39,1 | 39,1 | 0,2 | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|----------------------------------|--|----------|---------|----------------|------------|--|---------|----------------|------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 164 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 10600,0 | | | | 10600,0 | | | | | | | |
| 165 | РЕКОНСТРУКЦІЯ (ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ) ПІДПІРНИХ СТІНОК НА СХИЛІ БІЛЯ БУДИНКУ №14 НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЗОР'ЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 2333,0 | 472,8 | 1919,2 | 20,3 | 2333,0 | 472,8 | 1919,2 | 20,3 | | | | |
| 166 | КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 42938,0 | | 11000,0 | | 42938,0 | | 11000,0 | | | | | |
| 167 | ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ ІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ВУЛ. ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 3178,0 | 810,7 | 1577,6 | 25,5 | 3178,0 | 810,7 | 1577,6 | 25,5 | | | | |
| 168 | УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 11661,7 | 10708,0 | 10708,0 | 91,8 | 11661,7 | 10708,0 | 10708,0 | 91,8 | | | | |
| 169 | РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНИ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13 | 5700,0 | | | | 5700,0 | | | | | | | |
| 170 | ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 1355,4 | | | | 1355,4 | | | | | | | |
| 171 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКІЙ, 14 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1-2) | 1941,1 | | | | 1941,1 | | | | | | | |
| 172 | БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПАТ "КІЇВЕНЕРГО" ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №26, 28 НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА | 6720,9 | | 39,6 | | 6720,9 | | 39,6 | | | | | |
| 173 | ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТІЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ | 15090,0 | 44,0 | 50,1 | 0,3 | 15090,0 | 44,0 | 50,1 | 0,3 | | | | |
| 174 | БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ. БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 180,0 | 64,7 | 65,6 | 35,9 | 180,0 | 64,7 | 65,6 | 35,9 | | | | |
| 175 | РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | | | |
| ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | | 8807,0 | 2560,9 | 3953,6 | 29,1 | 8807,0 | 2560,9 | 3953,6 | 29,1 | | | | |
| 176 | ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ФІЛІАЛУ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КІЇВЕНЕРГО" ПАТ "КІЇВЕНЕРГО" НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА В ЧАСТИНІ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ | 6200,0 | 2560,9 | 3953,6 | 41,3 | 6200,0 | 2560,9 | 3953,6 | 41,3 | | | | |
| 177 | ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТІЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ | 350,0 | | | | 350,0 | | | | | | | |
| 178 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКІЙ, 1 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1, 2) | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | |
| 179 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 117 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1-6) | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | |
| 180 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 126/2 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1-4) | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | |
| 181 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 127 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 2-8) | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | |
| 182 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТУ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 89 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗД 1) | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | |
| 183 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 111 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1-3) | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|---|----------------|---------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------|-------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 184 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 2 | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | |
| 185 | БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 50,0 | | | | 50,0 | | | | | | | |
| 186 | ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БІЛЯ САДИБ №№ 22, 24, 26 НА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 187 | ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХІДНОМУ СХИЛІ ЛИСОЇ ГОРИ БІЛЯ СТОЛИЧНОГО ШОСЕ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 188 | ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ ЯРУ В РАЙОНІ БУД. № 31 ПО ВУЛ. БУКОВИНСЬКІЙ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 189 | ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ МІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ.МОТОРНИМ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 190 | ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ У МІКРОРАЙОНІ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА І ПРОВ. КВІТКИ ОСНОВ#ЯНЕНКА | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 191 | БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 192 | БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМ#ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 193 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНОКОВА, 7/13 З ПРОКЛАДАННЯМ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | 500,0 | | | | 500,0 | | | | | | | |
| 194 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЄМ ПІШОХІДНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ ТА БУДІВНИЦТВО МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ МІЖ НАБЕРЕЖНОЮ, ОСТРОВОМ ОБОЛОНСЬКА КОСА ТА ПІВСТРОВОМ СОБАЧЕ ГИРЛО У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| | СВКП "КИЇВВОДФОНД" | 13270,6 | 1914,5 | 2411,5 | 14,4 | 13270,6 | 1914,5 | 2411,5 | 14,4 | | | | |
| 195 | БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 50,0 | | | | 50,0 | | | | | | | |
| 196 | БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКІЙ, 2-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 197 | БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ ПРИРІЧНІЙ, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 198 | БУДІВНИЦТВО ПАВІЛЬЙОНУ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ З РОЗПОДІЛЬНИМИ КОЛОНКАМИ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 85 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 1237,5 | | | | 1237,5 | | | | | | | |
| 199 | БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ БАХМАЦЬКІЙ, 10 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 3189,0 | | | | 3189,0 | | | | | | | |
| 200 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ - ПУНКТІВ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ МОДУЛЬНОГО ТИПУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.10.2013 №1948 (ІЗ ЗМІНАМИ)) | 1791,6 | | 172,0 | | 1791,6 | | 172,0 | | | | | |
| 201 | БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ УРЛІВСЬКІЙ, 9 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 1500,0 | | 427,7 | | 1500,0 | | 427,7 | | | | | |
| 202 | БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 1800,0 | | 516,4 | | 1800,0 | | 516,4 | | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|---|-----------------|----------------|----------------|-------------|--|----------------|----------------|-------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 203 | БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ ЙОРДАНСЬКІЙ, 11 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 3102,5 | 1914,5 | 1295,4 | 61,7 | 3102,5 | 1914,5 | 1295,4 | 61,7 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 400,0 | | | | 400,0 | | | | | | | |
| 204 | БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 2-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 50,0 | | | | 50,0 | | | | | | | |
| 205 | БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 40-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 50,0 | | | | 50,0 | | | | | | | |
| 206 | БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІВ ВІЙНИ, 14 (ПАРК) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 150,0 | | | | 150,0 | | | | | | | |
| 207 | БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ГОЛОСІВСЬКОМУ, 5-15 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 150,0 | | | | 150,0 | | | | | | | |
| | КП "КІЇВКОМУНСЕРВІС" | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| 208 | БУДІВНИЦТВО ТЕЦ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПАЛИВІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| | КП "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 209 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП ТА ТЕПЛОВИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ НА ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 14-Д | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 163671,1 | 43225,2 | 82362,7 | 26,4 | 163671,1 | 43225,2 | 82362,7 | 26,4 | | | | |
| | КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" | 128100,0 | 36428,1 | 75565,6 | 28,4 | 128100,0 | 36428,1 | 75565,6 | 28,4 | | | | |
| 210 | ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ МІЛЮТЕНКА ТА ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | 49,0 | | 49,0 | 100,0 | 49,0 | | 49,0 | | | | |
| 211 | ПЕРЕКЛАДАННЯ, ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО ПРОВ. МОТОРНОМУ ТА ПО ПРОСПЕКТУ НАУКИ, БУДІВНИЦТВО ДОДАТКОВИХ ЕМКОСТЕЙ ЧИСТОЇ ВОДИ ТА СПОРУДЖЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧОГО ПУНКТУ І ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 70000,0 | | 20300,0 | | 70000,0 | | 20300,0 | | | | | |
| 212 | РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 55000,0 | 36113,5 | 55000,0 | 65,7 | 55000,0 | 36113,5 | 55000,0 | 65,7 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 3000,0 | 265,6 | 265,6 | 8,9 | 3000,0 | 265,6 | 265,6 | 8,9 | | | | |
| 213 | РЕКОНСТРУКЦІЯ КВАРТАЛЬНОЇ КОТЕЛЬНОЇ "САНАТОРІЙ "ПЕРЕМОГА" ТА ЇЇ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| 214 | ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА БУДІВНИЦТВО ПІД'ІЗНИХ ШЛЯХІВ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, НАДАНИХ У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДЯНАМ - ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) КИЯН - УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В С. БИКІВНЯ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 2000,0 | 265,6 | 265,6 | 13,3 | 2000,0 | 265,6 | 265,6 | 13,3 | | | | |
| | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР" | 35571,1 | 6797,1 | 6797,1 | 19,1 | 35571,1 | 6797,1 | 6797,1 | 19,1 | | | | |
| 215 | БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М.КИЄВІ, І ЧЕРГА | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 216 | БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М.КИЄВІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 217 | РЕКОНСТРУКЦІЯ КАСКАДНОГО ФОНТАНУ НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 119 | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 218 | НАПІРНИЙ КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ ТРУБОПРОВІД ВІД КНС "ПУЩА-ВОДИЦЯ" ДО ВУЛ. ГАЗОПРОВІДНОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 219 | РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКІЙ ВІД ВУЛ. ПОЛЯРНОЇ ДО ВУЛ. ЛУГОВОЇ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 220 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М. КИЄВІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|---|----------|---------|----------------|------------|--|---------|----------------|------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 221 | РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 222 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗІ ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. МІСТА ШАЛЕТТ, 6 У М.КИЄВІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 223 | РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=2400 ММ ПО ВУЛ. М.ЛЕБЕДЄВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| 224 | БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА | 100,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 100,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | | | | |
| 225 | РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200 ММ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРЕНКА | 33571,1 | 6771,1 | 6771,1 | 20,2 | 33571,1 | 6771,1 | 6771,1 | 20,2 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 226 | БУДІВНИЦТВО ОЧИСНИХ СПОРУД ТА БЛАГОУСТРІЙ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ ОЗЕРА "РАЙДУЖНЕ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ | 30200,0 | 7,5 | 107,5 | 0,0 | 30200,0 | 7,5 | 107,5 | 0,0 | | | | |
| | КП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ" | 30200,0 | 7,5 | 107,5 | 0,0 | 30200,0 | 7,5 | 107,5 | 0,0 | | | | |
| 227 | БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 30200,0 | 7,5 | 107,5 | 0,0 | 30200,0 | 7,5 | 107,5 | 0,0 | | | | |
| | УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ | 288472,8 | 19510,9 | 66035,3 | 6,8 | 288472,8 | 19510,9 | 66035,3 | 6,8 | | | | |
| | в тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 75,0 | | | | 75,0 | | | | | | | |
| | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" | 101272,8 | 11412,8 | 51177,0 | 11,3 | 101272,8 | 11412,8 | 51177,0 | 11,3 | | | | |
| | в тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 75,0 | | | | 75,0 | | | | | | | |
| 228 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 41744,0 | 11222,6 | 41177,0 | 26,9 | 41744,0 | 11222,6 | 41177,0 | 26,9 | | | | |
| 229 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 10000,0 | | | | 10000,0 | | | | | | | |
| 230 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 231 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА, ДРУГА ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 232 | РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА УКЛАДАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ НАТАЛКА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 78,8 | | | | 78,8 | | | | | | | |
| | в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 75,0 | | | | 75,0 | | | | | | | |
| 233 | БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (НАВОКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ) | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 234 | ОБЛАШТУВАННЯ ФІТНЕС - ПАРКУ "ОЗЕРО ЛЕБЕДИНЕ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 900,0 | | | | 900,0 | | | | | | | |
| 235 | БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| 236 | БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 1500,0 | | | | 1500,0 | | | | | | | |
| 237 | БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ВУЛ. УРЛІВСЬКОЮ, ВУЛ. ДНІПРОВОЮ, ВУЛ. ІВАНА БОЙКА, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЮ, НАВОКОЛО ОЗЕРА ЖАНДАРКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 2000,0 | | | | 2000,0 | | | | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|--|-----------------|---------------|----------------|------------|--|---------------|----------------|------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 238 | БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "СИНЬООЗЕРНИЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 2500,0 | | | | 2500,0 | | | | | | | |
| 239 | БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 5000,0 | | | | 5000,0 | | | | | | | |
| 240 | ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВНО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СКВЕРУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО, СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКІЙ ТА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО ІЗ ЗАБОРОМ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 5000,0 | | | | 5000,0 | | | | | | | |
| 241 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ | 29000,0 | 190,2 | 10000,0 | 0,7 | 29000,0 | 190,2 | 10000,0 | 0,7 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 2250,0 | | | | 2250,0 | | | | | | | |
| 242 | БЛАГОУСТРІЙ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 243 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 244 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ІМ. ПОТАПОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 245 | БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ ВІДРАДНИЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 246 | БЛАГОУСТРІЙ СИРЕЦЬКОГО ПАРКУ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 1300,0 | | | | 1300,0 | | | | | | | |
| 247 | ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВНО - ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПАРКІВ, СКВЕРІВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ В МЕЖАХ ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО | 50,0 | | | | 50,0 | | | | | | | |
| 248 | БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ І ПУНКТУ ЗАПРАВКИ ТЕХНІЧНОЮ ВОДОЮ З ОЗЕРА В ПАРКУ ІМ. М. РИЛЬСЬКОГО | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 249 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 250 | БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРУ НА БУЛЬВ. ІШАМО, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 251 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 252 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЗЕРА ВІРА | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | КП "ПЛЕСО" | 187200,0 | 8098,1 | 14858,3 | 4,3 | 187200,0 | 8098,1 | 14858,3 | 4,3 | | | | |
| 253 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 17500,0 | 2151,1 | 2151,1 | 12,3 | 17500,0 | 2151,1 | 2151,1 | 12,3 | | | | |
| 254 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 8000,0 | | | | 8000,0 | | | | | | | |
| 255 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" | 7300,0 | 4836,0 | 4836,0 | 66,2 | 7300,0 | 4836,0 | 4836,0 | 66,2 | | | | |
| 256 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 33000,0 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 33000,0 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | | | | |
| 257 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ | 29000,0 | | 6760,0 | | 29000,0 | | 6760,0 | | | | | |
| 258 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХОВИХ ВОД БІЛЯ П.КОВША ПРОМ. ЗОНИ ТЕЛИЧКА | 10000,0 | 36,6 | 36,6 | 0,4 | 10000,0 | 36,6 | 36,6 | 0,4 | | | | |
| 259 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ЖИТЛ. МАСИВУ БІЛІЧІ ПО ВУЛ. ОБУХІВСЬКІЙ, 13-А | 10000,0 | 82,6 | 82,6 | 0,8 | 10000,0 | 82,6 | 82,6 | 0,8 | | | | |
| 260 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ ЖИТЛ. МАСИВУ РАЙДУЖНИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 10000,0 | 64,1 | 51,9 | 0,6 | 10000,0 | 64,1 | 51,9 | 0,6 | | | | |
| 261 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД ЖИТЛ. МАСИВУ ТРОЩИНА ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 10000,0 | 51,8 | 64,1 | 0,5 | 10000,0 | 51,8 | 64,1 | 0,5 | | | | |
| 262 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНІЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ | 16000,0 | 436,3 | 436,4 | 2,7 | 16000,0 | 436,3 | 436,4 | 2,7 | | | | |
| 263 | РОЗЧИСТКА ТА РЕМОНТ СПОРУД НА ОЗЕРІ ГОЛУБЕ (СТАВОК БЛАКИТНИЙ) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 1200,0 | | | | 1200,0 | | | | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|--|----------|---------|----------------|------------|--|---------|----------------|------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 264 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА | 5000,0 | | | | 5000,0 | | | | | | | |
| 265 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА РОЗЧИСТКИ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА | 5000,0 | | | | 5000,0 | | | | | | | |
| 266 | БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА | 22000,0 | | | | 22000,0 | | | | | | | |
| 267 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ | 2500,0 | 6,8 | 6,8 | 0,3 | 2500,0 | 6,8 | 6,8 | 0,3 | | | | |
| 268 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ОРГАНІЗОВАНОГО ВІДПОЧИНКУ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН | 600,0 | 424,2 | 424,2 | 70,7 | 600,0 | 424,2 | 424,2 | 70,7 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 269 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | ДЕПАРТАМЕНТ МІСТБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ | 110538,1 | 4033,9 | 19807,8 | 3,6 | 110538,1 | 4033,9 | 19807,8 | 3,6 | | | | |
| | КП "КІЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" | 110538,1 | 4033,9 | 19807,8 | 3,6 | 110538,1 | 4033,9 | 19807,8 | 3,6 | | | | |
| 270 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 158,7 | 6,0 | | 3,8 | 158,7 | 6,0 | | 3,8 | | | | |
| 271 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ДШК" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 146,2 | 6,0 | | 4,1 | 146,2 | 6,0 | | 4,1 | | | | |
| 272 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "НИВКИ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 3032,5 | 6,0 | 6,0 | 0,2 | 3032,5 | 6,0 | 6,0 | 0,2 | | | | |
| 273 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ ІМЕНІ ПУШКІНА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 162,2 | 6,0 | | 3,7 | 162,2 | 6,0 | | 3,7 | | | | |
| 274 | БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО, ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 153,6 | | | | 153,6 | | | | | | | |
| 275 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ НАВДІЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 7000,0 | 1587,6 | 1587,6 | 22,7 | 7000,0 | 1587,6 | 1587,6 | 22,7 | | | | |
| 276 | БЛАГОУСТРІЙ НАБЕРЕЖНОЇ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 277 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 473,3 | 6,0 | | 1,3 | 473,3 | 6,0 | | 1,3 | | | | |
| 278 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 15376,5 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 15376,5 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | | | | |
| 279 | БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТРУХАНОВОГО ОСТРОВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 12675,0 | 47,9 | 47,9 | 0,4 | 12675,0 | 47,9 | 47,9 | 0,4 | | | | |
| 280 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІУТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 40895,4 | | 8164,1 | | 40895,4 | | 8164,1 | | | | | |
| 281 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА | 28264,7 | 2366,2 | 10000,0 | 8,4 | 28264,7 | 2366,2 | 10000,0 | 8,4 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 2100,0 | | | | 2100,0 | | | | | | | |
| 282 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 2100,0 | | | | 2100,0 | | | | | | | |
| | ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 650,0 | | | | 650,0 | | | | | | | |
| 283 | ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА | 160,0 | | | | 160,0 | | | | | | | |
| 284 | ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИСВА | 490,0 | | | | 490,0 | | | | | | | |
| | ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 893,3 | 121,2 | 707,9 | 13,6 | 893,3 | 121,2 | 707,9 | 13,6 | | | | |
| | в тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 707,9 | 120,9 | 707,9 | 17,1 | 707,9 | 120,9 | 707,9 | 17,1 | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|--|----------|---------|----------------|------------|--|---------|----------------|------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 285 | ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9) | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 286 | ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9) | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 287 | ВОДОПОСТАЧАННЯ 12 КВАРТАЛУ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 288 | БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ.ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ, ЛЕНІНА, ГОРЬКОГО, КОЦЮБІНСЬКОГО В М-НІ БОРТНИЧІ | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 289 | БУДІВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. ЛЕНІНА, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧІ | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 290 | ПРОЕКТНІ РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА | 525,0 | | 500,0 | | 525,0 | | 500,0 | | | | | |
| | в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 291 | РЕКОНСТРУКЦІЯ АЛЕЇ ВІД ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 7 ДО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 32-А | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 218,3 | 121,2 | 207,9 | 55,5 | 218,3 | 121,2 | 207,9 | 55,5 | | | | |
| | в тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 207,9 | 120,9 | 207,9 | 58,2 | 207,9 | 120,9 | 207,9 | 58,2 | | | | |
| 292 | ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 58-А (ПІД'ЇЗД 2) | 21,1 | 20,4 | 20,1 | 96,7 | 21,1 | 20,4 | 20,1 | 96,7 | | | | |
| | в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 100,0 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 100,0 | | | | |
| 293 | ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6Б (ПІД'ЇЗД 2) | 92,2 | 6,0 | 87,8 | 6,5 | 92,2 | 6,0 | 87,8 | 6,5 | | | | |
| | в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 87,8 | 6,0 | 87,8 | 6,8 | 87,8 | 6,0 | 87,8 | 6,8 | | | | |
| 294 | ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 65 (ПІД'ЇЗД 1) | 105,0 | 94,8 | 100,0 | 90,3 | 105,0 | 94,8 | 100,0 | 90,3 | | | | |
| | в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 100,0 | 94,8 | 100,0 | 94,8 | 100,0 | 94,8 | 100,0 | 94,8 | | | | |
| | ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 5000,0 | | | | 5000,0 | | | | | | | |
| 295 | КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА | 5000,0 | | | | 5000,0 | | | | | | | |
| | ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 6235,3 | 1674,3 | 1974,4 | 26,9 | 6235,3 | 1674,3 | 1974,4 | 26,9 | | | | |
| | в тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 | | | | | |
| 296 | ПРОЕКТНІ РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА | 315,0 | | 300,0 | | 315,0 | | 300,0 | | | | | |
| | в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 | | | | | |
| 297 | КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ | 2007,3 | 528,6 | 528,6 | 26,3 | 2007,3 | 528,6 | 528,6 | 26,3 | | | | |
| 298 | РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ | 3913,0 | 1145,7 | 1145,8 | 29,3 | 3913,0 | 1145,7 | 1145,8 | 29,3 | | | | |
| | ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 21238,8 | 1755,7 | 1755,7 | 8,3 | 21238,8 | 1755,7 | 1755,7 | 8,3 | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|-------------|--|----------------|----------------|-------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 299 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ З ВЛАШТУВАННЯМ ФОНТАНА НА ПЛОЩІ ЧЕРВОНА ПРЕСНЯ (II ЧЕРГА) | 971,0 | | | | 971,0 | | | | | | | |
| 300 | БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНИ НА АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ | 4603,2 | 11,5 | 11,5 | 0,3 | 4603,2 | 11,5 | 11,5 | 0,3 | | | | |
| 301 | БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ПО ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКІЙ | 1222,8 | 17,0 | 17,0 | 1,4 | 1222,8 | 17,0 | 17,0 | 1,4 | | | | |
| 302 | БУДІВНИЦТВО З ДОБУДОВОЮ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛИЦІ КОСЕНКА НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ "ВИНОГРАДАР" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 4650,5 | 24,0 | 24,0 | 0,5 | 4650,5 | 24,0 | 24,0 | 0,5 | | | | |
| 303 | БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. М. ДЖАЛІЛЯ НА Ж/М ВИНОГРАДАР | 2668,3 | 34,0 | 34,0 | 1,3 | 2668,3 | 34,0 | 34,0 | 1,3 | | | | |
| 304 | КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (II ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ.ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКІЙ, ПРОВ.ЗОРЯНОМУ, ПРОВ.ГОМЕЛЬСЬКОМУ | 6473,0 | 1669,2 | 1669,2 | 25,8 | 6473,0 | 1669,2 | 1669,2 | 25,8 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 650,0 | | | | 650,0 | | | | | | | |
| 305 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД ТА СКВЕРІВ №1, №2 ТА №3 НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | 150,0 | | | | 150,0 | | | | | | | |
| 306 | БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦ. ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖ З ВІДНОВЛ.ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В ПРИВ.СЕКТОРІ СИРЕЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ.РИЛЄСВА, ШПОЛЯНСЬКІЙ, ВЕРБОЛОЗНІЙ,ТАГІЛЬСЬКІЙ, ПРОВ.РЯСНОМУ, ПРОВ.ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРОВІД.МЕРЕЖІ ВІД КІНЦЯ ВУЛ.ВЕРБОЛОЗНОЇ ДО ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВ | 500,0 | | | | 500,0 | | | | | | | |
| | <u>СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 30938,3 | 25527,7 | 25527,7 | 82,5 | 30938,3 | 25527,7 | 25527,7 | 82,5 | | | | |
| | в тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 100,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 100,0 | | | | |
| 307 | ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ БАТИСВОЇ ГОРИ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 308 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МІКРОРАЙОНУ СОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 309 | КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ СОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 300,0 | | | | 300,0 | | | | | | | |
| 310 | ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАСВІ ДАЧІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (II ЧЕРГА) | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | | | |
| 311 | ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ | 300,0 | 99,0 | 99,0 | 33,0 | 300,0 | 99,0 | 99,0 | 33,0 | | | | |
| 312 | ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ | 600,0 | 150,0 | 150,0 | 25,0 | 600,0 | 150,0 | 150,0 | 25,0 | | | | |
| 313 | БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ У МІКРОРАЙОНІ "ЖУЛЯНИ" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 300,0 | 198,3 | 198,3 | 66,1 | 300,0 | 198,3 | 198,3 | 66,1 | | | | |
| 314 | ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТИСВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 1100,0 | 200,0 | 300,0 | 18,2 | 1100,0 | 200,0 | 300,0 | 18,2 | | | | |
| 315 | ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 28038,3 | 24780,4 | 24780,4 | 88,4 | 28038,3 | 24780,4 | 24780,4 | 88,4 | | | | |
| | в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 100,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 100,0 | | | | |
| | <u>ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 1740,0 | 350,0 | 350,0 | 20,1 | 1740,0 | 350,0 | 350,0 | 20,1 | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 316 | БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ.БЕРДЯНСЬКІЙ, БУГОРНИЙ, ЯСНОПРСЬКІЙ, ЧАПЛИГІНА, БАКИНСЬКІЙ, РИЗЬКІЙ, НЕВСЬКІЙ, ЦУЛУКІДЗЕ, МАГІСТРАЛЬНИЙ, ПО ПРОВ.ЧАПЛИГІНА, БАКИНСЬКОМУ, БЕРДЯНСЬКОМУ, ЩУСЄВА, РИЗЬКОМУ, ОРЛОВСЬКОМУ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 317 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНИ ПП "БОНВОЯЖ" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНИ "МОЛОДЬ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО") У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 1100,0 | 350,0 | 350,0 | 31,8 | 1100,0 | 350,0 | 350,0 | 31,8 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 540,0 | | | | 540,0 | | | | | | | |
| 318 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА РОЗИ ВУЛИЦЬ В. ВИННИЧЕНКА ТА ПАВЛІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 540,0 | | | | 540,0 | | | | | | | |
| | ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО | 291710,2 | 212670,9 | 221034,1 | 72,9 | 291710,2 | 212670,9 | 221034,1 | 72,9 | | | | |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я | 20276,5 | | | | 20276,5 | | | | | | | |
| 319 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГУРТОЖИТКУ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПО ВУЛ. ПОЛЬОВА, 6 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 20276,5 | | | | 20276,5 | | | | | | | |
| | ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 271433,7 | 212670,9 | 221034,1 | 78,4 | 271433,7 | 212670,9 | 221034,1 | 78,4 | | | | |
| | ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 221433,7 | 212670,9 | 221034,1 | 96,0 | 221433,7 | 212670,9 | 221034,1 | 96,0 | | | | |
| 320 | ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ №70, КОРПУС 2 НА ПРОСПЕКТІ ГОЛОСІВСЬКОМУ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА, ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ, ЩО ВИНИКЛА У ЦЬОМУ БУДИНКУ | 8233,7 | | 8233,7 | | 8233,7 | | 8233,7 | | | | | |
| 321 | БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) ЖИТЛА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ДІТЕЙ-СИРІТ, ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ТА ОСІБ З ЇХ ЧИСЛА | 76800,0 | 76400,4 | 76400,4 | 99,5 | 76800,0 | 76400,4 | 76400,4 | 99,5 | | | | |
| 322 | БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) ЖИТЛА ДЛЯ ПІЛГОВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ | 136400,0 | 136270,5 | 136400,0 | 99,9 | 136400,0 | 136270,5 | 136400,0 | 99,9 | | | | |
| | КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" | 50000,0 | | | | 50000,0 | | | | | | | |
| 323 | БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З ОБ'ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПО ПРОВ.МОТОРНОМУ, 3-А, 4, 6, 8 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ІІ ЧЕРГА І П.К.) ДЛЯ УЧАСН. АТО ТА ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ ІІІ ГРУПИ З ЧИСЛА УЧ.АТО, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛ. УМО | 50000,0 | | | | 50000,0 | | | | | | | |
| | ОСВІТА | 964429,6 | 322774,6 | 573294,5 | 33,5 | 830609,6 | 322774,6 | 518152,4 | 38,9 | 133820,0 | | 55142,1 | |
| | в тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | | | | |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | 100687,1 | 7259,3 | 29412,5 | 7,2 | 61140,6 | 7259,3 | 29412,5 | 11,9 | 39546,5 | | | |
| | КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" | 600,0 | | | | 600,0 | | | | | | | |
| 324 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКІЙ, 8 | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 325 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 500,0 | | | | 500,0 | | | | | | | |
| | КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА" | 63478,3 | 2483,4 | 15783,2 | 3,9 | 37440,6 | 2483,4 | 15783,2 | 6,6 | 26037,7 | | | |
| | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ | 63478,3 | 2483,4 | 15783,2 | 3,9 | 37440,6 | 2483,4 | 15783,2 | 6,6 | 26037,7 | | | |
| 326 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МОНТЕССОРІ-САД" ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, 14-В М. КИЇВ) | 18819,5 | | | | 18819,5 | | | | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 327 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №166 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 20) | 18985,3 | 138,9 | 6402,1 | 0,7 | 6912,1 | 138,9 | 6402,1 | 2,0 | 12073,2 | | | |
| 328 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ М.КИЄВА (ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ЛАСТІВКА" ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 32-А, М.КИЇВ) | 25653,5 | 2344,5 | 9381,1 | 9,1 | 11689,0 | 2344,5 | 9381,1 | 20,1 | 13964,5 | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 20,0 | | | | 20,0 | | | | | | | |
| 329 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №263 ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ.ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 330 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 187 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ НА ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКИЙ, 23 | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" | 36608,8 | 4775,9 | 13629,3 | 13,0 | 23100,0 | 4775,9 | 13629,3 | 20,7 | 13508,8 | | | |
| | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ | 36608,8 | 4775,9 | 13629,3 | 13,0 | 23100,0 | 4775,9 | 13629,3 | 20,7 | 13508,8 | | | |
| 331 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А | 7500,0 | 1363,9 | 3059,0 | 18,2 | 7500,0 | 1363,9 | 3059,0 | 18,2 | | | | |
| 332 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82 | 7700,0 | 968,4 | 2870,3 | 12,6 | 7700,0 | 968,4 | 2870,3 | 12,6 | | | | |
| 333 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №316 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 32-А | 3700,0 | 1501,9 | 3700,0 | 40,6 | 3700,0 | 1501,9 | 3700,0 | 40,6 | | | | |
| 334 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №200 НА ВУЛ. СЕМАШКА, 9 | 17508,8 | 941,7 | 4000,0 | 5,4 | 4000,0 | 941,7 | 4000,0 | 23,5 | 13508,8 | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 200,0 | | | | 200,0 | | | | | | | |
| 335 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І - ІІІ СТУПЕНІВ N 137 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ 7/4 | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 336 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ N 62 ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В М. КИЇВ) | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 586138,4 | 238477,0 | 463890,4 | 40,7 | 512060,9 | 238477,0 | 408748,3 | 46,6 | 74077,5 | | 55142,1 | |
| | КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" | 144878,4 | 6116,4 | 70552,1 | 4,2 | 133500,9 | 6116,4 | 70552,1 | 4,6 | 11377,5 | | | |
| 337 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 652 НА ВУЛ.ВОЛГО-ДОНСЬКИЙ, 21-А (ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКИЙ, 28/1) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 76543,2 | 5161,2 | 61912,5 | 6,7 | 76543,2 | 5161,2 | 61912,5 | 6,7 | | | | |
| 338 | ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКИЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 6193,5 | | | | 6193,5 | | | | | | | |
| 339 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 661, НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 3 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 15100,0 | | | | 15100,0 | | | | | | | |
| 340 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 12641,7 | | | | 1264,2 | | | | 11377,5 | | | |
| 341 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКИЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 31000,0 | 955,2 | 8639,6 | 3,1 | 31000,0 | 955,2 | 8639,6 | 3,1 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 300,0 | | | | 300,0 | | | | | | | |
| 342 | БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, 10 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 343 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №96 НА ВУЛ. ОГАРЬОВА, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 344 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДРУГОГО КОРПУСУ ТА ОБЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 180 М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 21 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 345 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №246 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ВУЛ. КИБАЛЬЧИЧА, 7 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 3100,0 | | | | 3100,0 | | | | | | | |
| | КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ" | 441160,0 | 232360,6 | 393338,3 | 52,7 | 378460,0 | 232360,6 | 338196,2 | 61,4 | 62700,0 | | 55142,1 | |
| 346 | БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 9 М-Н, ДІЛ.15 | 20000,0 | 19654,8 | 19654,8 | 98,3 | 20000,0 | 19654,8 | 19654,8 | 98,3 | | | | |
| 347 | БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ ОСОКОРКИ, 10-Й МІКРОРАЙОН, ДІЛЯНКИ 65,66 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 292700,0 | 153025,3 | 269598,5 | 52,3 | 270000,0 | 153025,3 | 246898,5 | 56,7 | 22700,0 | | 22700,0 | |
| 348 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ТА НАДБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ № 42 НА ВУЛ.ХОРОЛЬСЬКИЙ, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 110000,0 | 57360,8 | 102442,1 | 52,1 | 70000,0 | 57360,8 | 70000,0 | 81,9 | 40000,0 | | 32442,1 | |
| 349 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А | 800,0 | | | | 800,0 | | | | | | | |
| 350 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 201 М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 14-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 3000,0 | 109,4 | | 3,6 | 3000,0 | 109,4 | | 3,6 | | | | |
| 351 | БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.РАДУНСЬКИЙ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, 24 М-Н, ДІЛ.29 | 2000,0 | 480,2 | 312,0 | 24,0 | 2000,0 | 480,2 | 312,0 | 24,0 | | | | |
| 352 | ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА БУЛЬВАРІ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 81-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 1000,0 | 495,3 | 340,5 | 49,5 | 1000,0 | 495,3 | 340,5 | 49,5 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 11660,0 | 1234,8 | 990,4 | 10,6 | 11660,0 | 1234,8 | 990,4 | 10,6 | | | | |
| 353 | БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ (Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.26, 26-А) | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 354 | БУДІВНИЦТВО СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ НА 33 КЛАСИ НА ВУЛ.СИМОНЕНКА, 3 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 355 | РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ "ЛІЦЕЙ №100 "ПОДІЛ" ПО ВУЛ.ПОКРОВСЬКИЙ, 4/6 | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 356 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 182, БУЛЬВ. ІГОРЯ ШАМО, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 357 | БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У 24 МІКРОРАЙОНІ Ж/М "ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 358 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №244 НА ВУЛ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА,17-А | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 359 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ПРИМІЩЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 129 ПРОСП. ГАГАРИНА, 19 | 2000,0 | | | | 2000,0 | | | | | | | |
| 360 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.ТАМПЕРЕ,14-А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | 2100,0 | 4,4 | 4,4 | 0,2 | 2100,0 | 4,4 | 4,4 | 0,2 | | | | |
| 361 | РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 57 | 3000,0 | 256,2 | 11,8 | 8,5 | 3000,0 | 256,2 | 11,8 | 8,5 | | | | |
| 362 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №327 НА ВУЛ. ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, 9-Б | 2100,0 | 200,8 | 200,8 | 9,6 | 2100,0 | 200,8 | 200,8 | 9,6 | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|--|----------------|---------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------|-------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 363 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 2400,0 | 773,4 | 773,4 | 32,2 | 2400,0 | 773,4 | 773,4 | 32,2 | | | | |
| | КП "ЖИТЛО-СЕРВІС" | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 364 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 55 ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ ВУЛ. ОСВІТИ, 18-А | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | <u>ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 80441,5 | 1453,2 | 11565,9 | 1,8 | 80441,5 | 1453,2 | 11565,9 | 1,8 | | | | |
| 365 | БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 НА ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 21500,0 | | 6776,6 | | 21500,0 | | 6776,6 | | | | | |
| 366 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДИНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 658 ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ (ГОЛОСІВСЬКИЙ), 94/96 ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 21168,2 | 360,0 | 360,0 | 1,7 | 21168,2 | 360,0 | 360,0 | 1,7 | | | | |
| 367 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 29365,0 | | 662,7 | | 29365,0 | | 662,7 | | | | | |
| 368 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 12 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 8175,9 | 1093,2 | 3766,6 | 13,4 | 8175,9 | 1093,2 | 3766,6 | 13,4 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 232,4 | | | | 232,4 | | | | | | | |
| 369 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 76 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 232,4 | | | | 232,4 | | | | | | | |
| | <u>ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 22235,0 | 2450,0 | 500,0 | 11,0 | 22235,0 | 2450,0 | 500,0 | 11,0 | | | | |
| | в тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | | | | |
| 370 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКИЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 110,0 | | | | 110,0 | | | | | | | |
| 371 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А | 110,0 | | | | 110,0 | | | | | | | |
| 372 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 8010,0 | | | | 8010,0 | | | | | | | |
| 373 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 8010,0 | | | | 8010,0 | | | | | | | |
| 374 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345, ВУЛ. САНАТОРНА, 9А З НАДБУДОВОЮ | 3760,0 | 1350,0 | | 35,9 | 3760,0 | 1350,0 | | 35,9 | | | | |
| 375 | ТЕРМОСАНАЦІЯ БУДІВЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 261 ПО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7 | 1875,0 | 1100,0 | 500,0 | 58,7 | 1875,0 | 1100,0 | 500,0 | 58,7 | | | | |
| | в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 360,0 | | | | 360,0 | | | | | | | |
| 376 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 377 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ГІМНАЗІЇ №290 НА ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|-------------|--|----------------|----------------|-------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 378 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 149 НА ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 379 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 160 НА ВУЛ. РОСІЙСЬКІЙ, 45 | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 380 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №261, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7 | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 381 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №267, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 382 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ №10, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 1 | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 383 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 5 НА ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКІЙ, 4-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 384 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 314 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 7-А | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 385 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 316 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ НА ВУЛ. БАЖАНА, 32-А | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 386 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №799 НА ВУЛ. ОЛІЙНИКА, 10 | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 387 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №741 НА ПРОСП. БАЖАНА, 7-Є | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 388 | БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (НА ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305) В МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 389 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ "ДИВОЦВІТ", ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 4-Б | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 390 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 237, М. КИЇВ, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Г ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 255, М. КИЇВ, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 26-В | 110,0 | | | | 110,0 | | | | | | | |
| 391 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 280 НА ВУЛ. Є. ХАРЧЕНКА, 23-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 110,0 | | | | 110,0 | | | | | | | |
| | <u>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 19024,2 | 18024,2 | 13600,0 | 94,7 | 19024,2 | 18024,2 | 13600,0 | 94,7 | | | | |
| 392 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 (С.БИКІВНЯ) | 18024,2 | 18024,2 | 13600,0 | 100,0 | 18024,2 | 18024,2 | 13600,0 | 100,0 | | | | |
| | <u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u> | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| 393 | БУДІВНИЦТВО ШКОЛИ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| | <u>ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 2300,0 | | | | 2300,0 | | | | | | | |
| | <u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u> | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 394 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПРИМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 220 НА ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 6 | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 395 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №4 М. КИЄВА, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 2000,0 | | | | 2000,0 | | | | | | | |
| | <u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u> | 200,0 | | | | 200,0 | | | | | | | |
| 396 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 234 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 12 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|---|----------------|---------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------|-------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 397 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №120 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 17-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | <u>ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 48300,0 | 6674,3 | 5842,9 | 13,8 | 48300,0 | 6674,3 | 5842,9 | 13,8 | | | | |
| 398 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №260 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-Б | 5000,0 | 4521,7 | 4521,7 | 90,4 | 5000,0 | 4521,7 | 4521,7 | 90,4 | | | | |
| 399 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ МІЖ ШКОЛОЮ І-ІІІ СТУПЕНІВ №226 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ.ПРИРІЧНИЙ, 19-Є ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ "ШКОЛА І СТУПЕНЯ - ГІМНАЗІЯ "ОБОЛОНЬ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" НА ВУЛ.ПРИРІЧНИЙ, 27-Б | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 400 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 17-А | 1000,0 | 646,4 | | 64,6 | 1000,0 | 646,4 | | 64,6 | | | | |
| 401 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ.МАКІВСЬКІЙ, 9 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | | | | |
| 402 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №608 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 18-Є | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 403 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 234 НА ВУЛ.БОРОВИКОВСЬКОГО, 2/10 | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 404 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №589 НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-Б | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 405 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 406 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5 | 100,0 | 5,0 | | 5,0 | 100,0 | 5,0 | | 5,0 | | | | |
| 407 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А | 100,0 | 80,0 | | 80,0 | 100,0 | 80,0 | | 80,0 | | | | |
| 408 | РЕКОНСТРУКЦІЯ МІЖШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ №214 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А ТА №225 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б З ОБЛАШТУВАННЯМ БІГОВИХ І ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК ТА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ | 40000,0 | 121,2 | 121,2 | 0,3 | 40000,0 | 121,2 | 121,2 | 0,3 | | | | |
| 409 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №239 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Д | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 400,0 | 100,0 | | 25,0 | 400,0 | 100,0 | | 25,0 | | | | |
| 410 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №285 ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-В | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 411 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №18 ВУЛ. ПАВЛІКА МОРОЗОВА, 1 (С. ВОДОГІН) | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 412 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №168 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 2 | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 413 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ - ЛІЦЕЙ" № 157 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-В | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | | | |
| | <u>ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 19700,0 | 887,1 | 887,1 | 4,5 | 19700,0 | 887,1 | 887,1 | 4,5 | | | | |
| 414 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ | 13500,0 | | | | 13500,0 | | | | | | | |
| 415 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А. | 6200,0 | 887,1 | 887,1 | 14,3 | 6200,0 | 887,1 | 887,1 | 14,3 | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | <u>ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 11845,7 | 3311,0 | 3687,8 | 28,0 | 11845,7 | 3311,0 | 3687,8 | 28,0 | | | | |
| 416 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 486 НА ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 20-Д У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 831,1 | 25,0 | 25,0 | 3,0 | 831,1 | 25,0 | 25,0 | 3,0 | | | | |
| 417 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г | 1748,2 | | | | 1748,2 | | | | | | | |
| 418 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 243 НА ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКИЙ, 10 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 8066,4 | 2843,2 | 3220,0 | 35,2 | 8066,4 | 2843,2 | 3220,0 | 35,2 | | | | |
| | <u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u> | 1200,0 | 442,8 | 442,8 | 36,9 | 1200,0 | 442,8 | 442,8 | 36,9 | | | | |
| 419 | БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ НА ПР. СВОБОДИ, 5 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 1200,0 | 442,8 | 442,8 | 36,9 | 1200,0 | 442,8 | 442,8 | 36,9 | | | | |
| | <u>СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 7200,0 | | | | 7200,0 | | | | | | | |
| 420 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497 | 7100,0 | | | | 7100,0 | | | | | | | |
| | <u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u> | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 421 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКИЙ, 6/3 | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | <u>СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 66057,7 | 44168,5 | 43907,9 | 66,9 | 45861,7 | 44168,5 | 43907,9 | 96,3 | 20196,0 | | | |
| 422 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 64 М. КИЄВА НА ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 32 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| 423 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 200,0 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 200,0 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | | | | |
| 424 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 1400,0 | 1115,6 | 1115,6 | 79,7 | 1400,0 | 1115,6 | 1115,6 | 79,7 | | | | |
| 425 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП.ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 63196,0 | 42790,0 | 42789,7 | 67,7 | 43000,0 | 42790,0 | 42789,7 | 99,5 | 20196,0 | | | |
| | <u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u> | 261,7 | 261,7 | 1,4 | 100,0 | 261,7 | 261,7 | 1,4 | 100,0 | | | | |
| 426 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ПАЛАЦУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. КУРСЬКИЙ, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 261,7 | 261,7 | 1,4 | 100,0 | 261,7 | 261,7 | 1,4 | 100,0 | | | | |
| | <u>ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 500,0 | 70,0 | | 14,0 | 500,0 | 70,0 | | 14,0 | | | | |
| | <u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u> | 500,0 | 70,0 | | 14,0 | 500,0 | 70,0 | | 14,0 | | | | |
| 427 | РЕСТАВРАЦІЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 58 НА ПРОВ. А. ГОРСЬКОЇ, 3 | 500,0 | 70,0 | | 14,0 | 500,0 | 70,0 | | 14,0 | | | | |
| | <u>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</u> | 85850,0 | 10059,0 | 9947,6 | 11,7 | 85850,0 | 10059,0 | 9947,6 | 11,7 | | | | |
| | <u>ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я</u> | 40000,0 | | | | 40000,0 | | | | | | | |
| | <u>ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА</u> | 40000,0 | | | | 40000,0 | | | | | | | |
| 428 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ.ШОВКОВИЧНИЙ, 39/1 | 40000,0 | | | | 40000,0 | | | | | | | |
| | <u>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</u> | 22110,0 | 7929,0 | 7917,6 | 35,9 | 22110,0 | 7929,0 | 7917,6 | 35,9 | | | | |
| | <u>КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"</u> | 9810,0 | 191,2 | 191,2 | 1,9 | 9810,0 | 191,2 | 191,2 | 1,9 | | | | |
| 429 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 9800,0 | 191,2 | 191,2 | 2,0 | 9800,0 | 191,2 | 191,2 | 2,0 | | | | |
| | <u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u> | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 430 | БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ.БУДИЩАНСЬКИЙ,8 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| | <u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"</u> | 12300,0 | 7737,8 | 7726,4 | 62,9 | 12300,0 | 7737,8 | 7726,4 | 62,9 | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|--|--|----------|---------|----------------|------------|--|---------|----------------|------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 431 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 16 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 100,0 | | | | |
| 432 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 12 НА ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО, 4А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 3500,0 | 2500,0 | 2488,6 | 71,4 | 3500,0 | 2500,0 | 2488,6 | 71,4 | | | | |
| 433 | РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 16 (КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ЕНДОКРИНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ) НА ВУЛ.РЕЙТАРСЬКИЙ, 22 | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 434 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПІДСИЛЕННЯМ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-Б | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | | 3590,0 | 137,8 | 137,8 | 3,8 | 3590,0 | 137,8 | 137,8 | 3,8 | | | | |
| 435 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ЦЕНТРУ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ М. КИЄВА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 32 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 436 | РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ № 2, СЕЛИЩЕ ГОСТОМЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1090,0 | | | | 1090,0 | | | | | | | |
| 437 | БУДІВНИЦТВО БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ "ТРОЩИНА" НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ М. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| 438 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКИЙ, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 439 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №4 НА ВУЛ. СОЛОМ"ЯНСЬКИЙ, 17 У СОЛОМ"ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 100,0 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | | | | |
| 440 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ОНКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ З ДОБУДОВОЮ НОВОГО ХІРУРГІЧНОГО КОРПУСУ ПО ВУЛ. ВЕРХОВИННИЙ, 69 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 441 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ТЕРМІЧНИХ УРАЖЕНЬ, РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІ КМКЛ № 2 НА ВУЛ.КРАКІВСЬКИЙ, 13 | 700,0 | 75,0 | 75,0 | 10,7 | 700,0 | 75,0 | 75,0 | 10,7 | | | | |
| 442 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №17 У ПРОВУЛ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 20 | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 443 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ВІДДІЛЕННЯ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №7, ПРОСП. СВОБОДИ, 22А У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ. | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 444 | ПРИБУДОВА ЛІФТОВОЇ ШАХТИ ДО ПРИМІЩЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОРГАНІЧНИМ УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ МОЗ УКРАЇНИ" ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІФТА НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 30 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 445 | РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 3, СЕЛИЩЕ ГЛЕВАХА, ВУЛ. ПАВЛОВА, 7 | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| <u>ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | | 130,0 | | | | 130,0 | | | | | | | |
| 446 | БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ.ВИШНЯКІВСЬКИЙ, 15, Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.4 | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|---|----------------|---------------|----------------|--------------|--|---------------|----------------|--------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 447 | РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ,8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | 110,0 | | | | 110,0 | | | | | | | |
| 448 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А) | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| | <u>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 3000,0 | 30,0 | 30,0 | 1,0 | 3000,0 | 30,0 | 30,0 | 1,0 | | | | |
| 449 | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ | 500,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | 500,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | | | | |
| 450 | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ | 2500,0 | 15,0 | 15,0 | 0,6 | 2500,0 | 15,0 | 15,0 | 0,6 | | | | |
| | <u>ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 2100,0 | 2100,0 | 2000,0 | 100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2000,0 | 100,0 | | | | |
| 451 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДІТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4-А | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 | | | | |
| | <u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u> | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | | | |
| 452 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПОЛІКЛІНІКИ №3 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ НА МІНСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 8 ПІД ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | | | |
| | <u>СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 18510,0 | | | | 18510,0 | | | | | | | |
| 453 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА,5 | 6510,0 | | | | 6510,0 | | | | | | | |
| 454 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР", ВУЛ. СИМИРЕНКА,10 | 12000,0 | | | | 12000,0 | | | | | | | |
| | <u>СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</u> | 10360,0 | 340,7 | 487,7 | 3,3 | 10360,0 | 340,7 | 487,7 | 3,3 | | | | |
| | <u>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</u> | 2050,0 | | 150,0 | | 2050,0 | | 150,0 | | | | | |
| | <u>КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"</u> | 2050,0 | | 150,0 | | 2050,0 | | 150,0 | | | | | |
| 455 | БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ФІЛІЇ ДІТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО" КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКІЙ, 48 У М. БУЧА (КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) | 2050,0 | | 150,0 | | 2050,0 | | 150,0 | | | | | |
| | <u>ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 456 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ РАНЬОЇ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ), ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 28-Б | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | | | |
| | <u>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| 457 | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|--|----------|---------|----------------|------------|---|---------|----------------|------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | <u>ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 5800,0 | 340,7 | 337,7 | 5,9 | 5800,0 | 340,7 | 337,7 | 5,9 | | | | |
| 458 | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКІЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 5000,0 | 92,5 | 89,5 | 1,9 | 5000,0 | 92,5 | 89,5 | 1,9 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 800,0 | 248,2 | 248,2 | 31,0 | 800,0 | 248,2 | 248,2 | 31,0 | | | | |
| 459 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТИ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 800,0 | 248,2 | 248,2 | 31,0 | 800,0 | 248,2 | 248,2 | 31,0 | | | | |
| | <u>ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 1500,0 | | | | 1500,0 | | | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 1500,0 | | | | 1500,0 | | | | | | | |
| 460 | БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 11 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 1500,0 | | | | 1500,0 | | | | | | | |
| | КУЛЬТУРА І МІСТЕЦТВО | 230939,0 | 67656,5 | 164575,9 | 29,3 | 197372,0 | 67656,5 | 164575,9 | 34,3 | 33567,0 | | | |
| | <u>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</u> | 154000,0 | 52678,0 | 150361,7 | 34,2 | 154000,0 | 52678,0 | 150361,7 | 34,2 | | | | |
| | КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" | 2000,0 | 47,4 | 47,4 | 2,4 | 2000,0 | 47,4 | 47,4 | 2,4 | | | | |
| 461 | БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ФЛАГШТОКУ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРУ УКРАЇНИ НА ТЕРИТОРІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ "НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ" НА ВУЛ. ЛАВРСЬКІЙ, 27 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 2000,0 | 47,4 | 47,4 | 2,4 | 2000,0 | 47,4 | 47,4 | 2,4 | | | | |
| | КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ" | 152000,0 | 52630,6 | 150314,3 | 34,6 | 152000,0 | 52630,6 | 150314,3 | 34,6 | | | | |
| 462 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 150000,0 | 52316,3 | 150000,0 | 34,9 | 150000,0 | 52316,3 | 150000,0 | 34,9 | | | | |
| 463 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КП "КІНОТЕАТР ІМ.Ю.ГАГАРИНА" З РОЗМІЩЕННЯМ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР"ТК"КИЇВ", КП"РАДІОСТАНЦІЯ"ГОЛОС КИЄВА" ТА КП "ВЕЧІРНІЙ КИЇВ" НА ВУЛ.ЩУСЄВА, 5 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 2000,0 | 314,3 | 314,3 | 15,7 | 2000,0 | 314,3 | 314,3 | 15,7 | | | | |
| | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ | 31972,0 | 8988,4 | 8988,4 | 28,1 | 31972,0 | 8988,4 | 8988,4 | 28,1 | | | | |
| | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 464 | РЕСТАВРАЦІЯ ТА ПРИСТОСУВАННЯ БУДИНКУ № 5 НА ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКІЙ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПІД ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКА МАЛА ОПЕРА" | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" | 31872,0 | 8988,4 | 8988,4 | 28,2 | 31872,0 | 8988,4 | 8988,4 | 28,2 | | | | |
| 465 | РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 30872,0 | 8988,4 | 8988,4 | 29,1 | 30872,0 | 8988,4 | 8988,4 | 29,1 | | | | |
| 466 | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО І ПІДВАЛЬНОГО ПОВЕРХІВ З ВЛАШТУВАННЯМ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПІД МІСТЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР ІМ. І.КОЗЛОВСЬКОГО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| | <u>ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|--|-----------------|----------------|----------------|-------------|--|----------------|----------------|-------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 467 | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР (РОЗМІЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "ТЕАТР УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ #ДЗЕРКАЛО") | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| | <u>ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 43967,0 | 5990,1 | 5225,8 | 13,6 | 10400,0 | 5990,1 | 5225,8 | 57,6 | 33567,0 | | | |
| 468 | РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖ. СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 2 ІМ.М.І.ВЕРИКІВСЬКОГО" ОБ'ЄКТА ПО ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 2 З ПРИБУДОВОЮ ДО НЬОГО КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ | 43567,0 | 5961,1 | 5225,8 | 13,7 | 10000,0 | 5961,1 | 5225,8 | 59,6 | 33567,0 | | | |
| 469 | ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ СКУЛЬПТУРИ "ЗАКОХАНІ НАРЕЧЕНІ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 400,0 | 29,0 | | 7,3 | 400,0 | 29,0 | | 7,3 | | | | |
| | ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ | 100767,4 | 21911,1 | 26915,3 | 21,7 | 78987,0 | 21911,1 | 26915,3 | 27,7 | 21780,4 | | | |
| | ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 67504,5 | 14220,3 | 20031,8 | 21,1 | 52000,0 | 14220,3 | 20031,8 | 27,3 | 15504,5 | | | |
| | КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ" | 66504,5 | 14220,3 | 20031,8 | 21,4 | 51000,0 | 14220,3 | 20031,8 | 27,9 | 15504,5 | | | |
| 470 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ "РУСАНІВЕЦЬ" НА БУЛЬВАРІ ІГОРЯ ШАМО, 10-12 (КОЛИШНІЙ БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА, 10-12) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 1000,0 | 373,0 | 330,4 | 37,3 | 1000,0 | 373,0 | 330,4 | 37,3 | | | | |
| 471 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО МАНЕЖУ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ (ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ФУНКЦІЙ) НА ПРОСП.ПАВЛА ТИЧИНИ, 18 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 65504,5 | 13847,3 | 19701,4 | 21,1 | 50000,0 | 13847,3 | 19701,4 | 27,7 | 15504,5 | | | |
| | КП "ЖИТЛО-СЕРВІС" | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| 472 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ МАЙСТЕРНІ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ШКОЛА СПОРТУ" НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 1000,0 | | | | 1000,0 | | | | | | | |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ | 12500,0 | 1690,8 | 1883,5 | 13,5 | 12500,0 | 1690,8 | 1883,5 | 13,5 | | | | |
| 473 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ПО ВУЛ. РАЙДУЖНИЙ, 33-А | 9200,0 | 460,5 | 462,4 | 5,0 | 9200,0 | 460,5 | 462,4 | 5,0 | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 3300,0 | 1230,2 | 1421,1 | 37,3 | 3300,0 | 1230,2 | 1421,1 | 37,3 | | | | |
| 474 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ. ШАЛЕТТ, 6 | 2500,0 | 747,5 | 747,5 | 29,9 | 2500,0 | 747,5 | 747,5 | 29,9 | | | | |
| 475 | БУДІВНИЦТВО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ З ЛЬОДОВОЮ АРЕНОЮ ТА БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ, 60 | 800,0 | 482,7 | 673,6 | 60,3 | 800,0 | 482,7 | 673,6 | 60,3 | | | | |
| | ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА | 2000,0 | | | | 2000,0 | | | | | | | |
| | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ" | 2000,0 | | | | 2000,0 | | | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 2000,0 | | | | 2000,0 | | | | | | | |
| 476 | РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ" НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА 10 (ЛІТЕРА Ж) У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 2000,0 | | | | 2000,0 | | | | | | | |
| | ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 477 | РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 18462,9 | 6000,0 | 5000,0 | 32,5 | 12187,0 | 6000,0 | 5000,0 | 49,2 | 6275,9 | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|--|----------|---------|----------------|------------|--|---------|----------------|------------|--------------------------|---------|----------------|------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінансовано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 478 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 2-Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 18462,9 | 6000,0 | 5000,0 | 32,5 | 12187,0 | 6000,0 | 5000,0 | 49,2 | 6275,9 | | | |
| | <u>ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | <u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u> | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 479 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА У ПОДВІРІ БУДИНКУ ПО БУЛЬВАРУ ПЕРОВА, 23 | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | <u>СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | <u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u> | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 480 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕНІСНОГО КОРТУ ДИТЯЧОЇ-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №17, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 5-Б | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | <u>РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ</u> | 43740,8 | 3684,4 | 3267,4 | 8,4 | 43740,8 | 3684,4 | 3267,4 | 8,4 | | | | |
| | <u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ</u> | 43740,8 | 3684,4 | 3267,4 | 8,4 | 43740,8 | 3684,4 | 3267,4 | 8,4 | | | | |
| 481 | РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ДО 2025 РОКУ, ПРОЕКТ РОЗМІЩЕННЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА | 2000,0 | | | | 2000,0 | | | | | | | |
| 482 | РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ М.КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ | 13000,0 | 613,5 | 613,5 | 4,7 | 13000,0 | 613,5 | 613,5 | 4,7 | | | | |
| 483 | РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН М.КИЄВА | 3500,0 | | | | 3500,0 | | | | | | | |
| 484 | РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНИХ ПРОГРАМ ТА ІНШОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПАСПОРТІВ ВУЛИЦЬ, МІСЬКИХ ВУЗЛІВ, РОЗРОБКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБГРУНТУВАНЬ, ГАЛУЗЕВИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ | 7800,0 | 1435,1 | 1018,1 | 18,4 | 7800,0 | 1435,1 | 1018,1 | 18,4 | | | | |
| 485 | РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ "МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР М.КИЄВА" | 17440,8 | 1635,8 | 1635,8 | 9,4 | 17440,8 | 1635,8 | 1635,8 | 9,4 | | | | |
| | <u>ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА</u> | 27500,0 | | | | 27500,0 | | | | | | | |
| | <u>ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ</u> | 27500,0 | | | | 27500,0 | | | | | | | |
| 486 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 8000,0 | | | | 8000,0 | | | | | | | |
| 487 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД СУЧАСНИЙ СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІЗ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 19500,0 | | | | 19500,0 | | | | | | | |
| | <u>ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ</u> | 3100,0 | 85,0 | 70,0 | 2,7 | 3100,0 | 85,0 | 70,0 | 2,7 | | | | |
| | <u>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 3000,0 | 85,0 | 70,0 | 2,8 | 3000,0 | 85,0 | 70,0 | 2,8 | | | | |
| 488 | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ | 3000,0 | 85,0 | 70,0 | 2,8 | 3000,0 | 85,0 | 70,0 | 2,8 | | | | |
| | <u>СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| 489 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКОМУ, 40 | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | | |
| | <u>ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА, ТОРГОВЕЛЬНА ТА ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ</u> | 7500,0 | | | | 7500,0 | | | | | | | |
| | <u>ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА</u> | 7500,0 | | | | 7500,0 | | | | | | | |
| | <u>КП "БЕССАРАБСЬКИЙ РИНОК"</u> | 3500,0 | | | | 3500,0 | | | | | | | |

| № | Найменування | Всього | | | | Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього | | | | Державний бюджет України | | | |
|-----|--|---------------|---------|---------------------|---------------|---|---------|---------------------|---------------|--------------------------|---------|---------------------|---------------|
| | | Програма | Освоєно | Профінан- совано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінан- совано | % освоєння | Програма | Освоєно | Профінан- совано | % освоєння |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 3500,0 | | | | 3500,0 | | | | | | | |
| 490 | РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА БЕССАРАБСЬКІЙ ПЛОЩІ, 2 | 3500,0 | | | | 3500,0 | | | | | | | |
| | КП "ВОЛОДИМИРСЬКИЙ РИНОК" | 2000,0 | | | | 2000,0 | | | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 2000,0 | | | | 2000,0 | | | | | | | |
| 491 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 115 | 2000,0 | | | | 2000,0 | | | | | | | |
| | КП "ЖИТНІЙ РИНОК" | 2000,0 | | | | 2000,0 | | | | | | | |
| | ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 2000,0 | | | | 2000,0 | | | | | | | |
| 492 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 16 | 2000,0 | | | | 2000,0 | | | | | | | |