

ЗВІТ
про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2016-2018 роки
з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року за I квартал 2017 року

Номер та назва проєкту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проєкту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.1. Участь у національних та закордонних виставкових заходах	м. Київ	2016 -2018	2016 – 2018	Бюджет м. Києва	4470,6	1910,6	3100,0	1910,6	9300,0	4470,6	Кількість в'їзних туристів	тис. осіб	1380,0 на кінець 2017 року	Звітування один раз на рік	-	61,6	Виконання заходів заплановано на 2 півріччя
1.2.1. Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних навичок) працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері підготовки та просування інвестиційних і зовнішньоекономічних пропозицій міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Кошти МФО	0	0	1 000,0	0	0	0	Кількість проведених семінарів/кількість осіб, які підвищили кваліфікацію	од./кількість осіб	6/80	2/22	-4/-58	-	-
1.3.1. Організація виробництва імпортозаміщуючої продукції	м. Київ	2016-2018	2016-2018	ДФРР, бюджет м. Києва	0	0	1 095,0	0	0	0	Нові види продукції	од.	100	27	-63	-	Виконання заплановане до кінця 2017 р.

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3.2. Впровадження енергозберігаючих технологій	м. Київ	2016-2018	2016-2018	ДФРР, власні кошти підприємств	0	0	18 254,0	0	0	0	Кількість промислових підприємств, на яких впроваджено маловідходні ресурсозберігаючі технологічні процеси	од.	20	15	-5	-	Виконання заплановане до кінця 2017 р.
1.4.1. Комплексна термосанация будівель бюджетної сфери м. Києва	м. Київ	2013-2018	2013-2021	Кошти МФО	190258,8	676,1	397233,0	1233,4	584058,9	188059,3	Закладів	од.	7	3	-4	0,3	-
1.4.2. Модернізація систем освітлення будівель бюджетної сфери м. Києва	м. Київ	2013-2018	2013-2017	Кошти МФО	22801,9	0	158500,0	1715,7	178298,4	21514,1	Закладів	од.	3	1	-2	1,1	-
1.4.3. Оснащення бюджетних закладів м. Києва енергоефективними кухонними плитами	Проект завершено у 2014 році																
1.4.4. Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	300,0	0	46240,0	0	46540,0	300,0	Закладів	од.	3 у 2017 році	0	-3	0	-

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.5.1. Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи фінансового планування м. Києва	м. Київ	2015-2018	-	Бюджет м. Києва, ДФРР	0	0	500,0	0	8800,0	0	Кількість створених ІТС	од.	0	0	0	0	Відсутність фінансування
1.5.2. Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, ДФРР	4491,0	0	3000,0	0	7500,0	4491,0	Кількість створених ІТС	од.	1	0	-1	0	Підготовка технічних вимог для проведення закупівлі послуг із виконання проекту
1.5.3. Створення інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва»	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, ДФРР	5850,0	0	1000,0	0	10750,0	5850,0	Кількість створених ІТС	од.	1	0	-1	0	Підготовка технічних вимог для проведення закупівлі послуг із виконання проекту
1.5.4. Створення програмно-апаратної платформи для надання електронних послуг	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, ДФРР	370,0	0	1100,0	0	4300,0	370,0	Кількість створених ІТС	од.	1	0	-1	0	Підготовлено проект рішення КМР про внесення змін до МЦП

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.5.5. Створення інформаційно-аналітичної системи «Електронна медицина»	м. Київ	2015-2018	2015-2018	Бюджет м. Києва, ДФРР	5160,0	0	5000,0	0	15300,0	5160,0	Кількість створених ІТС	од.	1	0	-1	0	Підготовка технічних вимог для проведення закупівлі послуг із виконання проекту
1.5.6. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Цифрова освіта»	м. Київ	2016-2018	-	Бюджет м. Києва, ДФРР	0	0	200,0	0	9900,0	0	Кількість створених ІТС	од.	0	0	0	0	Відсутність фінансування
1.5.7. Розробка та впровадження системи оповіщення при надзвичайних ситуаціях	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, ДФРР	2994,0	0	1000,0	0	3900,0	2994,0	Кількість створених ІТС	од.	1	0	-1	0	Підготовка технічних вимог для проведення закупівлі послуг із виконання проекту
1.5.8. Створення програмно-апаратної платформи «Електронне паркування»	м. Київ	2016-2018	-	Бюджет м. Києва, ДФРР	0	0	1000,0	0	3000,0	0	Кількість створених ІТС	од.	0	0	0	0	Відсутність фінансування

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.6.1. Створення офісів розвитку міських та локальних проектів	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м. Києва, кошти інвесторів	0	0	4500	0	4500	0	-	-	-	-	-	0	На даний час проектна ідея є неактуальною. Кошти не запитувались.
2.1.1. Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	м. Київ	2012-2021	2012-2021	Бюджет м. Києва	8672,1	0	65622,9	0	72044,5	6421,6	Дюкерні переходи	од.	7 у 2021 р.	0	-7	0	Недостатні обсяги фінансування
											Робоча документація у 2017 р.	комплектів	1	0	-1		
2.1.2. Будівництво Другої нитки головного міського каналізаційного колектора в м. Києві	Правобережна частина м. Києва	1993-2017	1993-2017	Бюджет м. Києва	1155615,3	0	247816,2	45104,5	1185333,7	982622,0	Каналізаційний колектор	км	9,77 у 2017 р.	-	-9,77	18,2	-
											Експ.звіт у 2017 р.	од.	1	1	-		
2.1.3. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Територія м. Києва, с. Підгірці Обухівського району Київської обл.	2013-2017	2013-2019	Бюджет м. Києва	20086,8	0	28992,4	0	49037,3	20044,9	ТВП	тис. м ³	1288,0 у 2019 р.	0	-1288,0	0	У I кв. 2107 р. проводилися усунення зауважень в ПКД
											Експ.звіт у 2017 р.	од.	1	0	-1		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.4. Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні	Ж/м Осокорки Північні; м-ни Позняки, Березняки, Харківський та Стара Дарниця м.Києва	1994-2018	1994-2018	Бюджет м. Києва	91286,3	0	1000,0	0	91450,3	90450,3	Водопровод	км	7,3 у 2018 р.	0	-7,3	0	
										Експ.звіт у 2017 р.	од.	1	0	-1			
2.1.5. Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія» ПАТ «КІЇВЕНЕРГО»	Дарницький р-н м. Києва	2013-2018	2013-2020	Бюджет м. Києва	1117,2	0	4200,0	0	5317,2	1117,2	Очисні споруди	т/добу	27 у 2020 р.	0	-27	0	
										Експ.звіт у 2017 р.	од.	1	0	-1			
2.1.6. Встановлення турбоагрегату для вироблення електроенергії та видачі в міські мережі теплової й електричної енергії, заміна котлоагрегатів на філіалі «Завод «Енергія» ПАТ «КІЇВЕНЕРГО»	Дарницький р-н м. Києва	2017-2018	2017-2018	Кошти інвесторів	0	0	30000,0	0	30000,0	0	Утилізовано ТПВ	т/добу	400	0	0	0	Відсутність фінансування
2.1.7. Поводження з твердими побутовими відходами у м. Києві	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Інвестиційні кошти	0	0	500000,0	0	500000,0	0	Доля переробки ТВП	%	15	14	-1	0	Відсутність фінансування

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.9. Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. Перша черга. Пусковий комплекс 5. Підготовчі роботи	м. Київ та містасателіти	2015-2017	2015-2017	Бюджет м. Києва	177276,3	0	75083,5	4972,5	240311,3	171148,9	Площа підготовленої території під будівництво	га	4,6	2,6	-2,0	6,6	
2.2.1. Розвиток велосипедної інфраструктури Києва та популяризація велотранспорту	м. Київ	2015-2018	2015-2018	Бюджет м. Києва, інші джерела	21766,9	0	78500,0	0	88200,0	21766,9*	Введено в дію велосипедних доріжок	км	0	0	0	0	Відсутність розпорядження КМДА щодо визначення замовника виконання робіт

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2.2. Оновлення рухомого складу в рамках реалізації сценаріїв А та В, розроблених експертами Світового Банку, з реорганізації мережі громадського транспорту м.Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, ЄБРР	1068100,3	0	2169000,0	0	4338000,0	1068100,3	Придбання транспортних засобів:					0	Оголошені тендери на придбання 40 трамвайних вагонів, 80 тролейбусів, 100 автобусів. Необхідне виділення додаткових коштів у бюджеті м.Києва для забезпечення закупівель
											трамваїв	од.	47	0	-47		
											тролейбусів	од.	80	0	-80		
											автобусів	од.	100	0	-100		
2.2.3. Будівництво дворежимної швидкісної рейкової системи Tram-Train: Троєщина – Березняки – Караваєві Дачі	Деснянський та Дніпровський райони міста Києва	2017-2018	2017-2018	Бюджет м.Києва, власні кошти, інші джерела	0	0	1053000,0	0	1053000,0	0,0	Розробка ПКД	Од.	1	0	-1	0	Ведеться розробка ПКД
2.2.4. Придбання рухомого складу Tram-Train	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м.Києва, інші джерела	0	0	3780000,0	0	3780000,0	0	П'ятисекційні вагони	од	-	-	-	0	Відсутня проектна документація
2.2.5. Будівництво лінії швидкісного тролейбусного сполучення ТвРТ: Троєщина – Чоколівка	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м.Києва, власні кошти, інші джерела	0	0	405000,0	0	405000,0	0	Розробка ПКД	Од.	1	0	-1	0	Ведеться розробка ПКД

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2.6. Придбання рухомого складу для лінії швидкісного тролейбусного сполучення ТвРТ: Тросщина – Чоколівка	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м.Києва, інші джерела	0	0	359850,0	0	359850,0	0	Тролейбуси	од	-	-	-	0	Відсутня проектна документація
2.2.7. Будівництво тролейбусних ліній	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	3538,5	0	88580,0	0	147380,0	2549,6	Розробка ПКД	Од.	3	0	-3	0	Заплановано розробку ПКД
2.2.8. Будівництво транспортних пересадочних вузлів з терміналами	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, інші джерела	48096,5	0	235020,0	0	432340,0	2096,8	Розробка ПКД	Од.	3	0	-3	0	Заплановано розробку ПКД
2.2.9. Здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м.Києва, власні кошти, кошти приватних інвесторів	4079,6	0	125000,0	0	125000,0	0	Зупинки	од	-	-	-	0	Недостатні бюджетні призначення
2.2.10. Реконструкція трамвайної лінії по вулицях: Дмитрівська та Глибочицька з пересадковими вузлами на Лук'янівській та Контрактовій площах	Подільський та Шевченківський райони м.Києва	2017-2018	2017-2018	Бюджет м.Києва, власні кошти, інші джерела	8829,0	0	257000,7	0	257000,7	0	Розробка ПКД	Од.	2	0	-2	0	Ведеться розробка ПКД

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2.11. Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену	Подільський та Деснянський райони м.Києва	2016-2023	2016-2023	Бюджет м.Києва, власні кошти, інші джерела	131185,6	0	3505560,0	0	7011120,0	48096,5	Коригування ПКД	од	1	0	-1	0	Відсутні бюджетні призначення. Необхідно внесення змін до розпорядження КМДА від 20.07.2004 № 1312
2.2.12. Будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на ж/м Виноградар – Вітряні гори	Подільський та Шевченківський райони м. Києва	2016-2020	2016-2020	Бюджет м.Києва, власні кошти, інші джерела	140583,4	0	2733300,0	3,4	5466600,0	31430,3	Розробка ПКД	од	1	0	-1	0	Ведеться розробка ПКД. Розпорядження про схвалення ТЕО вийшло в березні 2017 року
2.2.13. Придбання вагонів метрополітену	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, інші джерела	0	0	1662200,0	0	3324400,0	0	Вагони метрополітену	од	709 до 2018 р.	-	-709	0	Відсутні бюджетні призначення.

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2.14. Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену	м. Київ	2012-2019	2012-2019	Бюджет м. Києва, власні кошти, інші джерела	4282034,1	0	1390000,0	0	1926245,1	4263764,6	Хімічне зкріплення ґрунтів	п.м	584,6	0	-584,0	0	
											Автоматична пожежна сигналізація	станцій	8	0	-8		
											Розробка ПКД	од	1	0	-1		
Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	<p>1. Готується тендерна документація на виконання робіт з хімічного закріплення ґрунтів на ділянці СерецькоПечерської лінії.</p> <p>2. З реконструкції системи пожежної сигналізації:</p> <ul style="list-style-type: none"> - готується договір на проведення експертизи проектної документації на 4-х станціях (Університет, Контрактова площа, Майдан Незалежності, Золоті ворота); - відхилення всіх тендерних пропозицій по 4-х станціях (Хрещатик, Палац спорту, Дружби народів, Вокзальна); - визначено переможця та буде укладено договір по 4-х станціях (Політехнічний інститут, Берестейська, Олімпійська, Петрівка) 																
2.2.15. Будівництво та реконструкція вулично-дорожньої мережі	м. Київ	2004-2020	2004-2020	Бюджет м. Києва, інші джерела	1834645,3	42310,4	2095100,0	42310,4	4229000,0	1834645,3	Щільність вулично-магістральної мережі	км/кв.км	1,967	1,967	0	2	Роботи виконуються за графіком
2.2.16. Завершення будівництва Подільського мостового переходу	м. Київ	2004-2020	2004-2020	Бюджет м. Києва, інші джерела	3749053,8	2818,9	1657530,0	1062,4	2486295,0	3747207,3	Довжина мостового переходу	км	0,856	0,001	-0,855	0,1	Роботи виконуються за графіком

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2.17. Будівництво магістралі загальноміського значення: Нивки – Геличка – Бровари	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, інші джерела	0	0	468000,0	0	702000,0	0	Розробка ПКД	од	1	0	-1	0	Проект не виконується у зв'язку із відсутністю розпорядження КМДА щодо визначення замовника виконання робіт
2.2.18. Модернізації системи освітлення міста Києва у 2016-2018 роках	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м. Києва, інші джерела	Інформація відсутня	Інформація відсутня	450000,0	273,0	900000,0	0	Об'єкти зовнішнього освітлення	Од.	58	0	-58	0,1	Не розроблено ПКД
2.2.19. Розвиток паркувального простору міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Кошти інвесторів	0	0	265421,4	0	565147,8	0	Перехоплюючі паркінги	од	5	0	-5	0	Не вирішені проблемні питання щодо виконання інвестиційних договорів

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2.20. Впровадження автоматизованої системи контролю паркувального простору (АСКПП)	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м. Києва, власні кошти, інші джерела	0	0	10000,0	0	10000,0	0	Автоматизована система	од	1	0	-1	0	Реалізація заходу не розпочата у зв'язку із необхідністю внесення відповідних змін до законодавства
2.2.21. Інформатизація міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, інші джерела	0	0	193 366,0	0	660810,0	0	Єдина інформаційно-комунікаційна система	од	1	0	-1	0	
2.2.22. Впровадження інтелектуальних транспортних систем на вулично-дорожній мережі міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, власні кошти, інші джерела	0	0	10000000	0	12000000	0	Розробка ПКД	од	1	0	-1	0	
У 2016 році КП «Київдорсервіс» спільно з проєктними організаціями підготовлено технічне завдання концепції інтелектуальних транспортних систем на вулично-дорожній мережі міста Києва. Роботи призупинені у зв'язку з необхідністю отримання додаткових даних від експертів Світового Банку																	
2.2.23. Розвиток Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни);	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Власні кошти	0	0	100600,0	0	190100,0	0	Аварійно-рятувальна станція	од	1	0	-1	0	Реалізація заходу планується на II півріччя 2017 року
2.2.24. Розвиток внутрішнього водного транспорту в місті Києві	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м. Києва, інші джерела	0	0	Не визначено	-	Не визначено	-	Не визначено	-	-	-	-	-	Діяльність КСК«Київ» не відновлено

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2.25. Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях	м. Київ	2013 -2019	2013 - 2019	Бюджет м. Києва, ДФРР	354887,8	11,3	250000,0	9211,3	265050,0	39004,2	Довжина ділянки	км	0,4	0,04	-0,36	3,7	Роботи виконуються за графіком
2.3.1. Медико-психологічна адаптація та реабілітація внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції і членів їх сімей	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м. Києва	0	0	0	0	0	0	Кількість кабінетів медико-психологічної адаптації	од.	10	10	0	0	Заходи потребують постійного удосконалення. ДОЗ розпочато відповідну роботу.

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.3.2. Цикл навчання для медичних працівників з подальшою підготовкою спікерів - консультантів з питань вакцинопрофілактики для роботи з населенням, який не містить матеріалів рекламного характеру: «Інвестуй в своє здоров'я. Вакцинація - єдиний ефективний засіб профілактики»	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м. Києва, Кошти інвестора	0	0	0	0	0	0	Проведено навчань	од.	1	1	0	0	
2.3.3. Реконструкція з розширенням будівлі міського Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні №2 на вул. Краківській, 13 у Дніпровському районі	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м. Києва, ДФРР	Інформація відсутня	3478,7	Буде визначено після затвердження ПКД	0	Буде визначено після затвердження ПКД	2903,2	Введення в дію об'єкта у 2018 р.	од.	1	0	-1	0	Потребує уточнення ПКД

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.4.1. Молодіжне таборуння	м. Київ	2016-2018	2017-2018	ДФРР, бюджет м. Києва	0	0	1954,5	0	0	0	Збудованої площі	м ²	0	0	0	0	Управління молоді та спорту готує для подання в установленому порядку пропозиції щодо виключення цього проекту з Плану заходів
2.4.2. Будівництво спортивного комплексу в парку «Партизанська слава» на вул. Тростянецькій, 60	Дарницький р-н м. Києва	2016-2018	2017-2018	ДФРР, бюджет м. Києва, кошти інвесторів	0	0	350000,0	0	500000,0	0	Кількість вихованців	Тис. чол.	15	0	-15	0	Листом від 14.02.2017 №063-1259 направлено пропозиції щодо внесення об'єкта до ПЕСР на 2017 рік.

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.4.3. Будівництво центру олімпійської підготовки з водних видів спорту - водноспортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки)	м. Київ	2016-2018	2017-2018	ДФРР, бюджет м. Києва, кошти інвесторів	0	0	489550,0	0	499550,0	0	Кількість осіб, охоплених спортом	Чол.	2500	0	-2500	0	Листом від 14.02.2017 №063-1259 направлено пропозиції щодо внесення об'єкта до ПЕСР на 2017 рік.
2.4.4. Будівництво спортивного комплексу у складі: плавальний басейн, льодова арена, ігровий зал, спортивний зал для занять видами єдиноборств	Деснянський р-н м. Києва	2016-2018	2017-2018	ДФРР, бюджет м. Києва, кошти інвесторів	0	0	350000,0	0	500000,0	0	Кількість осіб, охоплених спортом	Чол.	3500	0	-3500	0	Управління молоді та спорту готує для подання в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до Плану заходів в частині зміни адреси
2.5.1. Демеркуризація території ВАТ «Радикал», розташованого на території Деснянського району м. Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	ДФРР, кошти інвесторів	0	0	423500,0	0	0	0	Площа очищеної території	га	5	0	-5	0	Виконання заплановане до кінця 2017 р.

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.5.2. Чиста вода	м. Київ	2016	2016-2018	Бюджет м. Києва, кошти інвесторів	0	0	5000,0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	Відсутність фінансування
2.5.3. Створення нових зелених зон відпочинку	м. Київ	2016 -2018	2016 -2018	Бюджет м. Києва	18135,0	11,09	24000,0	0	39349,9	15349,9	Кількість створених зелених зон	Од.	42	0	-42	0	Проводиться експертиза та електронні закупівлі робіт
2.6.2. Реставрація з пристосуванням під розміщення Державного спеціалізованого мистецького навчального закладу «Київська дитяча школа мистецтв № 2 ім.М.І.Вериківського» об'єкта на вул. Воровського, 2 з прибудовою до нього концертної зали	м. Київ	2005 - 2018	2005 - 2018	ДФРР, бюджет м. Києва	67257,7	10000,0	40000,0	3000,0	97257,7	60257,7	Кількість місць концертної зали	Од.	300 у 2018 році	-	-300	7,5	

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.7.1. «Оновлена школа» – зміцнення та вдосконалення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів міста	м. Київ	2016-2018	2016-2018	ДФРР, бюджет м. Києва, кошти інвестора	Інформація відсутня	Інформація відсутня	47795,4	1931,3	Інформація відсутня	Інформація відсутня	Обсяги освоєних коштів	тис. грн	47795,4	1931,3	-45864,1	4,0	Проведені засідання робочих груп щодо закупки кабінетів прородно-математичного циклу, здійснюється підготовка технічного завдання. Розпочато процедуру закупівель обладнання для спортивних залів
2.8.1. Забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва	Інформація відсутня	Інформація відсутня	65765,1	0	Інформація відсутня	Інформація відсутня	-	-	-	-	-	0	
2.8.2. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016-2018 рр.	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, державний бюджет, кошти населення	511906,7	0	562645,4	0	1074552,1	511906,7	-	-	-	-	-	0	

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному період, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
2.8.3 Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Не потребує фінансування	Виконання даної проектної ідеї фінансування не потребує													