

## ЗВІТ

### про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року за II квартал 2018 року

Номер та назва проєкту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проєкту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	1.1.1. Участь у національних та закордонних виставкових заходах	м. Київ	2016 -2018	2016 – 2018	Бюджет м. Києва	14558,6	4364,5	8914,7	4364,5	23086,6	14758,6	Участь у міжнародних заходах	Од.	7	6	- 1	50	
												Виготовлення інформаційно-презентаційної продукції	Од.	3000	3000	0		
2	1.2.1. Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних навичок) працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері підготовки та просування інвестиційних і зовнішнь-економічних пропозицій міста Києва	м. Київ	2016-2019	2016-2019	Фінансування не потребує						Кількість проведених семінарів/кількість осіб, які підвищили кваліфікацію	Од./ осіб	5/60	3/55	-2/-5	-		

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3	1.3.1. Організація виробництва імпортозаміщуючої продукції	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Власні кошти промислових підприємств	0	0	0	0	0	0	Нові види продукції	Од.	100	35	-65	0	Термін виконання не наступив
4	1.3.2. Впровадження енергозберігаючих технологій	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Власні кошти промислових підприємств	0	0	0	0	0	0	Кількість промислових підприємств, на яких впроваджено маловідходні, ресурсозберігаючі технологічних процесів	Од.	20	10	-10	0	Термін виконання не наступив
5	1.4.1. Комплексна термосанация будівель бюджетної сфери м. Києва	м. Київ	2013-2021	2013-2021	Всього Бюджет м. Києва НЕФКО ДФРР	395722,6	49164,0	105811,5	12907,1	409481,0	316558,6	заклади	Од.	10	3	-7	3	Термін виконання не наступив
6	1.4.4. Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії	м. Київ	2018-2019	2018-2019	-	4654,2	4300,4	9700	0	10053,8	353,8	Заклади	Од.	9	0	-9	0	Роботи виконуються згідно з графіком

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
7	1.5.1. Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи фінансового планування м. Києва	м. Київ	2015-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	0	0	500,0	0	4000,0	0	Кількість створених ІТС	Од.	1	0	-1	0	Відсутність фінансування
8	1.5.2. Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	7489,8	0	3000,0	0	10500,0	7489,8	Кількість створених ІТС	Од.	1	1	0	0	Здійснювалися організаційні заходи щодо проведення закупівлі послуг для виконання заходу, підготовлено проект технічних вимог для затвердження на науково-технічній раді ДІКТ

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
9	1.5.3. Створення інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва»	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	7700,0	0	1500,0	0	12250,0	7700,0	Кількість створених ІТС	Од.	1	1	0	0	Здійснювалися організаційні заходи щодо проведення закупівлі послуг для виконання проекту, підготовлено проект технічних вимог для затвердження на науково-технічній раді ДІКТ. Розпочато закупівлю за процедурою відкритих торгів

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
10	1.5.4. Створення програмно-апаратної платформи для надання електронних послуг	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	3967,6	0	600,0	0	4900,0	3967,6	Кількість створених ІТС	Од.	1	1	0	0	Здійснювалися організаційні заходи щодо проведення закупівлі послуг для виконання заходу, розроблялися технічні вимоги

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
11	1.5.5. Створення інформаційно-аналітичної системи «Електронна медицина»	м. Київ	2015-2018	2015-2018	Бюджет м.Києва	15120,2	0	600,0	0	15900,0	15120,2	Кількість створених ІТС	Од.	1	1	0	0	Здійснювалися організаційні заходи щодо проведення закупівлі послуг для виконання заходу, підготовлено проект технічних вимог для затвердження на науково-технічній раді ДІКТ. Розпочато закупівлю за процедурою відкритих торгів
12	1.5.6. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Цифрова освіта»	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	0	0	9700,0	0	9700,0	0	Кількість створених ІТС	Од.	1	0	1	0	Відсутність фінансування

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
13	1.5.7. Розробка та впровадження системи оповіщення при надзвичайних ситуаціях	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	3875,0	0	500,0	0	4400,0	3875,0	Кількість створених ІТС	Од.	1	1	0	0	Здійснювалися організаційні заходи щодо проведення закупівлі послуг для виконання заходу, підготовлено проект технічних вимог для затвердження на науково-технічній раді ДІКТ
14	1.5.8. Створення програмно-апаратної платформи «Електронне паркування»	м. Київ	2016-2018	2016 - 2018	Бюджет м.Києва	0	0	500,0	0	2500,0	0	Кількість створених ІТС	Од.	1	0	-1	0	Відсутність фінансування

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
15	1.6.1. Створення офісів розвитку міських та локальних проектів	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет міста Києва, кошти інвесторів	0	0	4,6	0	4,6	0	-	-	-	-	-	0	Триває розробка організаційно-правової та фінансово-економічної моделі існування офісів розвитку, опрацьовується питання вибору локацій для розміщення офісів
16	2.1.1. Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	м. Київ	2018-2021	2018-2021	Всього Державний бюджет Бюджет м.Києва Інші	8672,1	0	59200,0 53200,0 6000,0	0 0 0	65621,5 53200,0 12396,7 24,8	6421,5 0 6396,7 24,8	Дюкерні переходи Розроблена документація	Од. Од.	7 у 2021 р. 1	0	-1	0	Термін не наступив Через відсутність учасників торги не відбулись
17	2.1.3. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Територія м.Києва, с. Підгірці Обухівського р-ну Київської обл.	2013-2019	2013-2019	Бюджет м.Києва	20086,8	0	10600,0	0	30644,9	20044,9	Тверді побутові відходи Експ.звіт	Тис. м³ / рік. Од.	2290,0 у 2019 р 1	0 1	- 0	0	Термін виконання не наступив



	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		в початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
18	2.1.4. Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні	Ж/м Осокорки Північні; м-ни Позняки, Березняки, Харківський та Стара Дарниця м.Києва	1994-2019	1994-2019	Бюджет м.Києва	91286,3	0	0	0	90894,5	90894,5	Водопровід	км	7,3 У 2019 році	-	-	0	Термін виконання не наступив
19	2.1.5. Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія» ПАТ «КІЇВЕНЕРГО»	Дарницький р-н м. Києва	2019-2020	2019-2020	Бюджет м.Києва	8821,6	57,9	6200,0	2560,9	9602,8	5963,7	Експертний звіт	Од.	1	0	-1	41	Роботи ведуться згідно з графіком
20	2.1.6. Встановлення турбоагрегату для вироблення електроенергії та видачі в міські мережі теплової й електричної енергії, заміна котлоагрегатів на філіалі «Завод «Енергія» ПАТ «КІЇВЕНЕРГО»	Дарницький р-н м. Києва	2017-2018	2017-2018	Кошти інвесторів	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	Для реалізації заходу у 2018 році не передбачено фінансування
21	2.1.7. Поводження з твердими побутовими відходами у м. Києві	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Кошти інвесторів	0	0	500000,0	0	500000,0	0	Частка перебоки ТПВ	%	-	-	-	0	Не визначено інвесторів

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		в початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
22	2.1.8. Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівськї Слобідки	Солом'янський р-н м. Києва	2005-2019	2005-2019	Бюджет м.Києва	138850,2	0	28038,3	24780,4	211089,5	117542,1	Освоєння коштів	тис.грн	28038,3	24780,4	-3257,9	88,3	Недостатні обсяги фінансування
23	2.2.1. Розвиток велосипедної інфраструктури Києва та популяризація велотранспорту	м. Київ	2016-2018	2018-2022	Бюджет м.Києва	0	0	1330.0	0	1330.0	0	Довжина велосипедних доріжок	км	-	-	-	0	Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури затверджено рішенням Київської міської ради від 08.02.18 №7/4071, станом на кінець звітного періоду не затверджено розпорядження щодо визначення замовника виконання робіт КП «Автодор»

24	2.2.2. Оновлення рухомого складу в рамках реалізації сценаріїв А та В, розроблених експертами Світового Банку, з реорганізації мережі громадського транспорту м.Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва, інші джерела	3116314,5	0	2169000,0	46745,9	6507000,0	3038251,8	Придбано транспортних засобів: трамваїв автобусів	од.		20	2	-18	2	ПЕСР на 2018 рік заходи з придбання рухомого складу не передбачені. У 2018 році за діючими договорами можлива поставка 20 трамвайних вагонів (15 од.- ПЕСА та 5 од.- ЕЛЕКТРОН), за які сплачено частково попередню оплату у 2017 році. Необхідні кошти для розрахунків - 688,34 млн грн (наявні призначення – 350,0 млн грн). Бюджетні призначення на придбання троллейбусів у 2018 році не передбачені. За укладеними у 2017 році договорами у січні 2018 року поставлено 2 автобуси, за які частково сплачено попередню оплату у 2017 році. Через недостатнє фінансування (призначення на придбання автобусів у 2018р – 1,1 млн грн) розрахунок здійснено за власні кошти підприємства в обсязі 3,4 млн грн
25	2.2.3. Будівництво дворежимної швидкісної рейкової системи Tram-Train: Тросщина –	Десянянський та Дніпровський райони міста	2018-2022	2018-2022	Бюджет м.Києва	13726,0	0	100,0	0	8090,8	7990,8	Розробка ТЕО	од.	1	0	-1	0	Недостатнє фінансування для подальшої розробки ТЕО	

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
	Березняки – Караваєві Дачі	Кисва																
26	2.2.4. Придбання рухомого складу Tram-Train	м. Київ	2019-2025	Не визначено	Не визначено	0	0	0	0	0	0	Вагони	од.	-	-	-	0	Відсутня проектна документація по об'єкту 2.2.3
27	2.2.5. Будівництво лінії швидкісного тролейбусного сполучення ТвРТ: Троєщина – Чоколівка	м. Київ	2019-2022	2019-2022	Бюджет м.Кисва	0	0	100,0	0	100,0	0	Розробка ПКД	од.	1	0	-1	0	Недостатнє фінансування для закупівлі проектних робіт
28	2.2.6. Придбання рухомого складу для лінії швидкісного тролейбусного сполучення ТвРТ: Троєщина – Чоколівка	м. Київ	2019-2025	Не визначено	Не визначено	0	0	0	0	0	0	Тролейбуси	од.	-	-	-	0	Відсутня проектна документація по об'єкту 2.2.5
29	2.2.7. Будівництво тролейбусних ліній	м. Київ	2016-2018	2018-2020	Бюджет м.Киева	119 132,8	0	20000,0	0	23181,40	3181,4	Тролейбусні лінії	км	4,2	0	-4,2	0	Будівельні роботи планується розпочати у II півріччі.

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
30	2.2.8. Будівництво транспортних пересадочних вузлів з терміналами	м. Київ	2016-2018	2019-2023	Бюджет м.Києва	3962,1	0	0	0	2104,4	2104,4	Розробка ПКД	од.	2	0	-2	0	Виконувалися проектні роботи, будівельні роботи перенесено на 2019 рік
31	2.2.9. Здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві	м. Київ	2016-2018	2017-2018	Бюджет м.Києва, інші джерела	9089,9	0	125000,0	0	250000,0	9089,9	Зупинки	од.	55	55	0	0	ПЕСР на 2018 рік облаштування зупинок не передбачено
32	2.2.10. Реконструкція трамвайної лінії по вулицях: Дмитрівська та Глибочицька з пересадковими вузлами на Лук'янівській та Контрактовій площах	Подільський та Шевченківський райони м.Києва	2017-2018	2017-2022	Бюджет м.Києва	9367,3	0	55200,0	1407,5	65095,6	9895,6	Коригування ПКД	од.	2	0	-2	0	Термін виконання не наступив

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		в початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
33	2.2.11. Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену	Подільський та Деснянський райони м.Києва	2019-2025	2018-2025	Бюджет м.Києва	131185,6	0	20000,0	0	68096,5	48096,5	Розробка ТЕО	од.	1	0	-1	0,3	ПЕСР на 2018 рік виконання заводу не передбачено. Не погоджено проєкт розпорядження КМДА про внесення змін до розпорядження КМДА від 20.07.2004 № 1312
34	2.2.12. Будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на ж/м Виноградар – Вітряні гори	Подільський та Шевченківський райони м. Києва	2016-2025	2018-2026	Бюджет м.Києва, інші джерела	140583,4	0	1500000,0	5027,8	1579430,6	84458,4	Розробка ТЕО	од.	1	1	0	0,3	
												Розробка ПКД	од.	1	1	0		
												Лінії метро	км	3,7	0	-3,7		
35	2.2.13. Придбання вагонів метрополітену	м. Київ	2016-2025	2018-2025	Бюджет м.Києва	0	0	0	0	0	0	Вагони	од.	-	-	-	0	Відсутні бюджетні призначення. Придбання вагонів метрополітену планується провести у 2020-2025 роках

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		в початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
36	2.2.14. Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену	м. Київ	2008-2020	2008-2024	Бюджет м.Києва, інші джерела	4296275,8	0	10000,0	0	4245035,8	4245035,8	Хімічне зкріплення ґрунтів	п.м	6058,4	3367,0	-2691,4	0	Захід виконується в межах бюджетних призначень
												Автоматична пожежна сигналізація	станцій	49	1	-48		
												Розробка ПКД	од.	1	0	-1		
37	2.2.15. Будівництво та реконструкція вулично-дорожньої мережі	м. Київ	2004-2020	2004-2020	Бюджет м.Києва	1757472,1	399386,5	1118522,1	5594,7	2856491,3	1743563,9	Кількість об'єктів	од.	38	21	-17	8,3	Захід виконується в межах бюджетних призначень
38	2.2.16. Завершення будівництва Подільського мостового переходу	м. Київ	2004-2021	2004-2021	Бюджет м.Києва	10418021,1	6691723,51	7999693,5	87906,8	4818524,2	4106737,5	-	-	-	-	-	11	Здійснювалася передача бюджетних коштів спеціального фонду бюджету м.Києва на 2018 рік від гол. розпор - ДБЖЗ до ДТІ (розп. КМДА №412 від 14.03.2018)

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
39	2.2.17. Будівництво магістралі загальноміського значення: Нивки – Теличка – Бровари	м. Київ	2016-2018	2016-2020	Бюджет м.Києва	0	0	468000,0	0	1170000,0	0	Розробка ПКД	од.	1	0	-1	0	Проект не виконується у зв'язку із відсутністю фінансування та невизначеністю замовника виконання робіт
40	2.2.18. Модернізації системи освітлення міста Києва у 2016-2018 роках	м. Київ	2017-2018	2017-2019	Бюджет м.Києва	135752,4	33668,1	450000,0	42851,4	900000,0	136841,3	Кількість світочок	од.	10151	885	-9266	9,5	ПЕСР на 2018 рік виконання заходу не перед Захід виконується в межах бюджетних призначень
41	2.2.19. Розвиток паркувального простору міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Інші джерела	0	0	459519,6	0	1024667,4	0	Перехоплюючі паркінги	од.	3	0	-3	0	Не вирішені проблемні питання щодо виконання інвестиційних договорів



	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
42	2.2.20. Впровадження автоматизованої системи контролю паркувального простору (АСКПП)	м. Київ	2016-2022	2016-2022	Бюджет м.Києва, інші джерела	199,9	0	10000,0	0	20000,0	199,9	Автоматизована система	од.	1	0	-1	0	Розроблено ТЕО на впровадження автоматизованої системи. Основні заходи перенесені на II півріччя 2018 року
43	2.2.21. Інформатизація міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	298,0	0	65086,0	0	732296,0	298,014	Єдина інформаційно-комунікаційна система (оновлення парку комп'ютерної техніки)	-	-	-	-	0	Відсутні бюджетні призначення на 2018 рік, договори на придбання техніки не укладено

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
44	2.2.22. Впровадження інтелектуальних транспортних систем на вулично-дорожній мережі міста Києва	м. Київ	2016-2018		Бюджет м.Києва	0	0	10000,0	0	22000,0	0	Підключення світлофорних об'єктів до системи ЦПК АСКДР по каналу GPRS	од.	59	59	0	0	Недостатні бюджетні призначення
												Впровадження маршрутів «Зелена хвиля»	од.	10	10	0		
												Підключення камер відеонагляду	од.	2	2	0		
												Встановлення детекторів транспорту	од.	21	21	0		
												Встановлення інформаційних табло	од.	12	12	0		

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		в початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
45	2.2.23. Розвиток Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни)	м. Київ	2016-2018	2017-2020	інші джерела	63391,7	18268,8	73000,0	18268,8	263100,0	63391,7	Оновлення парку спецавтотранспорту	од.	15	15	0	25	У звітному періоді придбано 2 одиниці спецавтотранспорту. Будівництво аварійно-рятувальної станції перенесено на 2019 рік. Капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги завершено у 2017 році.
												Будівництво аварійно-рятувальної станції	од.	1	0	-1		
												Капремонт штучної злітно-посадкової смуги	тис. кв.м	29,3	29,3	0		
46	2.2.25. Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях	м. Київ	2013 -2019	2013 - 2019	Бюджет м.Києва, ДФРР	361102,6	102,0	187110,0	217,7	406609,5	219717,2	Побудовано ділянки дороги	км	0,82	0,001	-0,1	0,1	Роботи виконуються за графіком

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)			
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)					
47	2.3.1. Медико-психологічна адаптація та реабілітація внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції і членів їх сімей	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Заходи мають організаційне, консультативне, медико-психологічне спрямування, додаткового фінансування не потребують										Кількість кабінетів медико-психологічної адаптації	Од.	10	10	0	*	

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
48	2.3.2. Цикл навчання для медичних працівників з подальшою підготовкою спікерів – консультантів з питань вакцинопрофілактики для роботи з населенням, який не містить матеріалів рекламного характеру: «Інвестуй в своє здоров'я. Вакцинація – єдиний ефективний засіб профілактики»	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Заходи мають організаційне та консультативне спрямування, додаткового фінансування не потребують							Підвищення кваліфікації медичних працівників та батьків з питань імунопрофілактики	**	**	**	**	***	За результатами профілактичної роботи медичних працівників загальний обсяг охоплення профілактичними щепленнями населення становив 73,9% запланованого на рік (460348 щеплень). Вакцинацією проти кору охоплено 73%, проти дифтерії (АКДП-3) – 109% запланованого на рік

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
49	2.3.3. Реконструкція з розширенням будівлі міського Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні №2 на вул.Краківській,13 у Дніпровському районі	м. Київ	2017-2018	2017-2019	Бюджет м.Києва	2542743,8	2296447,0	2300000,0	2296447,0	7000000,0	6686947,0	Введення в експлуатацію Центру після реконструкції	Од.	1 у 2021 р.	0	-1	99,8	Термін виконання не настав
50	2.4.1. Молодіжне таборвання	м. Київ	2016-2018	2017-2018	Кошти інвесторів	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	У зв'язку з відсутністю фінансування захід не виконується, показники результативності не заплановані
51	2.4.2. Будівництво спортивного комплексу в парку «Партизанська слава» на вул. Тростянецькій, 60	Дарницький р-н м. Києва	2016-2018	2018-2020	Кошти інвесторів	756,0	756,0	433,2	0	0	0	-	-	-	-	-	0	Укладено договір на виконання містобудівного розрахунку та передпроектні роботи

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
52	2.4.3. Будівництво центру олімпійської підготовки з водних видів спорту – водно-спортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки)	м. Київ	2016-2018	2019-2020	Кошти інвесторів	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	КП «Київський міський центр розвитку міського середовища» ведеться робота з детального плану території Труханового острова
53	2.4.4. Будівництво спортивного комплексу у складі: плавальний басейн, льодова арена, ігровий зал, спортивний зал для занять видами єдиноборств	Деснянський р-н м. Києва	2016-2018	2019-2020	Кошти інвесторів	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	Розпорядженням КМДА від 26.06.2017 №746 визначено ТОВ «АСКАЙ» інвестором будівництва спортивного комплексу на пр.Генерала Ватутіна у Деснянському р-ні

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
54	2.5.1. Демеркурація території ВАТ «Радикал», розташованого на території Деснянського району м. Києва	м. Київ	2016 -2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	0	0	0	0	8500	0	Очищення території	га	5	0	-5	0	Строк виконання не наступив
55	2.5.3. Створення нових зелених зон відпочинку	м. Київ	2016 -2018	2016 -2018	Бюджет м.Києва	107029,5	48414,7	117085,0	15189,8	72000,0	62700,7	Кількість об'єктів капітального ремонту	Од.	47	0	-47	13	Тривалість проектних робіт, експертизи та закупівель
56	2.6.1. Реставрація та реабілітація будівлі з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови театральновидовищного закладу культури «Київський академічний театр оперети» на вул. Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі м.Києва (1 черга)	м. Київ	2011 -2020	2011 -2020	Бюджет м.Києва	116376,2	30493,3	30872,0	8988,4	116754,9	94871,3	-	-	-	-	-	29	



	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
57	2.6.2. Реставрація з пристосуванням під розміщення Державного спеціалізованого мистецького навчального закладу «Київська дитяча школа мистецтв № 2 ім.М.І.Вериківського» об'єкта на вул. Воровського,2 з прибудовою до нього концертної зали	м. Київ	2005 -2019	2005 -2019	Бюджет м.Києва, ДФРР	107257,7	10000,0	10000,0	134,0	117257,7	107391,7	Кількість місць концертної зали	од.	300	0	-300	1	Термін виконання не наступив
58	2.7.1. «Оновлена школа» – зміцнення та вдосконалення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів міста	м. Київ	2016-2018	2017-2018	Бюджет м.Києва	0	0	353466,2	57716,0	433426,1	0	-	-	-	-	-	0	
59	2.8.1. Забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	851870,9	76400,4	76800,0	76400,4	76800,0	851870,0	придбано квартир для розподілу дітям-сиротам	Од.	87	87	-12	100	
60	2.8.2. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016-2018 рр.	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва		136270,5	136400,0	136270,5	775904,7		придбано квартир для розподілу	Од.	673	673	-	100	

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
61	2.8.3. Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Не потребує фінансування, Підсумкова інформація буде надана на кінець звітного року													

ПІ 2.3.1 \* В місті Києві базовим закладом охорони здоров'я із реабілітації учасників антитерористичної операції визначено Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни, на базі якого функціонує Реабілітаційний центр на 60 ліжок для надання медичної та реабілітаційної допомоги учасникам антитерористичної операції з ураженням нервової системи, посттравматичними ураженнями опорно-рухового апарату, в т.ч. спінальної травми, та хворих з психосоматичними розладами внаслідок психотравми. За I кв. 2018 року фахівцями Реабілітаційного центру проведено психологічне консультування – 119 пацієнтам, психологічну діагностику – 62 пацієнтам, психологічну корекцію – 23 пацієнтам, проведено індивідуальне консультування 22 особам. Станом на 01.04.2018 в Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни на реабілітації перебувають 73 учасника АТО. Проведено психологічне групове консультування працівників хоспісного відділення.

На базі Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва функціонує Центр нейрореабілітації учасників АТО на 20 ліжок, де проводиться медична, фізична та психологічна реабілітація пацієнтів. З початку 2018 року в Центрі нейрореабілітації учасників АТО проліковано 61 пацієнт.

Фахівцями Київського міського консультативно-діагностичного центру оглянуто 91 учасник АТО, яким проведено 174 діагностичні обстеження.

В кабінетах медико-психологічної допомоги, які функціонують на базі консультативно-діагностичних центрів, протягом I кварталу 2018 року 460 учасників АТО та 62 члена їх сімей отримали медико-психологічну допомогу.

ПІ 2.3.2 \*\* За результатами профілактичної роботи медичних працівників у першому кварталі 2018 року загальний обсяг охоплення профілактичними щепленнями населення становив 39,2% (247817 щеплень) від запланованого на рік. Вакцинацією проти кору в I кварталі поточного року охоплено 51,8%, проти дифтерії – 37,2% від запланованого на рік.

\*\*\* Відповідно до наказу Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.02.2018 № 103 у лютому 2018 комісією Департаменту охорони здоров'я проведено перевірку стану організації планування та проведення щеплення серед населення в закладах охорони здоров'я комунальної форми власності територіальної громади м. Києва (центрів первинної медико-санітарної допомоги та їх структурних підрозділів амбулаторій сімейної практики (вибірково) та Київської міської студентської поліклініки). За результатами роботи комісії 02.04.2018 в Департаменті охорони здоров'я проведено нараду з керівниками закладів з питань удосконалення організації роботи за даним напрямком. Напрацьовано відповідні завдання, у тому числі посилення санітарно-освітньої роботи медичних працівників з батьками та населенням, які відмовляються від щеплення.