

ЗВІТ

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року за III квартал 2018 року

№	Номер та назва проєкту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проєкту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		в початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	1.1.1. Участь у національних та закордонних виставкових заходах	м. Київ	2016 -2018	2016 – 2018	Бюджет м. Києва	17526,6	7062,5	11914,7	4364,5	26086,6	14758,6	Участь у міжнародних заходах Виготовлення інформаційно-презентаційної продукції	Од. Од.	7 3000	6 3000	- 1 0	36,6	
2	1.2.1. Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних навичок) працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері підготовки та просування інвестиційних і зовнішнь-економічних пропозицій міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Фінансування не потребує						Кількість проведених семінарів/ кількість осіб, які підвищили кваліфікацію	Од./ осіб	5/60	3/55	-2/-5	-		
3	1.3.1. Організація виробництва імпортозаміщуючої продукції	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Власні кошти промислових підприємств	0	0	0	0	0	0	Нові види продукції	Од.	100	35	-65	0	Термін виконання не наступив

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
4	1.3.2. Впровадження енергозберігаючих технологій	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Власні кошти промислових підприємств	0	0	0	0	0	0	Кількість промислових підприємств, на яких впроваджено маловідходні, ресурсозберігаючі технологічних процесів	Од.	20	17	-3	0	Термін виконання не наступив
5	1.4.1. Комплексна термосанация будівель бюджетної сфери м. Києва	м. Київ	2013-2021	2013-2021	Всього Бюджет м.Києва НЕФКО ДФРР	417303,9	70745,3	108891,5 60495,1	46414,8 25750,9	412543,0 227279,8	350066,3 192535,6	заклади	Од.	10	3	-7	42,6	Термін виконання не наступив
6	1.4.4. Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії	м. Київ	2018-2019	2018-2019	Бюджет м.Києва	4654,2	4300,4	9700	1871,5	10053,8	2225,3	Заклади	Од.	9	0	-9	19,3	Роботи виконуються згідно з графіком
7	1.5.1. Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи фінансового планування м. Києва	м. Київ	2015-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	0	0	500,0	0	4000,0	0	Кількість створених ІТС	Од.	1	0	-1	0	У бюджеті Києва на 2018 рік фінансування не передбачено

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
8	1.5.2. Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	10484,8	2995,0	2995,0	70,0	10484,8	7889,8	Кількість створених ІТС	Од.	1	1	0	2,3	Систему створено у 2016 р. Проводиться удосконалення системи
9	1.5.3. Створення інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва»	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	9685,0	1985,0	1985,0	0	9685,0	7700,0	Кількість створених ІТС	Од.	1	1	0	0	Систему створено у 2016 р. Проводиться удосконалення системи
10	1.5.4. Створення програмно-апаратної платформи для надання електронних послуг	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	3967,6	0	600,0	0	4567,6	3967,6	Кількість створених ІТС	Од.	1	1	0	0	Систему створено у 2016 р. Проводиться удосконалення системи
11	1.5.5. Створення інформаційно-аналітичної системи «Електронна медицина»	м. Київ	2015-2018	2015-2018	Бюджет м.Києва	15717,2	597,0	597,0	298,5	15717,2	15418,7	Кількість створених ІТС	Од.	1	1	0	50	Систему створено у 2016 р. Проводиться удосконалення системи
12	1.5.6. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Цифрова освіта»	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	0	0	9700,0	0	9700,0	0	Кількість створених ІТС	Од.	1	0	-1	0	У бюджеті Києва на 2018 рік фінансування не передбачено

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
13	1.5.7. Розробка та впровадження системи оповіщення при надзвичайних ситуаціях	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	3875,0	0	500,0	0	4375,0	3875,0	Кількість створених ІТС	Од.	1	1	0	0	Систему створено у 2016 р. Проводиться удосконалення системи
14	1.5.8. Створення програмно-апаратної платформи «Електронне паркування»	м. Київ	2016-2018	2016 - 2018	Бюджет м.Києва	0	0	500,0	0	2500,0	0	Кількість створених ІТС	Од.	1	0	-1	0	У бюджеті Києва на 2018 рік фінансування не передбачено

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
15	1.6.1. Створення офісів розвитку міських та локальних проектів	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет міста Києва, кошти інвесторів	0	0	4,6	0	4,6	0	-	-	-	-	-	0	Виконання заходу планується на 2019 рік. З метою врахування інтересів громади міста Києва, що стосується просторового розвитку, КП «Київський розвиток» необхідний час для налагодження співпраці з громадськими об'єднаннями
16	2.1.1. Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	м. Київ	2018-2021	2018-2021	Всього Державний бюджет Бюджет м.Києва Інші	8672,1	0	59200,0 53200,0 6000,0	0 0 0	65621,5 53200,0 12396,7 24,8	6421,5 0 6396,7 24,8	Дюкерні переходи Розроблена документація Тимчасові колектори	Од. Од. м	7 у 2021 р. 1 82	0 0 0	-1 -82	0	Термін виконання не наступив Через відсутність учасників торги не відбулись

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
17	2.1.3. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Територія м.Києва, с. Підгірці Обухівського р-ну Київської обл.	2013-2020	2013-2020	Бюджет м.Києва	347092,2	327005,4	10600,0	183,8	30644,9	20228,7	Тверді побутові відходи	Гис. м ³ / рік.	2290,0 у 2019 р	0	-	2	
												Експ.звіт	Од.	1	1	0		
18	2.1.4. Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні	Ж/м Осокорки Північні; м-ни Позняки, Березняки, Харківський та Стара Дарниця м.Києва	1994-2019	1994-2019	Бюджет м.Києва	91286,3	0	0	0	90894,5	90894,5	Водопровід	км	7,3 у 2019 році	-	-	0	У бюджеті Києва на 2018 рік фінансування не передбачено
19	2.1.5. Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія» ПАТ «КІІВЕНЕРГО»	Дарницький р-н м. Києва	2016-2018	2019-2020	Бюджет м.Києва	8821,6	57,9	6200,0	3951,6	9602,8	7354,4	Експертний звіт	Од.	1	0	-1	63,7	

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
20	2.1.6. Встановлення турбоагрегату для вироблення електроенергії та видачі в міській мережі теплової й електричної енергії, заміна котлоагрегатів на філіалі «Завод «Енергія» ПАТ «КІЇВЕНЕРГО»	Дарницький р-н м. Києва	2017-2018	2017-2018	Кошти інвесторів	0	0	0	0	0	0	-		-	-	-	0	У бюджеті Києва на 2018 рік фінансування не передбачено
21	2.1.7. Поводження з твердими побутовими відходами у м. Києві	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Кошти інвесторів	0	0	500000,0	0	500000,0	0	Частка перебоки ТПВ	%	-	-	-	0	Не визначено інвесторів
22	2.1.8. Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівської Слобідки	Солом'янський р-н м. Києва	2005-2019	2005-2019	Бюджет м.Києва	138850,2	0	28038,3	27559,3	120800,0	120321,0	Освоєння коштів	тис.грн	28038,3	27559,3	-479	98,3	

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		в початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
23	2.2.1. Розвиток велосипедної інфраструктури Києва та популяризація велотранспорту	м. Київ	2016-2018	2018-2022	Всього Бюджет м.Києва Власні кошти підприємств	21766,9	0	1330.0	0	22028,4	21766,9	Довжина велосипедних доріжок	км	-	-	-	0	Відповідно до розпорядження КМДА від 13.08.2018 №1019 КК «Київавтодор» проведена підготовка ТЗ для оголошення процедури закупівель проектних робіт

24	2.2.2. Оновлення рухомого складу в рамках реалізації сценаріїв А та В, розроблених експертами Світового Банку, з реорганізації мережі громадського транспорту м.Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва, інші джерела	3116314,5	0	366900,0	192729,0	3227593,4	3227593,4	Придбано транспортних засобів:	од.				52,5	У 2018 р. за діючими договорами можлива поставка 20 трамвайних вагонів (15 од.- ПЕСА та 5 од.- ЕЛЕКТРОН), за які сплачено частково попередню оплату у 2017 р. Необхідні кошти для розрахунків - 688,34 млн грн (наявні призначення - 350,0 млн грн). Бюджетні призначення на придбання тролейбусів у 2018 р. не передбачені. За укладеними у 2017 р. договорами у січні 2018 р. поставлено 2 автобуси, за які частково сплачено передоплату у 2017 р. Через недостатнє фінансування (призначення на придбання автобусів у 2018р. - 1,1 млн грн) розрахунок здійснено за власні кошти підприємства в сумі 3,4 млн грн
												трамваїв	20	2	-18			
												автобусів	2	2	-			

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		в початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
25	2.2.3. Будівництво дворезимної швидкісної рейкової системи Tram-Train: Троєщина – Березняки – Каравасві Дачі	Десянянський та Дніпровський райони міста Києва	2018-2022	2018-2022	Бюджет м.Києва	13726,0	0	3800,0	0	11790,8	7990,8	Розробка ТЕО	од.	1 у 2019 році	0	-1	0	
26	2.2.4. Придбання рухомого складу Tram-Train	м. Київ	2019-2025	Не визначено	Не визначено	0	0	0	0	0	0	Вагони	од.	-	-	-	0	Відсутня проектна документація по об'єкту 2.2.3
27	2.2.5. Будівництво лінії швидкісного тролейбусного сполучення TbRT: Троєщина – Чоколівка	м. Київ	2019-2022	2019-2022	Бюджет м.Києва	0	0	100,0	0	100,0	0	Розробка ПКД	од.	1	0	-1	0	Недостатнє фінансування для закупівлі проектних робіт
28	2.2.6. Придбання рухомого складу для лінії швидкісного тролейбусного сполучення TbRT: Троєщина – Чоколівка	м. Київ	2019-2025	Не визначено	Не визначено	0	0	0	0	0	0	Тролейбуси	од.	-	-	-	0	Відсутня проектна документація по об'єкту 2.2.5
29	2.2.7. Будівництво тролейбусних ліній	м. Київ	2016-2018	2018-2020	Бюджет м.Києва	119 132,8	0	16500,0	0	19681,4	3181,4	Тролейбусні лінії	км	-	-	-	-	Замовником проектних робіт будівельні роботи перенесено на 2019 рік

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		в початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
30	2.2.8. Будівництво транспортних пересадочних вузлів з терміналами	м. Київ	2016-2018	2019-2023	Бюджет м.Києва	3962,1	0	0	0	2104,4	2104,4	Розробка ПКД	од.	2	0	-2	95,3	Ведеться розробка проектної документації
31	2.2.10. Реконструкція трамвайної лінії по вулицях: Дмитрівська та Глибочицька з пересадковими вузлами на Лук'янівській та Контрактовій площах	Подільський та Шевченківський райони м.Києва	2017-2018	2017-2022	Бюджет м.Києва	10515,3	0	26751,0	5892,9	70239,1	14381,0	Коригування ПКД	од.	2	2	0	22,0	Завершено проектні роботи, будівельні роботи плануються проводити у 2019 році
32	2.2.11. Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену	Подільський та Деснянський райони м.Києва	2019-2025	2018-2025	Бюджет м.Києва	131185,6	0	20000,0	0	68096,5	48096,5	Розробка ТЕО	од.	1	0	-1	0	Готується технічне завдання на проектування будівництва Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина з двома електродепо. Процедуру закупівлі проектних робіт планується розпочати у IV кв. 2018 року

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
33	2.2.12. Будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на ж/м Виноградар – Вітряні гори	Подільський та Шевченківський райони м. Києва	2016-2025	2018-2026	Бюджет м.Києва, інші джерела	140583,4	0	1500000,0	6002,6	1579430,6	85432,2	Розробка ТЕО	од.	1	1	0	0,4	Для визначення виконавця будівельних робіт було розміщено оголошення в інформаційно-телекомунікаційній системі «Prozorro» за № UA-2018-01-19-000136с на підставі частини 1 статті 31 З-ну «Про публічні закупівлі», а саме - «неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель» 05.09.2018 торги відмінено. 10.09.2018 повторно оголошено проведення торгів та призначено аукціон на 16.11.2018. Будівельні роботи планується розпочати у ІV кв. 2018 р.
												Розробка ПКД	од.	1	1	0		
												Лінії метро	км	3,7	0	-3,7		

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
34	2.2.13. Придбання вагонів метрополітену	м. Київ	2016-2025	2018-2025	Бюджет м.Києва	0	0	0	0	0	0	Вагони	од.	-	-	-	0	Відсутні бюджетні призначення. Придбання вагонів метрополітену планується провести у 2020-2025 роках
35	2.2.14. Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену	м. Київ	2008-2020	2008-2024	Бюджет м.Києва, інші джерела	4296275,8	0	10000,0	0	4245035,8	4235035,8	Хімічне зкріплення ґрунтів	п.м	6058,4	3367,0	-2691,4	0	У бюджеті Києва на 2018 рік фінансування не передбачено
												Автоматична пожежна сигналізація	станцій	49	1	-48		
												Розробка ПКД	од.	1	0	-1		
36	2.2.15. Будівництво та реконструкція вулично-дорожньої мережі	м. Київ	2004-2020	2004-2020	Бюджет м.Києва	1864598,2	506582,1	937004,6	154148,0	2675073,8	1892217,2	Кількість об'єктів	од.	38	23	-15	16,5	Захід виконується в межах бюджетних призначень
37	2.2.16. Завершення будівництва Подільського мостового переходу	м. Київ	2004-2021	2004-2021	Бюджет м.Києва	10418021,1	66545,0	799693,5	383416,0	4818524,2	4402246,7	Протяжність	км	0,6	0,336	-0,267	48	Роботи виконуються за графіком

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
38	2.2.17. Будівництво магістралі загальноміського значення: Нивки – Теличка – Бровари	м. Київ	2016-2018	2016-2020	Бюджет м.Києва	0	0	0	0	0	0	Розробка ПКД	од.	1	0	-1	0	Проект не виконується у зв'язку із відсутністю фінансування та невизначеністю замовника виконання робіт
39	2.2.18. Модернізації системи освітлення міста Києва у 2016-2018 роках	м. Київ	2017-2018	2017-2019	Бюджет м.Києва	299805,2	197720,9	273456,7	118118,0	373919,9	212107,9	Кількість світочок	од.	10151	3428	-6723	43,2	
40	2.2.19. Розвиток паркувального простору міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Інші джерела	0	0	459519,6	0	1024667,4	0	Перехоплюючі паркінги	од.	3	0	-3	0	Не вирішені проблемні питання щодо виконання інвестиційних договорів
41	2.2.20. Впровадження автоматизованої системи контролю паркувального простору (АСКПП)	м. Київ	2016-2022	2016-2022	Бюджет м.Києва, інші джерела	199,9	0	10000,0	0	20000,0	199,9	Автоматизована система	од.	1	0	-1	0	Розроблено ТЕО на впровадження автоматизованої системи. Основні заходи перенесені на II півріччя 2018 року

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
42	2.2.21. Інформатизація міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	298,0	0	65086,0	0	732296,0	298,014	-	-	-	-	-	0	Проект виконується в межах МЦП «Електронна столиця» і є узагальненим заходом проектів 1.5.1 – 1.5.8

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
43	2.2.22. Впровадження інтелектуальних транспортних систем на вулично-дорожній мережі міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	1984,3	1984,3	1984,3	1984,3	5830,3	5830,3	Підключення світлофорних об'єктів до системи ЦПК АСКДР по каналу GPRS	од.	80	80	0	100	Встановлено 80од. GPRS з придбаних у 2016 році 85 (договір від 20.12.2016 №360/16) Роботи виконувалися за графіком в межах бюджетних призначень
												Впровадження маршрутів «Зелена хвиля»	од.	13	13	0		
												Підключення камер відеонагляду	од.	16	16	0		
												Встановлення детекторів транспорту	од.	21	21	0		
												Встановлення інформаційних табло	од.	20 У 2018 р.	12	-8		

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		в початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
44	2.2.23. Розвиток Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни)	м. Київ	2016-2018	2017-2020	інші джерела	63391,7	18268,8	73000,0	18268,8	263100,0	63391,7	Оновлення парку спецавтотранспорту	од.	6	6	0	25	Будівництво аварійно-рятувальної станції перенесено на 2019 рік
45	2.2.25. Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях	м. Київ	2013 -2019	2013 - 2019	Бюджет м.Києва, ДФРР	366824,0	1026,4	187110,0	27276,6	406609,5	246766,1	Побудовано ділянки дороги	км	1,3	0,222	-1,127	14,5	Роботи виконуються за графіком
46	2.3.1. Медико-психологічна адаптація та реабілітація внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції і членів їх сімей	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Заходи мають організаційне, консультативне, медико-психологічне спрямування, додаткового фінансування не потребують						Кількість кабінетів медико-психологічної адаптації	Од.	10	10	0	*		

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)					
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)							
47	2.3.2. Цикл навчання для медичних працівників з подальшою підготовкою спікерів – консультантів з питань вакцинопрофілактики для роботи з населенням, який не містить матеріалів рекламного характеру: «Інвестуй в своє здоров'я. Вакцинація – єдиний ефективний засіб профілактики»	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Заходи мають організаційне та консультативне спрямування, додаткового фінансування не потребують												Підвищення кваліфікації медичних працівників та батьків з питань імунопрофілактики	**	**	**	**	***	За результатами профілактичної роботи медичних працівників загальний обсяг охоплення профілактичними щепленнями населення становив 98,4% запланованого на рік (631414 щеплень). Вакцинацією проти кору охоплено 86,7%, проти дифтерії (АКДП-3) – понад 100% запланованого на рік

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
48	2.3.3. Реконструкція з розширенням будівлі міського Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні №2 на вул.Краківській,13 у Дніпровському районі	м. Київ	2017-2018	2017-2019	Бюджет м.Києва	5198,3	0	700,0	615,0	5989,3	5813,3	Введення в експлуатацію Центру після реконструкції	Од.	1 у 2021 р.	0	-1	87,8	
49	2.4.1. Молодіжне таборування	м. Київ	2016-2018	2017-2018	Кошти інвесторів	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	Відсутність фінансування Проект втратив актуальність
50	2.4.2. Будівництво спортивного комплексу в парку «Партизанська слава» на вул. Тростянській, 60	Дарницький р-н м. Києва	2016-2018	2018-2020	Кошти інвесторів	756,0	756,0	800,0	552,8	880,0	632,8	-	-	-	-	-	69,1	Кошти спрямовані на містобудівний розрахунок та передпроектні роботи

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
51	2.4.3. Будівництво центру олімпійської підготовки з водних видів спорту – водно-спортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки)	м. Київ	2016-2018	2019-2020	Кошти інвесторів	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	КП «Київський міський центр розвитку міського середовища» завершується робота з детального плану території Труханового острова
52	2.4.4. Будівництво спортивного комплексу у складі: плавальний басейн, льодова арена, ігровий зал, спортивний зал для занять видами єдиноборств	Деснянський р-н м. Києва	2016-2018	2019-2020	Кошти інвесторів	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	Розпорядженням КМДА від 26.06.2017 №746 визначено ТОВ «АСКАЙ» інвестором будівництва спортивного комплексу на пр.Генерала Ватутіна у Деснянському р-ні

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
53	2.5.1. Демеркурація території ВАТ «Радикал», розташованого на території Деснянського району м. Києва	м. Київ	2016 -2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	0	0	0	0	8500	0	Очищення території	га	5	0	-5	0	Оголошено відкриті торги на закупівлю послуг з проектних робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, оброблення, перевезення, утилізації і захоронення ртутевмісних відходів та рекультивациі забруднених територій промислового майданчика ВАТ «Радикал» (в рамках здійснення заходів з демеркурації промислового майданчика ВАТ «Радикал»
54	2.5.3. Створення нових зелених зон відпочинку	м. Київ	2016 -2018	2016 -2018	Бюджет м.Києва	138885,7	80270,9	117085,0	64911,6	72000,0	112422,5	Кількість об'єктів капітального ремонту	Од.	47	0	-47	55,4	Тривалість проектних робіт, експертизи та закупівель

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
55	2.6.1. Реставрація та реабілітація будівлі з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови театральновидовищного закладу культури «Київський академічний театр оперети» на вул. Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі м.Києва (1 черга)	м. Київ	2011 -2020	2011 -2020	Бюджет м.Києва	146644,1	55538,9	30872,0	14044,7	121977,3	105150,0	-	-	-	-	-	45,5	
56	2.6.2. Реставрація з пристосуванням під розміщення Державного спеціалізованого мистецького навчального закладу «Київська дитяча школа мистецтв № 2 ім.М.І.Вериківського» об'єкта на вул. Воровського,2 з прибудовою до нього концертної зали	м. Київ	2005 -2019	2005 -2019	Всього, у т.ч Бюджет м.Києва ДФРР	150824,7	43567,0 10000,0 33567,0	43567,0 10000,0 33567,0	20675,6 9838,9 10836,7	150824,7	127933,3	Кількість місць концертної зали	од.	300 У 2019 році	0	-300	47	

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
57	2.7.1. «Оновлена школа» – зміцнення та вдосконалення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів міста	м. Київ	2016-2018	2017-2018	Бюджет м.Києва	0	0	400955,9	250425,0	834382,0	672307,7	-	-	-	-	-	62,5	
58	2.8.1. Забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	851870,9	76400,4	76800,0	76400,4	76800,0	851870,0	придбано квартир для розподілу дітям-сиротам	Од.	87	87	0	100	
59	2.8.2. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016-2018 рр.	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва		136270,5	136400,0	136270,5	775904,7		придбано квартир для розподілу	Од.	673	673	-	100	
60	2.8.3. Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Не потребує фінансування, Підсумкова інформація буде надана на кінець звітного року													