

### ЗВІТ

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2019-2020 роки з реалізації  
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року за січень – червень 2019 року

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
<b>Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва</b>																	
1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання	місто Київ	2019–2020	2019–2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	9310,00	0,00	18330,00	0,00	Питома вага підприємств, що займалися інноваціями	%	21,5 (розраховується 1 раз на 5 років, за 2019 рік буде опубліковано у травні 2020 року)	-	-	0,00	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені. Фінансування заходів передбачено проектом КМШП сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку 2019–2022 роки, яка знаходиться на затвердженні у Київській міській раді
											Кількість розроблених документів для створення централізованої закупівельної організації (ЦЗО) та створення ЦЗО у формі комунального підприємства	од.	5	0	-1		
											Перелік пріоритетних напрямів та заходів розвитку індустрії 4,0 в м. Києві	од.	1	0	-1		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
												Кількість створених інноваційних структур (Київський інноваційний хаб індустрії моди)	од.	1	0	-1		
												Кількість організацій, які будуть зареєстровані в ІС «Промисловість і наука»	од.	1100	1488	388		
1.2. залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в промисловість міста Києва	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	11500,00	0,00	22500,00	0,00	Кількість створених та впроваджених паспортів промислових об'єктів	од.	50	0	-50	0,00	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені. Фінансування заходів передбачено проектом КМЦП сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку 2019–2022 роки, яка знаходиться на затвердженні у Київській міській раді	
											Кількість створених інформаційних баз інвестиційних проектів у промисловості	од.	1	0	-1			
											Кількість спільних заходів з поглиблення зв'язків між столичними та іноземними підприємствами і науковими установами	од.	2	0	-2			

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3. Зростання обсягів промислового виробництва у місті Києві	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	3225,00	0,00	16330,00	0,00	Кількість розроблених програм виробництва окремих видів продукції	од.	1	0	-1	0,00	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені. Фінансування заходів передбачено проектом КМЦП сприяння розвитку підприємства, промисловості та споживчого ринку 2019–2022 роки, яка знаходиться на затвердженні у Київській міській раді
											Концепція механізму надання фінансової підтримки для виробництва інноваційної продукції промисловими підприємствами	од.	1	0	-1		
											Кількість запланованих конкурсів «Столичний стандарт»	од.	1	0	-1		
											Кількість запланованих заходів з розробки систем менеджменту якості згідно з вимогами міжнародних стандартів ISO 9001 ISO 22000	од.	10	0	-10		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
												Кількість запланованих заходів з надання інформаційної підтримки дипломантам конкурсу «Столичний стандарт якості»	од.	10	0	-10		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
												Кількість примірників бюлетенів про підприємства-дипломанти конкурсу «Столичний стандарт	од.	1000	0	-1000		
1.4. Підтримка виробництва та реалізації експортно орієнтованої продукції киянських промислових підприємств	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	10550,00	0,00	34250,00	0,00	Кількість промислових підприємств, яким було надано фінансову підтримку для виробництва експортноорієнтованої та імпортозамінюючої промислової продукції	од.	10	0	-10	0,0	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені. Фінансування заходів передбачено проектом КМЦП сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку 2019–2022 роки, яка знаходиться на затвердженні у Київській міській раді	
											Кількість інформаційних заходів з підтримки підприємств-дипломантів конкурсу «Кращий експортер року»	од.	6	0	-6			
											Розроблений механізм надання фінансової підтримки для виробництва експортноорієнтованої та імпортозамінюючої промислової продукції	од.	1	0	-1			

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
												Кількість міжнародних виставкових заходів з використанням бренду «Зроблено в Києві»	од.	8	0	-8		
												Кількість запланованих виставок, у тому числі міжнародних, промислової продукції киянських виробників «Зроблено в Києві»	од.	3	0	-3		
												Кількість запланованих конкурсів «Кращий експортер року»	од.	1	0	-1		
												Кількість підприємств, які взяли участь у виставках за кордоном	од.	50	0	-50		
												Кількість надрукованих примірників каталогу «Експортери м.Києва»	од.	200	0	-200		
												Кількість запланованих бізнес-форумів	од.	1	0	-1		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
											Кількість розроблених пропозицій щодо надання та забезпечення страхової підтримки промисловим підприємствам	од.	1	0	-1		
											Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця	тис. грн	78	31	-46,8		
1.5. Розробка концепції індустріального парку в рамках проекту «Промисловий вузол «Київська бізнес – гавань»	місто Київ, Київська область	2019-2020	2019,00	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	Розроблена концепція індустріального парку «Київська бізнес-гавань»		так	ні	0	0,00	Досягнення показника заплановано на кінець 2020 року. Надано дозвіл на відведення 4 земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування промислового вузла. ДЕЙ підготовлено документи для проведення відкритих торгів для закупівлі послуг з дослідження та розробки Концепції на суму 1000,0 тис. грн.
1.6. Просування Києва як туристичного центру (шляхом участі у міжнародних виставкових заходах, презентаціях та проведення PR-заходів)	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	2769,30	2769,30	15000,00	1780,38	35250,00	1780,38	Кількість міжнародних виставкових заходів, у яких взято участь	од.	15	5	-10	11,87	Роботи виконуються в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показників заплановано на кінець 2019 року.
											Кількість проведених рекламних кампаній на зовнішніх носіях в провідних туристичних центрах світу та в мережі інтернет	од.	10	1	-9		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
												Кількість проведених зустрічей з туристичними операторами та презентацій туристичних можливостей міста Києва	од.	12	10	-2		
1.7. Розвиток туристичної інфраструктури міста Києва	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	2153,51	2153,51	6750,00	796,44	13000,00	796,44	Кількість створених туристично-інформаційних центрів з інфраструктурою	од.	1	0	-1	11,80	Роботи виконуються в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показників заплановано на кінець 2019 року.	
											Кількість створених носіїв туристичної навігації	од.	100	0	-100			
											Кількість створених зупинок туристично-екскурсійного транспорту	од.	15	0	-15			
1.8. Розширення мереж громадських вбиралень та будівництво інженерних мереж	місто Київ	2013-2025	2013-2025	Бюджет міста Києва	7103,70	2680,40	3771,10	169,80	8224,70	4194,50	Кількість пунктів підключення громадських вбиралень модульного типу	од.	14	0	-14	4,50	Роботи виконуються в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. На 2019 рік передбачено фінансування для реалізації 4 пунктів під-ключення. Проведено експертизу по 2 об'єктам.	
1.9. Створення Центру публічної комунікації та інформації	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	2260,00	2260,00	6306,50	1588,40	12966,20	1588,40	Частка мешканців міста, що схвалюють діяльність міського голови (за результатами соціологічного опитування)	% «схвалюю»	30 (за результатами 2019 р.)	-	-	25,19	Роботи виконуються в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показників заплановано на кінець 2019 року.	

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
												Частка мешканців міста, що схвалюють діяльність виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (за результатами соціологічного опитування)	% «схвалюю»	32 (за результатами 2019 р.)	-	-		
												Кількість унікальних відвідувачів цифрової платформи «Вечірній Київ»	тис. відвідувачів/рік	20 (за результатами 2019 р.)	-	-		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.10. Створення сервісної мережевої інфраструктури	місто Київ	2017-2020	2017-2019	Бюджет міста Києва	281048,40	119944,90	120054,10	0,00	488199,90	161103,50	Кількість об'єктів сервісної мережевої інфраструктури	од.	375	0	-375	0,00	Досягнення показників заплановано на кінець 2020 року. Укладено договір на 119944,9 тис. грн «Створення, розвиток та суп-роводження сервісної мережевої інфраструктури» (III черга).
1.11. Створення електронної бази технічної документації на об'єкти нерухомого майна	місто Київ	2017-2020	2017-2022	Бюджет міста Києва	990,70	0,00	6000,00	0,00	40000,00	9897,56	Кількість справ, внесених до електронної бази технічної документації на об'єкти нерухомого майна комунальної власності територіаль-ної громади міста Києва	од.	10000 (на кінець 2019 р.)	0	-10000	0,00	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені.
<b>Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва</b>																	
2.1. Реконструкція теплових мереж	місто Київ	2019-2020	2015-2020	Бюджет міста Києва	6933,10	6933,10	124236,80	560,20	1180000,00	3075,10	Частка втрат води від подачі в мережі	%	12,1 (у 2019 р.)	0,00	-12,1	0,45	Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. По 10 об'єктах укладено договори на коригування та розробку ПКД, проводяться проєктні роботи
2.2. Капітальний ремонт теплових мереж	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	214209,75	194629,86	272161,80	43031,50	320000,00	43031,50	Частка втрат води від подачі в мережі	%	10	0,00	-10	15,81	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року. По 19 об'єктам розроблено ПКД; по 10 – ведуться проєктні роботи

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
2.3. Ремонт, оновлення та розбудова електричних і теплових інженерних мереж (включаючи оптимізацію схеми енергопостачання міста)	Деснянський район міста Києва	2019-2020	2018-2023	Бюджет міста Києва	134044,35	134044,35	145500,00	33601,74	177641,00	33601,74	Протяжність електричних мереж	км	14,4 (у 2020 році)	0,00	-14,40	23,09	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника передбачено на кінець 2020 року. Затверджено ТЗ, отримано експертні звіти та укладено договір на розроблення ПКД. Визначено підрядників для виконання будівельно-монтажні робіт.	
											Протяжність теплових мереж	км	1 (у 2020 році)	-	-1			
2.4. Альтернативне водопостачання (будівництво артезіанських свердловин та боветних комплексів)	місто Київ	2016-2021	2016-2020	Бюджет міста Києва	49323,00	10213,20	19998,20	392,80	131347,70	674,70	Кількість відновлених боветних комплексів	од.	14	0	-14	1,96	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. На 2019 рік бюджетом міста Києва передбачено будівництво 2 артезіанських свердловин та 5 боветів. Розроблено ПКД; визначено виконавця будівельних робіт; укладено договори; оформлялися дозвільні документи для початку будівництва.	
2.5. Відновлення основної магістральної системи водовідведення та водопостачання міста Києва	місто Київ	1993-2024	1993-2023	Усього, у т.ч.	3034569,40	334,10	571978,50	28407,80	1793570,50	1262249,00	Кількість реконструйованих дюкерів	од.	1 (у 2020 р.)	0,0	-1,00	4,97	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника передбачено на кінець 2020 року. Укладено договір на проектні роботи.	
				Бюджет міста Києва			571978,50	28407,80	1562080,20	1030758,70	Протяжність каналізаційних мереж	км	1,1 (у 2019 р.)	0,0	-1,1			Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року. Проводяться роботи з будівництва та реконструкції мереж водовідведення та водопостачання.
				Державний бюджет (ДФРР)					231458,60	231458,60								
				Інші джерела					31,70	31,70	Ступінь готовності проектної документації (ТЕО)	%	50 (у 2019 р.)	-	-			Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року. Розроблено ТЗ на проектування, укладено договір на технічне обстеження стану колектора

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.6. Будівництво та реконструкція об'єктів інженерної мережі	місто Київ	2019-2020	2007-2020	Бюджет міста Києва	233073,30	0,00	92675,60	4598,80	330624,50	23835,40	Кількість побудованих та реконструйованих об'єктів інженерної мережі	од.	13 (у 2020 році)	0,00	0,00	4,96	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік.

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.7. Реконструкція, модернізація та заміна застарілих і зношених ліфтів (в т. ч. диспетчерських систем)	місто Київ	2011-2020	2018-2021	Бюджет міста Києва	343277,40	27679,70	369034,70	127547,50	250000,00	195072,60	Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років	%	25 (на кінець 2019 р.)	-	-	34,56	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року. Введено в експлуатацію перехідних 129 ліфтів/98 об'єктів; ведуться роботи на перехідних 114 ліфтах/88 об'єктів; погоджено завдання на проєктування по 71 об'єкту
											Частка диспетчеризованих ліфтів	%	81 (на кінець 2019 р.)	-	-		
2.8. Інженерний захист територій та протизусувні роботи	місто Київ	2007-2021	2007-2021	Бюджет міста Києва	186256,90	5516,90	76716,50	3761,00	240500,00	117766,20	Кількість зсувонебезпечних ділянок	од.	128 (на кінець 2019 р.)	0,00	-128	4,90	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. У бюджеті міста Києва передбачено кошти на виконання робіт по 13 об'єктах
2.9. Впровадження енергозберігаючих технологій для ефективного використання енергетичних ресурсів багатоквартирних житлових будівель у Дарницькому районі	Дарницький район міста Києва	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	0,00	0,00	96200,00	0,00	Зниження витрат електричної енергії	кВт год/рік	7 064 932,48 (у 2019 році)	0	0	-	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені.
											Зниження витрат теплової енергії	тис. Гкал	5 557,87 (у 2019 році)	0	0		
											Очікувана економія енергоносіїв	грн/рік	8 921,4	0	0		
2.10. Комплексна термомодернізація будівель бюджетної сфери міста Києва	місто Київ	2012-2020	2017-2020	Усього, у т.ч.:	375829,60	0,00	27697,30	11024,60	1018201,20	353352,09	Обсяги спожитої теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва	тис. Гкал	987,00	346,60	640,40	39,80	Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року.
				Бюджет міста Києва		0,00	27697,30	10706,10	0,00	183087,10							
				Державний бюджет (ДФРР)		0,00	0,00	0,00	0,00	27741,90							
				Інші джерела - МФО (НЕФКО)		0,00	0,00	318,50	0,00	142523,09							

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.11. Реконструкція центральних теплових пунктів	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	78051,70	13287,00	50400,00	1143,60	100000,00	64435,60	Частка ЦТП, термін експлуатації яких перевищує 25 років	%	47,35 (за 2019 рік)	-	-	2,27	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. У бюджеті міста Києва на 2019 рік заплановано кошти на 6 ЦТП. Розроблено ПКД на 2 об'єкта.
2.12. Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії	місто Київ	2018-2020	2018-2020	Бюджет міста Києва	5988,80	0,00	44000,00	0,00	84000,00	5988,80	Обсяг спожитої теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва	тис. Гкал	320,50	227,30	93,20	-	Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року. Узгоджується перелік об'єктів.
2.13. Капітальний ремонт та реконструкція котельень	місто Київ	2019-2020	2014-2020	Бюджет міста Києва	22277,80	1000,00	26470,00	0,00	306000,00	19867,80	Частка котельень з сучасним обладнанням	%	50 (за 2019 рік)	-	-	0,00	Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року. Проводились нові конкурсні торги з визначення генеральної підрядної організації
2.14. Встановлення індивідуальних теплових пунктів	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	Рівень оснащеності житлового фонду індивідуальним і тепловими	%	30	-	-	-	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені.
2.15. Модернізація систем освітлення будівель бюджетної сфери міста Києва	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Інші	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Обсяги спожитої електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва	млн.кВт/год	2104	0	-2104	-	Проект завершено в 2017 році
2.16. Будівництво та реконструкція мостів і шляхопроводів	місто Київ	2019-2020	2004-2021	Бюджет міста Києва	7489067,70	26685,30	1046006,60	411888,80	20880630,70	6386772,90	Кількість об'єктів будівництва та реконструкції мостів та шляхопроводів	од	13	0	-13	39,38	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року.

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.17. Капітальний ремонт мостів і шляхопроводів	місто Київ	2019-2020	2007-2021	Бюджет міста Києва	1229856,00	730593,00	357581,10	7806,90	2505939,10	174251,16	Кількість об'єктів капітального ремонту мостів і шляхопроводів	од	20	0	-20	2,18	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року.
											Площа відремонтованих мостів та шляхопроводів	тис.м <sup>2</sup>	47,9	0	-47,9		
2.18. Будівництво та реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва	місто Київ	2019-2020	2007-2023	Бюджет міста Києва	2694799,90	400425,60	534242,30	40283,00	19230890,80	1470661,60	Кількість об'єктів будівництва та реконструкції вулично-шляхової мережі міста Києва	од	36	0	-36	7,54	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року.
											Довжина побудованої та реконструйованої вулично-шляхової мережі міста Києва	км	5,65	0,00	-5,65		
2.19. Впровадження інтелектуальної транспортної системи вулично-дорожньої мережі міста Києва (I черга)	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	0,00	0,00	173920,00	0,00	Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод	%	10	-	-	-	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені
											Зменшення загиблих від дорожньо-транспортних пригод	%	30	-	-		
2.20. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення міста Києва з заміною	місто Київ	2018-2028	2018-2028	Бюджет міста Києва	437630,70	124923,30	764591,20	9430,50	1149140,00	344294,60	Кількість замінених світильників з ртутними лампами	од	4171	61	-4110	1,23	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року.

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
Кисва з замінено ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники											Кількість замінених світильників з натрієвими лампами	од	1200	63	-1137		
											Кількість встановлених світлодіодних світильників на нових об'єктах будівництва	од	5371	0	-5371		
2.21. Будівництво велосипедних доріжок в місті Києві	місто Київ	2007-2021	2007-2021	Бюджет міста Києва	21766,90	0,00	31000,00	0,00	200908,20	21766,90	Кількість об'єктів будівництва	од	4	0	-4	0,00	Досягнення показника заплановано на 2020 рік
											Довжина побудованих велосипедних доріжок, км	км	22,9 (у 2020 році)	0	-22,9		
2.22. Реконструкція мережі швидкісного рейкового транспорту міста Києва на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від ж/м Троєщина – ж/м Березняки до станції Караваєві Дачі з заїздом у трамвайне ДЕПО ім. Шевченка	Деснянський та Дніпровський райони міста Києва	2019-2020	2018-2025	Всього, у т.ч.:	14625,80	7990,80	0,00	0,00	432000,00	7990,80	Середньоденна кількість пасажирів нерейкового громадського транспорту	пасажирів/транспортний засіб	1015 (за 2019 рік)	0	-1015	-	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені
				Бюджет міста Києва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				Державний бюджет	14625,80	7990,80	0,00	0,00	432000,00	7990,80							
				Інші джерела	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
											Частка перевезень автобусами малої місткості від загальної кількості пасажирських перевезень	%	24 (за 2019 рік)	0	-24		
2.23. Реконструкція трамвайних ліній	місто Київ	2016-2023	2016-2023	Бюджет міста Києва	630944,50	204337,20	110000,00	2800,00	1571585,40	53176,30	Протяжність трамвайних ліній	км	3,6 (у 2020 році)	0,0	-3,6	2,55	Досягнення показника заплановано на 2020 рік.
2.24. Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену	Солом'янський, Шевченківський та Деснянський райони міста Києва	2008-2026	2008-2026	Бюджет міста Києва	14577,60	0,00	0,00	0,00	992300,00	5031,30	Ступінь розроблених проектів	%	100	-	-	-	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені.

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.25. Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі	Подільський район міста Києва	2019-2020	2016-2023	Бюджет міста Києва	6121287,30	0,00	110000,00	1892,50	11186617,60	2681,172,0	Ступінь будівельної готовності	%	28	-	-	1,72	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
2.26. Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина – Трощина з основним та другим електродепо	Деснян-ський, Дніпров-ський Шевченківський та Солом'янський райони міста Києва	2018-2025	2018-2025	Бюджет міста Києва	131185,60	0,00	0,00	0,00	50360300,00	48096,50	Ступінь розроблення ТЕО	%	100	-	-	-	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені
											Ступінь розроблення проекту	%	100	-	-		
2.27. Придбання вагонів метрополітену	місто Київ	2020-2025	2020-2025	Бюджет міста Києва	118023,20	0,00	0,00	0,00	780000,00	0,00	Кількість придбаних вагонів метрополітену	од	20 (у 2020 році)	0	-	-	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені. Досягнення показника заплановано на 2020 рік
2.28. Будівництво тролейбусних ліній	місто Київ	2019-2020	2016-2022	Бюджет міста Києва	118023,20	0,00	0,00	0,00	220000,00	2686,20	Середньоденна кількість пасажирів нерейкового громадського транспорту	пасажирів/транспортний засіб	1015 (за підсумками року)	-	-	-	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені. Досягнення показника заплановано на 2020 рік.
											Протяжність тролейбусних ліній	км	4,2 (у 2020 році)	-	-		
2.29. Будівництво тролейбусної лінії від ж/м Трощина до Севастопольської площі та	Деснянський та Дніпровський райони міста Києва	2019-2020	2016-2022	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	Частка перевезень автобусами малої місткості від загальної	%	24	-	-	-	Виконання проекту заплановано у 2020 році

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
реконструкція тролейбусної лінії від пр.Генерала Ватутіна до станції метро Дарниця з організацією відокремленої лінії автобусного та тролейбусного руху											кількості пасажирських перевезень						
2.30. Оновлення рухомого складу наземного громадського транспорту з урахуванням рекомендацій експертів Світового Банку з реорганізації мережі громадського транспорту міста Києва	місто Київ	2019-2021	2019-2023	Бюджет міста Києва	2099193,40	1495293,40	3327000,00	99314,40	6654000,00	99314,40	Середній рівень зносу рухомого складу трамваїв	%	<80	80	-	2,99	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
											Середній рівень зносу рухомого складу тролейбусів	%	<55	58	-3		
											Середній рівень зносу рухомого складу автобусів	%	<65	72	-7		
2.31. Здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві	місто Київ	2019-2020	2018-2022	Бюджет міста Києва	21084,80	17953,70	25000,00	3437,30	55000,00	6076,60	Середньоденна кількість пасажирів нерейкового громадського транспорту	пасажирів/транспортний засіб	1015 (за 2019 рік)	0	-1015	13,75	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
2.32. Створення міського кризового центру для жертв домашнього насильства та жертв торгівлі людьми	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	3500,00	0,00	5650,00	0,00	Кількість соціально-захисених мешканців	осіб	50 (у 2020 році)	-	-	0,00	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені. Досягнення показника заплановано на кінець 2020 року.

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.33. Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	76400,00	0,00	0,00	0,00	235525,00	0,00	Кількість придбаних квартир	од.	120	0	-120	-	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені.
2.34. Відкриття нових дитячих будинків сімейного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	місто Київ	2018-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	4855,10	1498,00	5000,00	1498,00	10000,00	3044,20	Питома вага дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей цієї категорії	%	92,8	90,0	-2,8	29,96	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.
2.35. Придбання соціального житла для перебуваючих на соціальному квартирному обліку	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	10393,50	0,00	0,00	0,00	106590,00	0,00	Кількість придбаних квартир для перебуваючих на соціальному квартирному обліку	од.	44	0	-44	-	Бюджетом міста Києва кошти на 2019 рік не передбачені
2.36. Придбання житла для потребуючих поліпшення житлових умов, у т.ч. проживаючих у непридатних для проживання (аварійних) приміщеннях	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	2207122,00	89983,30	100000,00	89983,30	593750,00	89983,30	Кількість придбаних квартир для потребуючих поліпшення житлових умов	од.	200	65	-135	89,98	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік.
2.37. Будівництво доступного житла для черговиків квартирному обліку	місто Київ	2019-2021	2016-2021	Усього, у т.ч.:	0,00	0,00	194106,20	0,00	313687,50	0,00	Кількість збудованих квартир, всього, у т.ч.:	од.	100	0	-100	0,00	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. На 2019 рік бюджетом міста

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
				Бюджет міста Києва	0,00	0,00	100000,00	0,00	125475,00	0,00	за схемою 70/30	од.	50	0	-50	Київ передачено кошти на 2 об'єкти. Будівельні роботи не велись. Розпочато роботи по формуванню списків громадян, що мають право отримати житло за цією програмою.	
				Інші джерела - кошти населення	0,00	0,00	94106,20	0,00	188212,50	0,00	Обсяги коштів, залучених від населення на будівництво квартир, всього, у т. ч.:	тис. грн	94106,20	0,00	-94106,20		
											за схемою 70/30	тис. грн	54895,30	0,00	-54895,30		
											за схемою 50/50	тис. грн	39210,90	0,00	-39210,90		
2.38. Будівництво житла для надання в оренду	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	0,00	0,00	1032500,00	0,00	Кількість збудованих квартир для надання в оренду	од.	400	0	-400	-	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені.
2.39. Формування фонду муніципального житла для тимчасового проживання	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	0,00	0,00	126378,00	0,00	Кількість збудованих квартир для формування фонду муніципального житла для тимчасового проживання	од.	60	0	-60	-	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені.
2.40. Запровадження послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю та/або психічними розладами	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	276,40	276,40	13000,00	276,40	16000,00	276,40	Кількість створених відділень підтриманого проживання	од.	3	0	-3	2,13	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.
2.41. Створення відділень денного догляду та реабілітації для дітей з інвалідністю	місто Київ	2019-2020	2019	Бюджет міста Києва	121,70	121,70	5354,00	121,70	5354,00	121,70	Кількість створених відділень денного догляду	од.	2	0	-2	2,27	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.
2.42. Реконструкція Київської міської клінічної лікарні № 6	місто Київ	2018-2022	2018-2022	Усього, у т.ч.:	6373,20	29,80	130000,00	3509,20	350000,00	5139,10	Обсяг виконання робіт	%	25,00	0,00	-25,00	2,70	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік.

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
з розміщенням лікарні швидкої допомоги (Правобережна) на пр. Комарова, 3 у Солом'янському районі				Бюджет міста Києва	6346,80	16,50	130000,00	3495,90	350000,00	5112,70							Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.
				Інші джерела - кошти підприємств	26,40	13,30	0,00	13,30	0,00	26,40							
2.43. Реконструкція з розширенням будівлі міського Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні № 2 на вул. Краківській, 13 у Дніпровському районі	місто Київ	2018-2022	2018-2022	Бюджет міста Києва	7405,70	1322,50	5000,00	2,70	232850,40	5853,10	Обсяг виконаних робіт	%	25,00	2,50	-22,50	0,05	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. Відновлені роботи з виготовлення ПД.
2.44. Будівництво багатoproфільної лікарні на території житлового масиву Тросцина на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської у Деснянському районі	Деснянський район міста Києва	2019-2020	2018-2022	Бюджет міста Києва	144,50	0,00	5000,00	0,00	760000,00	114,50	Обсяг виконаних робіт	%	25	0,04	-24,96	0,00	Проводилася підготовка документації для визначення на конкурсних засадах проєктної організації.
2.45. Створення мережі закладів охорони здоров'я крокової доступності	місто Київ	2019-2020	2019-2025	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	59452,90	1000,00	178964,80	0,00	Кількість створених амбулаторій	од.	6	0	-6	1,68	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Здійснювалися заходи щодо передачі функцій замовника реконструкції приміщення.
											Середні строки лікування на ліжках у стаціонарах	днів	8,7	0	-8,7		
2.46. Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES	місто Київ	2017-2021	2017-2021	Усього, у т.ч.:	435936,82	83557,58	248638,12	80754,28	796819,44	433133,52	Частка людей, які живуть з ВІЛ (від оціночної чисельності), які знають свій ВІЛ-статус	%	81,2	-	-	32,48	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
				Бюджет міста Києва	34069,71	7980,04	46665,72	5176,74	114220,38	31266,41	Частка людей, які знають свій позитивний ВІЛ-статус, отримують лікування	%	90	-	-		
				Державний бюджет	133574,01	30480,88	0,00	30480,88	175668,38	133574,01	Частка людей, які живуть з ВІЛ і отримують лікування, мають пригнічене вірусне навантаження	%	90	-	-		
				Інші джерела	268293,10	45096,66	201972,40	45096,66	506930,68	268293,10							
2.47. Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів	місто Київ	2019-2020	2017-2020	Усього, у т.ч.:	435 936,82	83 557,58	190600,00	119 293,60	982 777,00	433 133,52	Частка шкіл дитячо-юнацького спорту м.Києві, які мають власні навчально-тренувальні бази	%	20	27	.+7	62,0	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік.
				Державний бюджет (кошти ДФРР)	52 116,20	42 857,60	0,00	0,00	52 116,20	9 258,60							
				Бюджет міста Києва	370 914,80	73 422,90	190600,00	119 290,00	930 660,80	178 795,60							
				Інші джерела	122,60	3,60	0,00	3,60	0,00	122,60							

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.48. Демеркурація території ВАТ «Радикал»	Лівобережна частина міста Києва	2019-2025	2019-2025	Державний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	847000,00	0,00	Розроблена проектна документація демеркурації промислового майданчика ВАТ «Радикал»	од.	1 (у 2020 році)	-	-	-	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені. Фінансування проектних робіт з демеркурації промислового майданчика ВАТ «Радикал» планується за рахунок коштів Міського фонду охорони навколишнього природного середовища. Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2019 році» знаходиться на розгляді у Київській міській раді з 12.04.2019 №08/231 1421/пр
2.49. Технічне переоснащення філіалу «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі міста Києва в частині системи очищення димових газів	Дарницький район міста Києва	2017-2020	2011-2021	Бюджет міста Києва	8821,60	0,00	3593,70	0,00	673309,70	7354,40	Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	18,4 (за 2019 рік)	0,00	-18,40	0,00	Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. Розробляється ПКД. Відсутнє фінансування для закупівлі обладнання та виконання будівельно-монтажних робіт
2.50. Зелене місто киянам	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	45839,50	45839,50	160000,00	19018,60	340000,00	19018,60	Забезпеченість зеленими зонами загального користування	м.кв/ мешканця	22,6 (в цілому за 2019 рік)	22,17	-0,43	11,90	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. Тривають підготовчі процедури.
2.51. Реконструкція полігону твердих побутових відходів № 5 з метою забезпечення його закриття та	місто Київ, територія населених пунктів Обухівського та Києво-Свято-	2013-2021	2013-2021	Усього, у т.ч.:	334228,70	0,00	202426,20	48012,40	350277,90	93131,90	Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально	%	6,1 (за 2019 р.)	12,00	5,90	23,72	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.
				Бюджет міста Києва	333963,80	0,00	202426,20	48012,40	350013,00	92867,00							

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
звернення на подальшої рекультивції	Київська, Солом'янського районів Київської області			Інші джерела	264,90	0,00	0,00	0,00	264,90	264,90	Середній відведений місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму)						
2.52. Будівництво ТЕЦ на альтернативному паливі у Деснянському районі	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	4000,00	0,00	40000,00	0,00	Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	10 (у 2020 році)	-	-	0,00	У 2019 році передбачено захід «Будівництво сміттєпереробного комплексу». Необхідно внести зміни до Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року в частині зміни проекту
2.53. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	20000,00	0,00	115000,00	0,00	Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) середній по місту		Високий (в цілому за 2019 рік)			0,00	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. Розроблювався проєкт технічних вимог для проведення закупівлі на придбання обладнання та послуг
2.54. Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Усього, у т.ч.:	0,00	0,00	42200,00	600,11	55500,00	600,11	Частка роздільно зібраних ТПВ за двох контейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ)	%	6,00	5,00	-1,00	1,42	У бюджеті міста Києва кошти на 2019 рік не передбачено. Виконання здійснювалось за рахунок коштів підприємств сфери поводження з відходами
				Бюджет міста Києва	0,00	0,00	42200,00	0,00	55500,00	0,00							
				Інші джерела			0,00	600,11		600,11							

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.55. Збережемо природу для нащадків	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	4 000,00	0,00	10000,00	0,00	Площа земель природо-заповідного фонду	тис.га	16,9 (в цілому за 2019 рік)	0,00	-16,90	0,00	Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. Проект рішення КМР «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2019 році», подано на розгляд до постійних комісій Київської міської ради (від 12.04.2019 № 08/231-1421ПР).
2.56. Будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" у Печерському та Шевченківському районах	Печерський та Шевченківський район міста Києва	2018-2019	2018-2019	Бюджет міста Києва	347977,30	75299,30	314268,40	179444,40	274591,70	240530,70	Кількість об'єктів	од.	1	0	- 1	57,10	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. Роботи виконуються згідно з проектною документацією.
2.57. Розробка та реалізація концепції «Київські парки»	місто Київ	2017-2020	2017-2020	Бюджет міста Києва	79024,90	8305,10	441048,00	16321,30	1418695,40	79024,90	Площа озеленення	га	63,25	31,62	-49,99	3,7	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.
											Площа твердого покриття (алеї, доріжки, майданчики)	га	31,70	15,80	-49,80		
2.58. Розвиток територій міста (Створення комфортних умов перебування у міському парку «Володимирська гірка» для мешканців та гостей міста Києва)	місто Київ	2012-2019	2019-2020	Бюджет міста Києва	232943,10	160968,50	90000,00	44645,70	142864,40	147378,90	Площа озеленення	кв. м	63408 (на кінець 2019 року)	0,0	-63408,0	49,61	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Ведення об'єкту в експлуатацію заплановано у 2020 році.
											Площа твердого покриття (алеї, доріжки, майданчики)	кв. м	10354 (на кінець 2019 року)	0,0	-10354,0		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.59. Створення громадського простору в історичній частині Подільського району міста Кієва	Подільський район міста Кієва	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Кієва	0,00	0,00	18314,20	0,00	145205,600	0,00	Поліпшення комфортного життя мешканців	тис. осіб	400 (у 2019 р.)	0	-400	0,00	Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. Здійснюється розроблення ПКД.
2.60. Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на пр. Перемоги, 32	місто Київ	2017-2021	2019-2021	Усього, у т.ч.:	565897,90	20484,30	444000,00	47121,50	1725273,80	277673,60	Рекреаційна смінь	кількість відвідувань/день	3700 (у середньому за рік)	-	-	10,6	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.
				Бюджет міста Кієва	565611,90	20222,80	444000,00	46860,00	1725273,80	277387,60							
				Інші джерела	286,00	261,50	0,00	261,50	0,00	286,00							
2.61. Модернізація існуючого притулку та створення нового Центру захисту тварин	місто Київ	2019-2025	2017-2025	Бюджет міста Кієва	4368,10	3100,00	25000,00	0,00	140000,00	10305,60	Кількість проведених стерилізацій безпритульних тварин (до кількості тварин, що були зареєстровані в базі протягом звітного періоду)	%	100 (на кінець 2019 р.)	-	-	0,00	Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. Триває процедура землевпорядкування.
											Частка прилаштованих безпритульних тварин у загальній кількості тих, що зареєстровані в базі (станом на кінець звітного періоду)	%	55 (на кінець 2019 р.)	-	-		
											Співвідношення кількості місць у притулках для безпритульних тварин до загальної кількості таких	%	30 (на кінець 2019 р.)	-	-		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.62. Автоматизація процесу подачі документів	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	6500,00	0,00	12000,00	0,00	Середній час очікування заявника у черзі ЦНАП	хвилин	15-20	20	0	0	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені.
											Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді, до загального переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП у м. Києві (станом на кінець звітного періоду)	%	10	3,3	-6,7		
											Сумарна кількість звернень за наданням адміністративних послуг (станом на кінець звітного періоду)	відвідувань/день	7000	7503	503		
											Частка позитивних відгуків від громадян та відвідувачів ЦНАП у порівнянні з попередніми періодами (за рахунок зворотного зв'язку)	%	70	74	4		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
2.63. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Усього, у т.ч.:	401936,70	833,70	338849,70	89507,70	748567,90	160984,60	Розгалуженість (збільшення кількості) ЦНАП, за рахунок кіосків самообслуговування	шт.	20	0	-20	26,42	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік	
				Бюджет міста Києва	401936,70	833,70	338849,70	89394,10	748567,90	159998,10	Кількість побудованих закладів дошкільної освіти	од.	1	0	-1			
				Інші джерела	0,00	0,00	0,00	113,60	0,00	986,50	Кількість реконструйованих закладів дошкільної освіти	од.	11	0	-11			
2.64. Розвиток мережі закладів загальної середньої освіти	місто Київ	2016-2021	2016-2023	Усього, у т.ч.:	1565123,20	23878,50	524168,90	274009,80	3531159,50	786175,60	Кількість побудованих закладів загальної середньої освіти	од.	0	0	0	52,28	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік	
				Державний бюджет	63678,80	6227,70	3685,80	3200,90	66728,90	60259,50	Кількість реконструйованих закладів загальної середньої освіти	од.	4	0	-4			
				в т.ч. ДФРР	63042,30	112,00	0,00	0,00	63043,10	57058,60	Кількість створених навчально-практичних центрів	од.	4	0	-4			
				Бюджет міста Києва	1501444,40	17650,80	520483,10	270393,30	3464430,60	723318,10	Кількість ігрових майданчиків	од.	2500	0	-2500			
				Інші джерела	0,00	0,00	0,00	415,60	0,00	2598,00								
2.65. Створення новітніх навчально-практичних центрів з підготовки фахівців за галузевим спрямуванням для забезпечення потреб ринку праці	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	4700,00	0,00	7100,00	0,00	Кількість створених навчально-практичних центрів	од.	4	0	-4	0,00	Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.	
2.66. Модернізація відкритого освітнього простору закладів дошкільної освіти в	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	10726,30	2770,10	219200,00	0,00	Кількість ігрових майданчиків	од.	2500	0	-2500	25,80	Захід буде реалізовуватися у II півріччі 2019 року. Відповідно до ст. 35 Бюджетного Кодексу	

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
рамках освітньої реформи											Кількість тьшових навісів	од.	2500	0	-2500	України до Антимонопольного комітету України направлено повідомлення про нову державну допомогу (вимога Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання»). Станом на 30.06.19 висновок не отримано.	
											Кількість фізкультурних майданчиків	од.	250	0	-250		
2.67. Створення сучасного освітнього середовища в рамках проекту «Нова українська школа»	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Усього, у тому числі:	0,00	0,00	231129,30	87009,70	231129,30	87009,70	Кількість вчителів початкової школи, що пройшли підвищення кваліфікації, підготовку та професійне зростання	од.	1200	2455	1255	37,60	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
				Бюджет міста Києва	0,00	0,00	169700,50	67518,60	169700,50	67518,60							
				Державний бюджет (субвенції)	0,00	0,00	61428,80	19491,10	61428,80	19491,10							
2.68. Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	23370,75	23370,75	23370,75	4566,23	200000,00	4566,23	Кількість встановлених відеокамер	од.	10000	85	-9915	19,54	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. Укладено договір щодо закупівлі 20 програмно-апаратних комплексів відеоспостереження; встановлення 65 засобів відео фіксації.
2.69. Посилення комплексної безпеки міста Києва	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва (субвенція з місцевого бюджету державному)	50376,57	50376,57	50000,00	42105,80	81710,00	42105,80	Відсоток скорочення часу реагування на надзвичайні ситуації	%	15	-	-	84,2	Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. На придбання спецтехніки ГУ ДСНС у м. Києві за додатково виділено кошти на загальну суму 50000,00 тис. грн (субвенція з місцевого бюджету державному).

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
<b>Програма 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві</b>																	
3.1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини	місто Київ, територія Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ»	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	14037,38	14037,38	20790,00	32,30	39666,10	32,30	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені ремонтно-реставраційні роботи	од.	1	0	-1	0,16	Роботи виконувались в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.
											Рівень виконання робіт з реставрації об'єктів культурної спадщини	%	45,9 (в цілому за 2019 рік)	82,00	36,1		
3.2. Створення нових об'єктів культури	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	91000,00	0,00	176000,00	0,00	Кількість створених інституцій	од.	1	0	-1	0,00	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені
											Кількість проведених заходів за участю іноземних мистецьких та творчих колективів	од.	1	0	-1		
3.3. Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	195940,00	19694,10	195940,20	19694,10	Питома вага відвідувачів театрів до загальної кількості мешканців міста	од.	28 (на кінець 2019 р.)	0	-28	10,05	Роботи виконувались в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
											Кількість відремонтованих закладів культури та мистецтв	од.	6	0	-6		
											Кількість оцифрованих музейних предметів	од.	3500	5198	-1698		

