

ЗВІТ

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2019-2020 роки з реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року за січень – вересень 2019 року

Номер та назва проєкту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проєкту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва																	
1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання	місто Київ	2019–2020	2019–2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	9310,00	0,00	18330,00	0,00	Питома вага підприємств, що займалися інноваціями	%	21,5 (розраховується 1 раз на 5 років, за 2019 рік буде опубліковано у травні 2020 року)	-	-	0,00	Бюджетом міста Києва станом на 01.10.2019 кошти на реалізацію проєкту не передбачені. Фінансування заходів передбачено проєктом КМЦП сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку 2019–2022 роки, яка знаходиться на затвердженні у Київській міській раді
										Кількість розроблених документів для створення централізованої закупівельної організації (ЦЗО) та створення ЦЗО у формі комунального підприємства	од.	5	0	-5			
										Перелік пріоритетних напрямів та заходів розвитку індустрії 4,0 в м. Києві	од.	1	0	-1			

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
											Кількість створених інноваційних структур (Київський інноваційний хаб індустрії моди)	од.	1	0	-1		
											Кількість організацій, які будуть зареєстровані в ІС «Промисловість і наука»	од.	1100	1488	388		
1.2. залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в промисловість міста Києва	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	11500,00	0,00	22500,00	0,00	Кількість створених та впроваджених паспортів промислових об'єктів	од.	50	0	-50	0,00	Бюджетом міста Києва станом на 01.10.2019 кошти на реалізацію проекту не передбачені. Фінансування заходів передбачено проектом КМЦП сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку 2019–2022 роки, яка знаходиться на затвердженні у Київській міській раді
											Кількість створених інформаційних баз інвестиційних проектів у промисловості	од.	1	0	-1		
											Кількість спільних заходів з поглиблення зв'язків між столичними та іноземними підприємствами і науковими установами	од.	2	0	-2		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3. Зростання обсягів промислового виробництва у місті Києві	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	3225,00	0,00	16330,00	0,00	Кількість розроблених програм виробництва окремих видів продукції	од.	1	0	-1	0,00	Бюджетом міста Києва станом на 01.10.2019 кошти на реалізацію проекту не передбачені. Фінансування заходів передбачено проектом КМЦП сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку 2019-2022 роки, яка знаходиться на затвердженні у Київській міській раді
											Концепція механізму надання фінансової підтримки для виробництва інноваційної продукції промисловими підприємствами	од.	1	0	-1		
											Кількість запланованих конкурсів «Столичний стандарт якості»	од.	1	0	-1		
											Кількість запланованих заходів з розробки систем менеджменту якості згідно з вимогами міжнародних стандартів ISO 9001 ISO 22000	од.	10	0	-10		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
											Кількість запланованих заходів з надання інформаційної підтримки дипломантам конкурсу «Столичний стандарт якості»	од.	10	0	-10		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
											Кількість примірників бюлетенів про підприємства-дипломанти конкурсу «Столичний стандарт якості»	од.	1000	0	-1000		
1.4. Підтримка виробництва та реалізації експортно орієнтованої продукції кийських промислових підприємств	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	10550,00	0,00	34250,00	0,00	Кількість промислових підприємств, яким було надано фінансову підтримку для виробництва експортноорієнтованої та імпортозамінючої промислової продукції	од.	10	0	-10	0,0	Бюджетом міста Києва станом на 01.10.2019 кошти на реалізацію проекту не передбачені. Фінансування заходів передбачено проектом КМЦП сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку 2019–2022 роки, яка знаходиться на затвердженні у Київській міській раді
											Кількість інформаційних заходів з підтримки підприємств-дипломатів конкурсу «Кращий експортер року»	од.	6	0	-6		
											Розроблений механізм надання фінансової підтримки для виробництва експортноорієнтованої та імпортозамінючої промислової продукції	од.	1	0	-1		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
												Кількість міжнародних виставкових заходів з використанням бренду «Зроблено в Києві»	од.	8	0	-8		
												Кількість запланованих виставок, у тому числі міжнародних, промислової продукції кийських виробників «Зроблено в Києві»	од.	3	0	-3		
												Кількість запланованих конкурсів «Кращий експортер року»	од.	1	0	-1		
												Кількість підприємств, які взяли участь у виставках за кордоном	од.	50	0	-50		
												Кількість надрукованих примірників каталогу «Експортери м.Києва»	од.	200	0	-200		
												Кількість запланованих бізнес-форумів	од.	1	0	-1		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
											Кількість розроблених пропозицій щодо надання та забезпечення страхової підтримки промисловим підприємствам	од.	1	0	-1		
											Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця	тис. грн	78	50	-27,9		
1.5. Розробка концепції індустріального парку в рамках проекту «Промисловий вузол «Київська бізнес – гавань»	місто Київ, Київська область	2019-2020	2019,00	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	Розроблена концепція індустріального парку «Київська бізнес-гавань»	заплановано	так	ні	0	0,00	Досягнення показника заплановано на кінець 2020 року. Надано дозвіл на відведення 4 земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування промислового вузла. Департаментом економіки та інвестицій підготовлено документи для проведення відкритих торгів для закупівлі послуг з дослідження та розробки Концепції. Станом на 01.10.2019 процес оформлення земельних ділянок в установленому законодавством порядку не завершено, у зв'язку з невіршенням земельних питань відповідна закупівля не проводилась

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.6. Просування Києва як туристичного центру (шляхом участі у міжнародних виставкових заходах, презентаціях та проведення PR-заходів)	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	4565,18	4565,18	15000,00	2695,37	35250,00	2695,37	Кількість міжнародних виставкових заходів, у яких взято участь	од.	15	5	-10	17,97	Роботи виконуються в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показників заплановано на кінець 2019 року.
											Кількість проведених рекламних кампаній на зовнішніх носіях в провідних туристичних центрах світу та в мережі інтернет	од.	10	1	-9		
											Кількість проведених зустрічей з туристичними операторами та презентацій туристичних можливостей міста Києва	од.	12	12	0		
1.7. Розвиток туристичної інфраструктури міста Києва	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	2153,51	2153,51	6750,00	796,44	13000,00	796,44	Кількість створених туристично-інформаційних центрів з інфраструктурою	од.	1	0	-1	11,80	Роботи виконуються в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показників заплановано на кінець 2019 року.
											Кількість створених носіїв туристичної навігації	од.	100	0	-100		
											Кількість створених зупинок туристично-екскурсійного транспорту	од.	15	0	-15		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.8. Розширення мереж громадських вбиралень та будівництво інженерних мереж	місто Київ	2013-2025	2013-2025	Бюджет міста Києва	7828,90	3445,10	3771,10	1062,00	13186,66	5086,66	Кількість пунктів підключення громадських вбиралень модульного типу	од.	14	0	-14	28,16	Роботи виконуються в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. На 2019 рік передбачено фінансування для реалізації 4 пунктів підключення (завершена розробка робочого проекту та укладено договори на будівництво, з них по 3 отримано дозвіл на будівництво).
1.9. Створення Центру публічної комунікації та інформації	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	3103,60	3103,60	9453,00	2728,50	12784,10	2728,50	Частка мешканців міста, що схвалюють діяльність міського голови (за результатами соціологічного опитування)	% «схвалюю»	30 (за результатами 2019 р.)	-	-	28,86	Роботи виконуються в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показників заплановано на кінець 2019 року.
											Частка мешканців міста, що схвалюють діяльність виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (за результатами соціологічного опитування)	% «схвалюю»	32 (за результатами 2019 р.)	-	-		
											Кількість унікальних відвідувачів цифрової платформи «Вечірній Київ»	тис. відвідувачів/рік	20 (за результатами 2019 р.)	-	-		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.10. Створення сервісної мережевої інфраструктури	місто Київ	2017-2020	2017-2019	Бюджет міста Києва	281048,40	119944,90	120054,10	0,00	488199,90	161103,50	Кількість об'єктів сервісної мережевої інфраструктури	од.	375	0	0	0,00	Досягнення показників заплановано на кінець 2020 року. Укладено договір на «Створення, розвиток та супроводження сервісної мережевої інфраструктури» (III черга).
1.11. Створення електронної бази технічної документації на об'єкти нерухомого майна	місто Київ	2017-2020	2017-2022	Бюджет міста Києва	9897,56	8827,36	9813,30	4413,00	40000,00	9897,56	Кількість справ, внесених до електронної бази технічної документації на об'єкти нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва	од.	10000 (на кінець 2019 р.)	6810	-3190	44,97	Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.
Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Кисва																	
2.1. Реконструкція теплових мереж	місто Київ	2019-2020	2015-2020	Усього, в т.ч.	123065,10	120550,20	124236,80	28558,60	1210043,70	30043,70	Частка втрат води від подачі в мережі	%	12,1 (у 2019 р.)	-	-	22,99	Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. Заплановані роботи по 11 об'єктах - укладено договори на коригування та розробку ПКД, проводяться проєктні роботи, ведуться будівельні роботи.
				Бюджет міста Києва			124236,80	28558,60	1207528,80	27528,80							
				інші джерела					2514,90	2514,90							
2.2. Капітальний ремонт теплових мереж	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	269750,70	269750,70	272161,80	107242,50	427242,50	107242,50	Частка втрат води від подачі в мережі	%	10	-	-	39,40	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року. По 19 об'єктам розроблено ПКД; по 10 – ведуться проєктні роботи

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.3. Ремонт, оновлення та розбудова електричних і теплових інженерних мереж (включаючи оптимізацію схеми енергопостачання міста)	Десянянський район міста Києва	2019-2020	2018-2023	Бюджет міста Києва	3531,30	821,70	2000,00	3,40	122740,00	2709,60	Протяжність електричних мереж	км	14,4 (у 2020 році)	-	-	0,17	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника передбачено на кінець 2020 року. У 2019 році заплановані роботи на 1му об'єкті. Виконані інженерно-геологічні вишукування. Частково виконані проектні роботи "стадія "П" на I-II чергу
											Протяжність теплових мереж	км	1 (у 2020 році)	-	-		
2.4. Альтернативне водопостачання (будівництво артезіанських свердловин та бюветних комплексів)	місто Київ	2016-2021	2016-2020	Бюджет міста Києва	49323,00	14552,70	19998,20	10667,80	107149,70	10949,70	Кількість відновлених бюветних комплексів	од.	14	-	-	53,34	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. На 2019 рік бюджетом міста Києва передбачено будівництво 2 артезіанських свердловин, 4 бюветних комплексів та капітальний ремонт 33 бюветних комплексів. По бюветним комплексам: розроблено ПКД; визначено виконавця будівельних робіт; укладено договори; оформлялися дозвільні документи для початку будівництва.
2.5. Відновлення основної магістральної системи водовідведення та водопостачання міста Києва	місто Київ	1993-2024	1993-2023	Усього, у т.ч.	3034569,40	334,10	711978,50	447993,10	3012363,30	1797362,80	Кількість реконструйованих діюкерів	од.	1 (у 2020 р.)	-	-	62,92	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника передбачено на кінець 2020 року. Укладено договір на проектні роботи. У вересні 2019 року розпочато підготовчі роботи.
				Бюджет міста Києва			571978,50	387115,50	2557371,40	1482370,90	Протяжність каналізаційних мереж	км	1,1 (у 2019 р.)	-	-		
				Державний бюджет (ДФРР)			140000,0	60877,60	454569,70	314569,70							

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
				Інші джерела					422,20	422,20	Ступінь готовності проектної документації (ТЕО)	%	50 (у 2019 р.)	-	-		Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року. Робляться проектна документація по 8 об'єктам
2.6. Будівництво та реконструкція об'єктів інженерної мережі	місто Київ	2019-2020	2007-2020	Бюджет міста Києва	233073,30	11777,00	54120,00	11777,00	330624,50	35612,40	Кількість побудованих та реконструйованих об'єктів інженерної мережі	од.	13 (у 2020 році)	0,00	0,00	21,76	Виконувалися будівельні роботи на мережі міської дощової каналізації на території, що прилягає до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.7. Реконструкція, модернізація та заміна застарілих і зношених ліфтів (в т. ч. диспетчерських систем)	місто Київ	2011-2020	2018-2021	Бюджет міста Києва	359027,40	43429,70	369034,70	239803,40	557328,50	239803,40	Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років	%	25 (на кінець 2019 р.)	-	-	64,98	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року. Введено в експлуатацію перехідних 159 ліфтів/201 об'єктів; ведуться роботи на перехідних 74 ліфтах/83 об'єктів; погоджено завдання на проєктування по 193/334 об'єктів
											Частка диспетчеризованих ліфтів	%	81 (на кінець 2019 р.)	-	-		
2.8. Інженерний захист територій та протизсувні роботи	місто Київ	2007-2021	2007-2021	Бюджет міста Києва	186256,90	5516,90	76716,50	7794,60	362299,80	121799,80	Кількість зсувонебезпечних ділянок	од.	128 (на кінець 2019 р.)	-	-	10,16	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. У бюджеті міста Києва передбачено кошти на виконання робіт по 13 об'єктам (по 3 об'єктам виконуються протизсувні роботи, по іншим -ведуться проєктні роботи, коригується документація
2.9. Впровадження енергозберігаючих технологій для ефективного використання енергетичних ресурсів багатоквартирних житлових будівель у Дарницькому районі	Дарницький район міста Києва	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	41399,90	41399,90	48100,00	31480,00	96200,00	31480,00	Зниження витрат електричної енергії	кВт год/рік	7 064 932,48 (у 2019 році)	-	-	65,45	Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. У 2019 році виконувалися роботи на 4 об'єктах .
											Зниження витрат теплової енергії	тис. Гкал	5 557,87 (у 2019 році)	-	-		
											Очікувана економія енергоносіїв	грн/рік	8 921,4	-	-		
2.10. Комплексна термомодернізація будівель бюджетної сфери міста Києва	місто Київ	2012-2020	2017-2020	Усього, у т.ч.:	421956,20	46126,60	60922,00	45741,20	1176505,10	169910,80	Обсяги спожитої теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва	тис. Гкал	987,00	410,08	-576,92	75,08	Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року. У 2019 році роботи заплановані на 8 об'єктах. Завершені будівельні роботи по: ШДС "Ластівка", ДНЗ «Монтессорі-сад», Школа І-ІІІ ступенів № 263 (залишилось виконати пусконаладжувальні роботи по вентиляції). По 3 об'єктам відкрито судові справи.
				Бюджет міста Києва			27697,30	12516,50	1025558,40	83439,50							
				Державний бюджет			33224,70	33224,70	84546,40	41688,80							
				Інші джерела - МФО (НЕФКО)					66400,30	44782,50							

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.11. Реконструкція центральних теплових пунктів	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	89301,40	24724,40	30400,00	22277,10	185812,00	85812,00	Частка ЦТП, термін експлуатації яких перевищує 25 років	%	47,35 (за 2019 рік)	-	-	73,28	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. У бюджеті міста Києва на 2019 рік заплановано кошти на 5 ЦТП (по 3 об'єктах роботи виконуються згідно графіку; по іншим здійснювалося коригування ПҚД).
2.12. Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії	місто Київ	2018-2020	2018-2020	Бюджет міста Києва	5988,80	0,00	44000,00	0,00	84000,00	5988,80	Обсяг спожитої теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва	тис. Гкал	320,50	227,30	93,20	-	Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року. Узгоджується перелік об'єктів (проект розпорядження в.о. КМР(КМДА) від 19.06.2019 № 1111-пр
2.13. Капітальний ремонт та реконструкція котельень	місто Київ	2019-2020	2014-2020	Бюджет міста Києва	22277,80	1000,00	21000,00	0,00	306000,00	19867,80	Частка котельень з сучасним обладнанням	%	50 (за 2019 рік)	-	-	0,00	Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року. У бюджеті міста Києва передбачені кошти на виконання робіт по 2 об'єктах: по 1-му - підготовка до проведення процедури відкритих торгів щодо визначення підрядної організації; по 2-му - укладено договір, затверджено завдання на розробку ТЕО та ведеться розробка ПД)
2.14. Встановлення індивідуальних теплових пунктів	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	Рівень оснащеності житлового фонду індивідуальними і тепловими пунктами	%	30	-	-	-	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені.
2.15. Модернізація систем освітлення будівель бюджетної сфери міста Києва	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Інші	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Обсяги спожитої електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва	млн.кВт/год	2104	0	-2104	-	Проект завершено в 2017 році

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.16. Будівництво та реконструкція мостів і шляхопроводів	місто Київ	2019-2020	2004-2021	Бюджет міста Києва	7502960,20	40577,70	1139211,00	893631,50	20880630,70	6611085,70	Кількість об'єктів будівництва та реконструкції мостів та шляхопроводів	од	13	-	-	78,44	Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року. Виконувалися будівельно-монтажні роботи, зокрема на Подільському мостовому переході через р. Дніпро та на транспортній розв'язці на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана тощо
2.17. Капітальний ремонт мостів і шляхопроводів	місто Київ	2019-2020	2007-2021	Бюджет міста Києва	1229856,00	1209819,80	355707,30	178518,60	2505939,10	316685,80	Кількість об'єктів капітального ремонту мостів і шляхопроводів	од	20	-	-	50,19	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року.
											Площа відремонтованих мостів та шляхо-проводів	тис.м ²	47,9	-	-		
2.18. Будівництво та реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва	місто Київ	2019-2020	2007-2023	Бюджет міста Києва	2812375,20	492634,40	554092,30	222655,30	19230890,80	1745357,20	Кількість об'єктів будівництва та реконструкції вулично-шляхової мережі міста Києва	од	36	0	-36	40,18	Виконувалися проектні роботи та розпочато будівельно-монтажні роботи на Великій Окружній дорозі на ділянці від проспекту Маршала Рокосовського до вулиці Богатирської. Досягнення показника передбачено на кінець 2019 року.
											Довжина побудованої та реконструйованої вулично-шляхової мережі міста Києва	км	5,65	0,00	-5,65		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.19. Впровадження інтелектуальної транспортної системи вулично-дорожньої мережі міста Києва (I черга)	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	0,00	0,00	173920,00	0,00	Зменшення загіблених від дорожньо-транспортних пригод	%	30	-	-	-	Бюджетні призначення на проведення будівельних робіт в 2019 році не передбачені. Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 16.01.2019 № 71 укладено Договір на виконання проектних робіт. Роботи по розробці проектно-кошторисної документації виконуються за власні кошти підприємства
2.20. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники	місто Київ	2018-2028	2018-2028	Бюджет міста Києва	837727,20	525020,20	757805,80	217066,50	1149140,00	526690,70	Кількість замієних світильників з ртутними лампами	од	4171	1299	-2872	28,64	Виконувалися роботи з за капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Києва , в т.ч. громадський проект №1198 «Встановлення розумного економного LED освітлення пішохідних переходів з сенсорними датчиками»
											Кількість замієних світильників з натрієвими лампами	од	1200	2058	858		
											Кількість встановлених світлодіодних світильників на нових об'єктах будівництва	од	5371	0	-5371		
2.21. Будівництво велосипедних доріжок в місті Києві	місто Київ	2007-2021	2007-2021	Бюджет міста Києва	21766,90	0,00	3100,00	0,00	200908,20	21766,90	Кількість об'єктів будівництва	од	4	-	-	0,00	Розпочато виконання проектних робіт. Досягнення показника заплановано на 2020 рік
											Довжина побудованих велосипедних доріжок, км	км	22,9 (у 2020 році)	-	-		
2.22. Реконструкція мережі швидкісного	Деснянський та Дніпров-	2019-2020	2018-2025	Всього, у т.ч.:	14625,80	7990,80	0,00	0,00	432000,00	7990,80	Середньоденна кількість пасажирів/транспортний	пасажирів/транспортний	1015 (за 2020 рік)	-	-	-	Виконання заходу заплановано на 2020 рік

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
рейкового транспорту міста Києва на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від ж/м Тросщина – ж/м Березняки до станції Караваєві Дачі з заїздом у трамвайне ДЕПО ім. Шевченка	сільки райони міста Києва			Бюджет міста Києва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	пасажирів рейкового громадського транспорту	заїзду					
				Державний бюджет	14625,80	7990,80	0,00	0,00	432000,00	7990,80							
				Інші джерела	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Частка перевезень автобусами малої місткості від загальної кількості пасажирських перевезень
2.23. Реконструкція трамвайних ліній	місто Київ	2016-2023	2016-2023	Бюджет міста Києва	630944,50	240022,30	133000,00	14910,80	1571585,40	66077,80	Протяжність трамвайних ліній	км	3,6 (у 2020 році)	-	-	11,21	Досягнення показника заплановано на 2020 рік.
2.24. Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену	Солом'янський, Шевченківський та Деснянський райони міста Києва	2008-2026	2008-2026	Бюджет міста Києва	282802,80	4000,00	69775,30	9079,10	992300,00	229151,30	Ступінь розроблених проєктів	%	100	-	-	13,01	Розпочато розробку проєктної документації на реконструкцію виходу №1 станції метрополітену "Виставковий центр" та проводиться капітальний ремонт станції "Святошин"
2.25. Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі	Подільський район міста Києва	2019-2020	2016-2023	Бюджет міста Києва	6121287,30	0,00	110000,00	7885,30	11186617,60	2681172,000	Ступінь будівельної готовності	%	28	-	-	7,17	Змонтовано та налагоджено спецобладнання, призначене для виконання комплексу робіт по спорудженню кріплення котловану методом «стіна в ґрунт» установкою «Casagrande». Продовжуються підготовчі роботи
2.26. Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина – Тросщина з основним та другим електродепо	Деснян-ський, Дніпров-ський Шевченківський та Солом'янський райони міста Києва	2018-2025	2018-2025	Бюджет міста Києва	131185,60	0,00	0,00	0,00	50360300,00	48096,50	Ступінь розроблення ТЕО	%	100	-	-	-	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені
											Ступінь розроблення проєкту	%	100	-	-		
2.27. Придбання вагонів метрополітену	місто Київ	2020-2025	2020-2025	Бюджет міста Києва	118023,20	0,00	0,00	0,00	780000,00	0,00	Кількість придбаних вагонів	од	20 (у 2020 році)	-	-	-	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені. Досягнення

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
											метрополітену					показника заплановано на 2020 рік	
2.28. Будівництво тролейбусних ліній	місто Київ	2019-2020	2016-2022	Бюджет міста Києва	118023,20	0,00	0,00	0,00	220000,00	2686,20	Середньоденна кількість пасажирів нерейкового громадського транспорту	пасажирів/транспортний засіб	1015 (за підсумками року)	-	-	-	Бюджетом міста Києва на 2019 рік кошти не передбачені. Досягнення показника заплановано на 2020 рік.
											Протяжність тролейбусних ліній	км	4,2 (у 2020 році)	-	-		
2.29. Будівництво тролейбусної лінії від ж/м Троєщина до Севастопольської площі та реконструкція тролейбусної лінії від пр.Генерала Ватутіна до станції метро Дарниця з організацією відокремленої лінії автобусного та тролейбусного руху	Деснянський та Дніпровський райони міста Києва	2019-2020	2016-2022	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	Частка перевезень автобусами малої місткості від загальної кількості пасажирських перевезень	%	24	-	-	-	Виконання проекту заплановано у 2020 році
2.30. Оновлення рухомого складу наземного громадського транспорту з урахуванням рекомендацій експертів Світового Банку з реорганізації мережі громадського транспорту міста Києва	місто Київ	2019-2021	2019-2023	Бюджет міста Києва	2099193,40	1495293,40	3327000,00	174465,20	6654000,00	174465,20	Середній рівень зносу рухомого складу трамваїв	%	<80	80	-	5,24	За січень-вересень 2019 року закуплено 13 тролейбусів Богдан-T90111
											Середній рівень зносу рухомого складу тролейбусів	%	<55	58	-3		
											Середній рівень зносу рухомого складу автобусів	%	<65	72	-7		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.31. Здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві	місто Київ	2019-2020	2018-2022	Бюджет міста Києва	21084,80	17953,70	25000,00	3437,30	55000,00	6076,60	Середньоденна кількість пасажирів нерейсового громадського транспорту	пасажирів/транспортний засіб	1015	156	-859	13,75	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
2.32. Створення міського кризового центру для жертв домашнього насильства та жертв торгівлі людьми	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	3500,00	0,00	5650,00	0,00	Кількість соціально-захисчених мешканців	осіб	50 (у 2020 році)	-	-	0,00	Бюджетом міста Києва станом на 01.10.2019 кошти не передбачені. Досягнення показника заплановано на кінець 2020 року.
2.33. Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	0,00	0,00	235525,00	0,00	Кількість придбаних квартир	од.	120	0	-120	-	Бюджетом міста Києва станом на 01.10.2019 кошти не передбачені.
2.34. Відкриття нових дитячих будинків сімейного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	місто Київ	2018-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	5042,70	3416,50	5000,00	3416,50	10000,00	5042,70	Питома вага дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей цієї категорії	%	92,8	90,0	-2,8	68,33	Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. Роботи виконувалися в рамках МЦП "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524.
2.35. Придбання соціального житла для перебуваючих на соціальному квартирному обліку	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	0,00	0,00	106590,00	0,00	Кількість придбаних квартир для перебуваючих на соціальному квартирному обліку	од.	44	0	-44	-	Бюджетом міста Києва станом на 01.10.2019 кошти не передбачені.

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)	
2.36. Придбання житла для потребуючих поліпшення житлових умов, у т.ч. проживаючих у непридатних для проживання (аварійних) приміщеннях	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	89983,30	89983,30	100000,00	100000,00	593750,00	100000,00	Кількість придбаних квартир для потребуючих поліпшення житлових умов	од.	200	65	-135	100,00	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік.	
2.37. Будівництво доступного житла для черговиків квартирної обліку	місто Київ	2019-2021	2016-2021	Усього, у т.ч.:	0,00	0,00	144106,20	0,00	300950,00	0,00	Кількість збудованих квартир, всього, у т. ч.:	од.	100	0	-100	0,00	На 2019 рік бюджетом міста Києва передбачено кошти на 2 об'єкти. Будівельні роботи не велись. Розпочато роботу по формуванню списків громадян, що мають право отримати житло за цією програмою.	
				Бюджет міста Києва	0,00	0,00	50000,00	0,00	112737,50	0,00	за схемою 70/30	од.	50	0	-50			
												за схемою 50/50	од.	50	0			-50
				Інші джерела - кошти населення	0,00	0,00	94106,20	0,00	188212,50	0,00	Обсяги коштів, залучених від населення на будівництво квартир, всього, у т. ч.:	тис. грн	94106,20	0,00	-94106,20			
												за схемою 70/30	тис. грн	54895,30	0,00			-54895,30
												за схемою 50/50	тис. грн	39210,90	0,00			-39210,90
2.38. Будівництво житла для надання в оренду	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	0,00	0,00	1032500,00	0,00	Кількість збудованих квартир для надання в оренду	од.	400	0	-400	-	Бюджетом міста Києва станом на 01.10.2019 кошти не передбачені.	
2.39. Формування фонду муніципального житла для тимчасового проживання	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	0,00	0,00	126378,00	0,00	Кількість збудованих квартир для формування фонду муніципального житла для тимчасового проживання	од.	60	0	-60	-	Бюджетом міста Києва станом на 01.10.2019 кошти не передбачені.	

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.40. Запровадження послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю та/або психічними розладами	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	398,95	398,95	13000,00	398,95	16000,00	398,95	Кількість створених відділень підтриманого проживання	од.	3	-	-	3,07	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.
2.41. Створення відділень денного догляду та реабілітації для дітей з інвалідністю	місто Київ	2019-2020	2019	Бюджет міста Києва	793,50	793,50	5354,00	793,50	5354,00	793,50	Кількість створених відділень денного догляду	од.	2	-	-	14,82	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.
2.42. Реконструкція Київської міської клінічної лікарні № 6 з розміщенням лікарні швидкої допомоги (Правобережна) на пр. Комарова, 3 у Солом'янському районі	місто Київ	2018-2022	2018-2022	Усього, у т.ч.:	7626,40	1269,90	17968,20	5636,00	350000,00	6705,90	Обсяг виконання робіт	%	25,00	-	-	31,37	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.
				Бюджет міста Києва	7600,00	1256,60	17968,20	5622,70	350000,00	6679,50							
				Інші джерела - кошти підприємств	26,40	13,30	0,00	13,30	0,00	26,40							
2.43. Реконструкція з розширенням будівлі міського Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні № 2 на вул. Краківській, 13 у Дніпровському районі	місто Київ	2018-2022	2018-2022	Бюджет міста Києва	7405,70	1366,90	5000,00	7,40	232850,40	5857,40	Обсяг виконання робіт	%	25,00	2,50	-22,50	0,15	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. Завершено виготовлення проектної документації, зокрема зовнішні інженерні мережі
2.44. Будівництво багатoproфільної лікарні на території житлового масиву Тросщина на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської у Деснянському районі	Деснянський район міста Києва	2019-2020	2018-2022	Бюджет міста Києва	861,90	717,40	5000,00	7,60	760000,00	152,10	Обсяг виконаних робіт	%	25	0,04	-24,96	0,15	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Проводилася підготовка документації для визначення на конкурсних засадах проектної організації. Досягнення показника заплановано на

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
																	кінець 2019 року.	
2.45. Створення мережі закладів охорони здоров'я крокової доступності	місто Київ	2019-2020	2019-2025	Бюджет міста Києва	5274,48	5274,48	36691,90	3845,50	178964,80	3845,50	Кількість створених амбулаторій	од.	8	2	-6	10,48	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Здійснювалися заходи щодо передачі функцій замовника реконструкції приміщень.	
												Середні строки лікування на ліжках у стаціонарах	днів	8,7	9,9			1,2
2.46. Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES	місто Київ	2017-2021	2017-2021	Усього, у т.ч.:	461031,72	108652,45	248638,12	108652,45	796819,44	461031,72	Частка людей, які живуть з ВІЛ (від оціночної чисельності), які знають свій ВІЛ-статус	%	81,2	71,6	-9,6	43,70	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.	
				Бюджет міста Києва	36307,93	10218,26	46665,72	10218,26	114220,38	36307,93		Частка людей, які знають свій позитивний ВІЛ-статус, отримують лікування	%	90	79,8			-10,2
				Державний бюджет	103093,13	36909,23	0,00	36909,23	175668,38	103093,13		Частка людей, які живуть з ВІЛ і отримують лікування, мають пригнічене вірусне навантаження	%	90	90,0			0,0
				Інші джерела	321630,66	61524,96	201972,40	61524,96	506930,68	321630,66								
2.47. Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів	місто Київ	2019-2020	2017-2020	Усього, у т.ч.:	396 258,40	116 420,00	242439,40	153 110,40	982 777,00	285 090,61	Частка шкіл дитячо-юнацького спорту м.Києві, які мають власні навчально-тренувальні бази	%	20	27	+7	63,2	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік.	
				Державний бюджет (кошти ДФРР)	52 116,20	42 857,60	42 857,60	2 713,80	52 116,20	24 777,20								
				Бюджет міста Києва	344 019,60	73 558,80	199581,80	150 393,00	930 660,80	260 190,81								
				Інші джерела	122,60	3,60	0,00	3,60	0,00	122,60								

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.48. Демеркуризація території ВАТ «Радикал»	Лівобережна частина міста Києва	2019-2025	2019-2025	Державний бюджет	0,00	0,00	9600,00	0,00	847000,00	0,00	Розроблена проєктна документація демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал»	од.	1 (у 2020 році)	-	-	-	Бюджетом міста Києва станом на 01.10.2019 кошти не передбачені. Фінансування проєктних робіт з демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал» планується за рахунок коштів Міського фонду охорони навколишнього природного середовища. Проєкт рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2019 році» знаходиться на розгляді у Київській міській раді з 12.04.2019 №08/231 1421/пр
2.49. Технічне переоснащення філіалу «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі міста Києва в частині системи очищення димових газів	Дарницький район міста Києва	2017-2020	2011-2021	Бюджет міста Києва	8821,60	0,00	3593,70	0,00	681664,20	7354,40	Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	18,4 (за 2019 рік)	-	-	0,00	Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. Розробляється ПКД.
2.50. Зелене місто киянам	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	389540,50	389540,50	581448,60	215681,20	1079317,00	215681,20	Забезпеченість зеленими зонами загального користування	м.кв/ мешканця	22,6 (в цілому за 2019 рік)	22,17	-0,43	37,6	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
2.51. Реконструкція полігону твердих побутових відходів № 5 з метою забезпечення його закриття та подальшої рекультивції	місто Київ, територія населених пунктів Обухівського та Києво-Святошинського районів Київської області	2013-2021	2013-2021	Усього, у т.ч.:	356661,70	0,00	219506,20	79466,10	469474,50	119461,50	Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму)	%	6,1 (за 2019 р.)	12,00	5,90	36,20	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.
				Бюджет міста Києва	356396,80	0,00	219506,20	79466,10	469209,60	119196,60							
				Інші джерела	264,90	0,00	0,00	0,00	264,90	264,90							
2.52. Будівництво ТЕЦ на альтернативному паливі у Десятинському районі	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	4000,00	0,00	40000,00	0,00	Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	10 (у 2020 році)	-	-	0,00	У 2019 році передбачено захід «Будівництво сміттєпереробного комплексу». Внесено пропозиції зміни до Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року в частині зміни проекту
2.53. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	20000,00	0,00	40000,00	0,00	Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) середній по місту		Високий (в цілому за 2019 рік)			0,00	Бюджетом міста Києва станом на 01.10.2019 кошти не передбачені. Реалізацію проекту заплановано здійснювати у рамках КМЦП "Електронна столиця" на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням КМР від 18.12.2018 №461/6512.
2.54. Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Усього, у т.ч.:	0,00	0,00	9586,00	3742,92	93786,00	3742,92	Частка роздільно зібраних ТПВ за двох контейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ)	%	6,00	5,00	-1,00	9,00	Бюджетом міста Києва станом на 01.10.2019 кошти не передбачені. Виконання здійснювалось за рахунок коштів підприємств сфери поводження з відходами та КП "Київкомунсервіс"
				Бюджет міста Києва	0,00	0,00	4793,00	0,00	88593,00	0,00							
				Інші джерела	0,00	0,00	4793,00	3742,92	5193,00	3742,92							

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.55. Збережемо природу для нащадків	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	4 000,00	0,00	10000,00	0,00	Площа земель природо-заповідного фонду	тис.га	16,9 (в цілому за 2019 рік)	-	-	0,00	Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. Проект рішення КМР «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2019 році», подано на розгляд до постійних комісій Київської міської ради (від 12.04.2019 № 08/231-1421ПР).
2.56. Будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" у Печерському та Шевченківському районах	Печерський та Шевченківський район міста Києва	2018-2019	2018-2019	Бюджет міста Києва	347977,30	75299,30	280696,60	175639,00	280696,60	240530,70	Кількість об'єктів	од.	1	1	0	79,80	
2.57. Розробка та реалізація концепції «Київські парки»	місто Київ	2017-2020	2017-2020	Бюджет міста Києва	79024,90	8305,10	110921,00	18037,50	1418695,40	79024,90	Площа озеленення	га	63,25	31,62	-49,99	16,3	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.
											Площа твердого покриття (алеї, доріжки, майданчики)	га	31,70	15,80	-49,80		
2.58. Розвиток територій міста (Створення комфортних умов перебування у міському парку «Володимирська гірка» для мешканців та гостей міста Києва)	місто Київ	2012-2019	2019-2020	Бюджет міста Києва	232943,10	160968,50	90000,00	56302,50	276264,20	147378,90	Площа озеленення	кв. м	63408 (на кінець 2019 року)	-	-	62,56	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Ведення об'єкту в експлуатацію заплановано у 2020 році.
											Площа твердого покриття (алеї, доріжки, майданчики)	кв. м	10354 (на кінець 2019 року)	-	-		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.59. Створення громадського простору в історичній частині Подільського району міста Києва	Подільський район міста Києва	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	18314,20	0,00	145205,600	0,00	Поліпшення комфортного життя мешканців	тис. осіб	400 (у 2019 р.)	0	-400	0,00	Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. Розроблено та подано на експертизу ПКД по об'єкту "Реконструкція вул.Сагайдачного з облаштуванням піхідної зони"
2.60. Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на пр. Перемоги, 32	місто Київ	2017-2021	2019-2021	Усього, у т.ч.:	1055974,30	510579,00	251370,60	189476,80	1725273,80	345541,20	Рекреаційна смінь	кількість відвідувань/ день	3700 (у середньому за рік)	-	-	75,4	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.
				Бюджет міста Києва	1055473,00	510102,20	251370,60	189000,00	1725273,80	345039,90							
				Інші джерела	501,30	476,80	0,00	476,80	0,00	501,30							
2.61. Модернізація існуючого притулку та створення нового Центру захисту тварин	місто Київ	2019-2025	2017-2025	Бюджет міста Києва	15409,16	12199,05	25000,00	3390,29	140000,00	30009,93	Кількість проведених стерилізацій безпритулних тварин (до кількості тварин, що були зареєстровані в базі протягом звітного періоду)	%	100 (на кінець 2019 р.)	-	-	13,56	Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. Триває процедура землевпорядкування.
											Частка прилаштованих безпритулних тварин у загальній кількості тих, що зареєстровані в базі (станом на кінець звітного періоду)	%	55 (на кінець 2019 р.)	-	-		
											Співвідношення кількості місць у притулках для безпритулних тварин до загальної кількості таких тварин	%	30 (на кінець 2019 р.)	-	-		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.62. Автоматизація процесу подачі документів	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	6500,00	0,00	12000,00	0,00	Середній час очікування заявника у черзі ЦНАП	хвилин	15-20	15	0	0	Бюджетом міста Києва станом на 01.10.2019 кошти не передбачені.
											Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді, до загального переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП у м. Києві (станом на кінець звітного періоду)	%	10	3,3	-6,7		
											Сумарна кількість звернень за наданням адміністративних послуг (станом на кінець звітного періоду)	відвідувань/день	7000	7354	354		
											Частка позитивних відгуків від громадян та відвідувачів ЦНАП у порівнянні з попередніми періодами (за рахунок зворотного зв'язку)	%	70	76	6		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
											Розгалуженість (збільшення кількості) ЦНАП, за рахунок кіосків самообслуговування	шт.	20	0	-20		
2.63. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Усього, у т.ч.:	478647,70	76671,80	347558,80	163438,20	749617,90	164311,10	Кількість побудованих закладів дошкільної освіти	од.	1	0	-1	47,02	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
				Бюджет міста Києва	477597,70	76494,70	347381,70	163261,10	748567,90	163261,10	Кількість реконструйованих закладів дошкільної освіти	од.	11	1	-10		
				Інші джерела	1050,00	177,10	177,10	177,10	1050,00	1050,00							
2.64. Розвиток мережі закладів загальної середньої освіти	місто Київ	2016-2021	2016-2023	Усього, у т.ч.:	1720460,60	176095,30	620426,40	463330,70	3533999,20	1108420,40	Кількість побудованих закладів загальної середньої освіти	од.	0	0	0	74,68	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
				Державний бюджет	63678,80	6339,70	9136,70	9136,70	66728,90	63578,20							
				в т.ч. ДФРР	63042,30	6227,70	6227,70	6227,70	63043,10	63043,10	Кількість реконструйованих закладів загальної середньої освіти	од.	4	1	-3		
				Бюджет міста Києва	1653942,10	169098,30	610632,40	453536,70	3464430,60	1042002,50							
				Інші джерела	2839,70	657,30	657,30	657,30	2839,70	2839,70							
2.65. Створення новітніх навчально-практичних центрів з підготовки фахівців за галузевим спрямуванням для забезпечення потреб ринку праці	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	4700,00	0,00	7100,00	0,00	Кількість створених навчально-практичних центрів	од.	4	0	-4	0,00	Бюджетом міста Києва станом на 01.10.2019 кошти не передбачені.
2.66. Модернізація відкритого освітнього простору закладів дошкільної освіти в рамках освітньої реформи	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0,00	0,00	10726,30	8071,20	219200,00	8071,20	Кількість ігрових майданчиків	од.	2500	442	-2500	75,24	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
											Кількість тінювих навісів	од.	2500	90	-2410		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
											Кількість фізкультурних майданчиків	од.	250	13	-237		
2.67. Створення сучасного освітнього середовища в рамках проекту «Нова українська школа»	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Усього, у тому числі:	0,00	0,00	231129,30	188152,60	231129,30	188152,60	Кількість вчителів початкової школи, що пройшли підвищення кваліфікації, підготовку та професійне зростання	од.	1200	2455	1255	81,40	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
				Бюджет міста Києва	0,00	0,00	169700,50	142836,70	169700,50	142836,70							
				Державний бюджет (субвенції)	0,00	0,00	61428,80	45315,90	61428,80	45315,90							
2.68. Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	23370,75	23370,75	100000,00	6459,00	200000,00	6459,00	Кількість встановлених відеокамер	од.	1140	85	-1055	6,46	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. Укладено договір щодо закупівлі 20 програмно-апаратних комплексів відеоспостереження; встановлення 65 засобів відео фіксації.
2.69. Посилення комплексної безпеки міста Києва	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва (субвенція з місцевого бюджету державному)	52265,22	52265,22	50000,00	44194,70	81710,00	44194,70	Відсоток скорочення часу реагування на надзвичайні ситуації	%	15	-	-	88,4	Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. За рахунок субвенції з місцевого бюджету державному придбано спецтехніку ГУ ДСНС у м. Києві.

Програма 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3.1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини	місто Київ, територія Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ»	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	14073,78	14073,78	20790,00	68,70	39666,10	68,70	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені ремонтно-реставраційні роботи	од.	1	0	-1	0,33	Роботи виконувались в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.
											Рівень виконання робіт з реставрації об'єктів культурної спадщини	%	45,9 (в цілому за 2019 рік)	85,00	36,1		
3.2. Створення нових об'єктів культури	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	931,60	931,60	62510,00	931,60	176000,00	931,60	Кількість створених інституцій	од.	1	0	-1	1,49	Роботи виконувались в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Підготовлено розпорядчі документи по внесенню змін до Статуту КП Київкінофільм майновий комплекс кінотеатр "Дніпро".
											Кількість проведених заходів за участю іноземних мистецьких та творчих колективів	од.	1	0	-1		
3.3. Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	19694,10	19694,10	195940,00	19694,10	195940,20	19694,10	Питома вага відвідувачів театрів до загальної кількості мешканців міста	од.	28 (на кінець 2019 р.)	-	-	10,05	Роботи виконувались в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року.
											Кількість відремонтованих закладів культури та мистецтв	од.	6	5	-1		
											Кількість оцифрованих музейних предметів	од.	3500	5198	-1698		

