

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки
по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2019 році за рахунок бюджетних коштів
по головних розпорядниках бюджетних коштів

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ
за січень - листопад 2019 року

ВСЬОГО

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО	8434952,4	3886409,0	5613525,4	46,1	8127642,4	3739351,4	5352654,3	46,0	307310,0	147057,6	260871,2	47,9
	в тому числі:												
	проектні роботи	499424,9	191125,2	184960,5	38,3	499424,9	191125,2	184960,5	38,3				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	14009,2				14009,2							
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	220371,8	104833,9	218271,8	47,6	220371,8	104833,9	218271,8	47,6				
	субвенція на ремонт та реконструкцію мосту ім.Є.О.Патона	20000,0				20000,0							
	<i>крім того:</i>												
	оплата за минулі роки	2132,9		1138,3		2132,9		1138,3					
	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	2811685,2	804144,9	1775794,0	28,6	2786340,7	804144,9	1750449,5	28,9	25344,5		25344,5	
	в тому числі:												
	проектні роботи	161640,2	54626,5	55626,5	33,8	161640,2	54626,5	55626,5	33,8				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	200000,0	89350,6	200000,0	44,7	200000,0	89350,6	200000,0	44,7				
	субвенція на ремонт та реконструкцію мосту ім.Є.О.Патона	20000,0				20000,0							
	<i>крім того:</i>												
	оплата за минулі роки	2132,9		1138,3		2132,9		1138,3					
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"	224591,3	108668,4	132707,4	48,4	224591,3	108668,4	132707,4	48,4				
	в тому числі:												
	проектні роботи	10964,0	9380,0	9380,0	85,6	10964,0	9380,0	9380,0	85,6				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	215991,3	106863,5	126487,2	49,5	215991,3	106863,5	126487,2	49,5				
1	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛERA (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	10291,3				10291,3							
2	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩІ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	2200,0	1862,6	1862,6	84,7	2200,0	1862,6	1862,6	84,7				
	в тому числі: проектні роботи	1862,7	1862,6	1862,6	100,0	1862,7	1862,6	1862,6	100,0				
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	63000,0	31946,1	31946,1	50,7	63000,0	31946,1	31946,1	50,7				
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	70000,0	2970,8	22594,5	4,2	70000,0	2970,8	22594,5	4,2				
	в тому числі: проектні роботи	4303,5	2800,0	2800,0	65,1	4303,5	2800,0	2800,0	65,1				
5	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) VIII ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПЛОЩА ПЕРЕМОГИ"	17000,0	16900,0	16900,0	99,4	17000,0	16900,0	16900,0	99,4				
	в тому числі: проектні роботи	1450,5	1450,5	1450,5	100,0	1450,5	1450,5	1450,5	100,0				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) V ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПОЛЬОВА"	12000,0	11884,0	11884,0	99,0	12000,0	11884,0	11884,0	99,0				
	в тому числі: проектні роботи	1450,5	1434,5	1434,5	98,9	1450,5	1434,5	1434,5	98,9				
7	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) VI ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПОЛІТЕХНІЧНА"	16000,0	15900,0	15900,0	99,4	16000,0	15900,0	15900,0	99,4				
	в тому числі: проектні роботи	1446,8	1446,8	1446,8	100,0	1446,8	1446,8	1446,8	100,0				
8	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) IV ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ГАРМАТНА"	25500,0	25400,0	25400,0	99,6	25500,0	25400,0	25400,0	99,6				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	8600,0	1804,9	6220,2	21,0	8600,0	1804,9	6220,2	21,0				
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП-3680 ПО ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКІЙ, 37 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	8600,0	1804,9	6220,2	21,0	8600,0	1804,9	6220,2	21,0				
	в тому числі: проектні роботи	450,0	385,5	385,5	85,7	450,0	385,5	385,5	85,7				
	КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"	446903,4	191055,8	231792,6	42,8	421558,9	191055,8	206448,1	45,3	25344,5		25344,5	
	в тому числі:												
	проектні роботи	65072,8	1267,8	2267,8	1,9	65072,8	1267,8	2267,8	1,9				
	субвенція на ремонт та реконструкцію мосту ім.Є.О.Патона	20000,0				20000,0							
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	446903,4	191055,8	231792,6	42,8	421558,9	191055,8	206448,1	45,3	25344,5		25344,5	
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА ДЕГТЯРЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	60000,0	57541,7	55226,3	95,9	60000,0	57541,7	55226,3	95,9				
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА	164592,9	83182,1	97157,4	50,5	164592,9	83182,1	97157,4	50,5				
	в тому числі: проектні роботи	691,4				691,4							
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖИ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	17775,6	10116,6	10133,0	56,9	17775,6	10116,6	10133,0	56,9				
13	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	21000,0	1361,6	1361,6	6,5	21000,0	1361,6	1361,6	6,5				
	в тому числі: проектні роботи	4108,3				4108,3							
14	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО) ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	30000,0	1813,4	1813,4	6,0	30000,0	1813,4	1813,4	6,0				
	в тому числі: проектні роботи	2159,8				2159,8							
15	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПОКРОВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	20000,0	17,0	17,0		20000,0	17,0	17,0					
	в тому числі: проектні роботи	437,9	17,0	17,0	3,9	437,9	17,0	17,0	3,9				
16	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ІВАНА ФЕДОРОВА ВІД ВУЛ.ВЕЛИКОЇ ВАСИЛІВКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	37772,4	35722,6	36622,6	94,6	37772,4	35722,6	36622,6	94,6				
	в тому числі: проектні роботи	304,4				304,4							
17	БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	28160,5	100,0	28160,5	0,4	2816,0	100,0	2816,0	3,6	25344,5		25344,5	
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	100,0	1000,0	10,0	1000,0	100,0	1000,0	10,0				
18	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВУЛ. ВЕРЕСНЕВОЇ РІГ ВУЛ. РОСІЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	5000,0	50,0	50,0	1,0	5000,0	50,0	50,0	1,0				
	в тому числі: проектні роботи	469,0				469,0							
19	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 6 КОРП. 1	4000,0				4000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	58602,0	1150,8	1250,8	2,0	58602,0	1150,8	1250,8	2,0				
20	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100,0	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	50,0				
	в тому числі: проектні роботи	100,0	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	50,0				
21	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДИНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2500,0				2500,0							
	в тому числі: проектні роботи	2500,0				2500,0							
22	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ ТА ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
23	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	5000,0	10,0	10,0	0,2	5000,0	10,0	10,0	0,2				
	в тому числі: проектні роботи	5000,0	10,0	10,0	0,2	5000,0	10,0	10,0	0,2				
24	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВ. ПЕРОВА-ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТИНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА)	807,0	790,8	790,8	98,0	807,0	790,8	790,8	98,0				
	в тому числі: проектні роботи	807,0	790,8	790,8	98,0	807,0	790,8	790,8	98,0				
25	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ (ПЛОЩА ГЕРОІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ)	1000,0	100,0	100,0	10,0	1000,0	100,0	100,0	10,0				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	100,0	100,0	10,0	1000,0	100,0	100,0	10,0				
26	БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДИНА ТА ВУЛ. ІРПІНСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
27	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	5000,0	100,0	100,0	2,0	5000,0	100,0	100,0	2,0				
	в тому числі: проектні роботи	1300,0	100,0	100,0	7,7	1300,0	100,0	100,0	7,7				
28	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
29	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛЯРНОЮ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	7000,0		100,0		7000,0		100,0					
	в тому числі: проектні роботи	7000,0		100,0		7000,0		100,0					
30	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
31	РЕКОНСТРУКЦІЯ МОСТУ ІМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО (ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ)	20000,0				20000,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	20000,0				20000,0							
	субвенція на ремонт та реконструкцію мосту ім.Є.О.Патона	20000,0				20000,0							
32	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.МОЛДАВСЬКОЇ	50,0				50,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
33	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "ВИНОГРАДАР - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
34	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "ОБОЛОНЬ-ПОДІЛ-ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
35	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "КУРЕНІВКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "ЛІСОВИЙ МАСИВ - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
37	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "ВОСКРЕСЕНКА - МОСКОВСЬКИЙ МІСТ-ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
38	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ ДОРОГИ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ВУЛ. ВИРЛИЦЬКОЇ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
39	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З ВЛАШТУВАННЯМ СНІГОПЛАВИЛЬНОЇ КАМЕРИ В М.КИЄВІ	1345,0				1345,0							
	в тому числі: проектні роботи	1345,0				1345,0							
40	БУДІВНИЦТВО АВТОДОРОГИ НА ВУЛ. ПРОЕКТНИЙ,1 У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	8000,0				8000,0							
	в тому числі: проектні роботи	8000,0				8000,0							
41	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
42	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	2500,0				2500,0							
	в тому числі: проектні роботи	2500,0				2500,0							
43	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВІД ПОШТОВОЇ ПЛОЩІ ДО МОСТУ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
	<u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"</u>	1958581,1	478268,5	1380940,5	24,4	1958581,1	478268,5	1380940,5	24,4				
	в тому числі:												
	проектні роботи	68729,3	42997,7	42997,7	62,6	68729,3	42997,7	42997,7	62,6				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	200000,0	89350,6	200000,0	44,7	200000,0	89350,6	200000,0	44,7				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	1958581,1	478268,5	1380940,5	24,4	1958581,1	478268,5	1380940,5	24,4				
44	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	1255152,8	379813,3	830000,0	30,3	1255152,8	379813,3	830000,0	30,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	50000,0	40000,0	40000,0	80,0	50000,0	40000,0	40000,0	80,0				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	200000,0	89350,6	200000,0	44,7	200000,0	89350,6	200000,0	44,7				
45	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	203431,0	83770,7	83933,8	41,2	203431,0	83770,7	83933,8	41,2				
46	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1500,0	571,5	571,5	38,1	1500,0	571,5	571,5	38,1				
47	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ М. КИЄВА. (КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	12500,0	29,9	1946,5	0,2	12500,0	29,9	1946,5	0,2				
48	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПРАВОБЕРЕЖНИХ ПІДХОДАХ ДО ПІВДЕННОГО МОСТУ ЗІ З'ЇЗДАМИ З ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ НА СТОЛИЧНЕ ШОСЕ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	600,0				600,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ	50,0				50,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
50	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	477780,0	11085,4	461491,0	2,3	477780,0	11085,4	461491,0	2,3				
	в тому числі: проектні роботи	11112,0				11112,0							
51	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА	3000,0	1780,8	1780,8	59,4	3000,0	1780,8	1780,8	59,4				
	в тому числі: проектні роботи	3000,0	1780,8	1780,8	59,4	3000,0	1780,8	1780,8	59,4				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	4567,3	1216,9	1216,9	26,6	4567,3	1216,9	1216,9	26,6				
52	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВАРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	980,0	980,0	980,0	100,0	980,0	980,0	980,0	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	980,0	980,0	980,0	100,0	980,0	980,0	980,0	100,0				
53	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ	1000,0	236,9	236,9	23,7	1000,0	236,9	236,9	23,7				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	236,9	236,9	23,7	1000,0	236,9	236,9	23,7				
54	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	50,0				50,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
55	БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ НА ВУЛ.ІЖЕВСЬКИЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
56	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДИНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
57	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНА ВІД ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА ДО ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА З ДОБУДОВОЮ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ МІЖ ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1437,3				1437,3							
	в тому числі: проектні роботи	1437,3				1437,3							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"	114000,0	3684,1	7885,3	3,2	114000,0	3684,1	7885,3	3,2				
	в тому числі:												
	проектні роботи	10002,4				10002,4							
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	114000,0	3684,1	7885,3	3,2	114000,0	3684,1	7885,3	3,2				
58	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	110000,0	3684,1	7885,3	3,3	110000,0	3684,1	7885,3	3,3				
	в тому числі: проектні роботи	6002,4				6002,4							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	4000,0				4000,0							
59	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПР. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4000,0				4000,0							
	в тому числі: проектні роботи	4000,0				4000,0							
	КП "КИЇВМІСЬКВІТЛО"	54930,0	14767,2	14767,2	26,9	54930,0	14767,2	14767,2	26,9				
	в тому числі:												
	проектні роботи	4171,7	252,9	252,9	6,1	4171,7	252,9	252,9	6,1				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	2132,9		1138,3		2132,9		1138,3					
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	54930,0	14767,2	14767,2	26,9	54930,0	14767,2	14767,2	26,9				
60	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	41260,9	13489,7	13489,7	32,7	41260,9	13489,7	13489,7	32,7				
	в тому числі: проектні роботи	671,7				671,7							
61	НОВЕ БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ГОСТОМЕЛЬСЬКОМУ ШОСЕ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ВІД СТАЦІОНАРНОГО ПОСТУ ДОРОЖНЬОЇ ПОЛІЦІЇ "ГОСТОМЕЛЬ" ДО МЕЖИ МІСТА КИЄВА У НАПРЯМКУ МІСТА ГОСТОМЕЛЬ	10000,0	252,9	252,9	2,5	10000,0	252,9	252,9	2,5				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	252,9	252,9	25,3	1000,0	252,9	252,9	25,3				
62	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО- ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ДЕРЕВ ПО РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ ВІД МОСТУ ІМЕНІ С.О. ПАТОНА ЧЕРЕЗ РІЧКУ ДНІПРО ДО ВУЛИЦІ ФЛОРЕНЦІЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	1138,3		1138,3		1138,3		1138,3					
63	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО- ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ДЕРЕВ НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ ВІД МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РІЧКУ ДНІПРО ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЛІВУБЕРЕЖНА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	994,6				994,6							
64	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 180/21 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1219,1	1024,6	1024,6	84,0	1219,1	1024,6	1024,6	84,0				
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2450,0				2450,0							
65	ОБЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ВУЛИЦІ САЛЮТНІЙ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
66	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ МІКРОРАЙОНУ "КАУНАСЬКИЙ" В МЕЖАХ ВІЛИЦЬ КАУНАСЬКА, БЕРЕЗНЕВА, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ТА БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	370,0				370,0							
	в тому числі: проектні роботи	370,0				370,0							
67	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЛЕД-ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "СИРЕЦЬКИЙ ЯР" НА ВУЛ. РИЗЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	400,0				400,0							
	в тому числі: проектні роботи	400,0				400,0							
68	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ВУЛИЦІ ВАСИЛЯ СТУСА, 9 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	650,0				650,0							
	в тому числі: проектні роботи	650,0				650,0							
69	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В МЕЖАХ ЗАГАЛЬНОГО ПРИБУДИНКОВОГО ПРОСТОРУ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЗА АДРЕСАМИ: БУЛЬВАР АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 5/19, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 21, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 23 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	930,0				930,0							
	в тому числі: проектні роботи	930,0				930,0							
	<u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"</u>	12679,4	7700,9	7700,9	60,7	12679,4	7700,9	7700,9	60,7				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2700,0	728,1	728,1	27,0	2700,0	728,1	728,1	27,0				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	12679,4	7700,9	7700,9	60,7	12679,4	7700,9	7700,9	60,7				
70	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	9540,0	5396,2	5396,2	56,6	9540,0	5396,2	5396,2	56,6				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі: проектні роботи	2100,0	511,1	511,1	24,3	2100,0	511,1	511,1	24,3				
71	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНОГО ОБ'ЄКТУ ПО ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 4,27/1 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2539,4	2087,7	2087,7	82,2	2539,4	2087,7	2087,7	82,2				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	600,0	217,0	217,0	36,2	600,0	217,0	217,0	36,2				
72	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	600,0	217,0	217,0	36,2	600,0	217,0	217,0	36,2				
	в тому числі: проектні роботи	600,0	217,0	217,0	36,2	600,0	217,0	217,0	36,2				
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	2005604,6	728365,8	1295164,1	36,3	1865604,6	671351,6	1165775,6	36,0	140000,0	57014,2	129388,5	40,7
	в тому числі:												
	проектні роботи	94228,0	35074,0	36931,5	37,2	94228,0	35074,0	36931,5	37,2				
	ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"	219129,9	92605,6	188553,3	42,3	79129,9	35591,4	59164,8	45,0	140000,0	57014,2	129388,5	40,7
	в тому числі:												
	проектні роботи	21743,9	13954,0	15404,5	64,2	21743,9	13954,0	15404,5	64,2				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	219129,9	92605,6	188553,3	42,3	79129,9	35591,4	59164,8	45,0	140000,0	57014,2	129388,5	40,7
73	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	59000,0	2854,9	50612,8	4,8	19000,0	2854,9	18760,8	15,0	40000,0		31852,0	
	в тому числі: проектні роботи	4587,3	2854,9	4448,1	62,2	4587,3	2854,9	4448,1	62,2				
74	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=300 ММ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ. МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ	4719,5	4719,5	4701,8	100,0	4719,5	4719,5	4701,8	100,0				
75	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІВОБЕРЕЖНОГО КОЛЕКТОРА З ОБ'ЇЗНОЮ ДОРОГОЮ ВІД КАМЕРИ № 6 ДО КАМЕРИ № 47 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	5700,0	2706,1	2706,1	47,5	5700,0	2706,1	2706,1	47,5				
	в тому числі: проектні роботи	5695,7	2706,1	2706,1	47,5	5695,7	2706,1	2706,1	47,5				
76	ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ РАЙОНУ "БІЛИЧІ" ТА "НОВО-БІЛИЧІ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	799,0	799,0	799,0	100,0	799,0	799,0	799,0	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	799,0	799,0	799,0	100,0	799,0	799,0	799,0	100,0				
77	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯМ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПРОТИАВАРІЙНИХ ЗАХОДІВ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА У М.КИЄВІ	10,0				10,0							
78	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=400-500 ММ НА ПРОСПЕКТІ ОБОЛОНСЬКОМУ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "МІНСЬКА" ДО СТАНЦІЇ МЕТРО "ОБОЛОНЬ" У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	27850,0	6562,7	14390,6	23,6	27850,0	6562,7	14390,6	23,6				
	в тому числі: проектні роботи	1255,5	1255,5	1255,5	100,0	1255,5	1255,5	1255,5	100,0				
79	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КОРИГУВАННЯ) І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ	111645,0	68624,9	109147,2	61,5	11645,0	11610,7	11610,7	99,7	100000,0	57014,2	97536,5	57,0
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	9406,4	6338,5	6195,8	67,4	9406,4	6338,5	6195,8	67,4				
80	БУДІВНИЦТВО ДУБЛЮЮЧОГО ЛУНАЧАРСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД КАМЕРИ К-5 ДО КАМЕРИ К-1А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ □ М. КИЄВА	532,8	34,1	34,1	6,4	532,8	34,1	34,1	6,4				
	в тому числі: проектні роботи	532,8	34,1	34,1	6,4	532,8	34,1	34,1	6,4				
81	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ЗЕЛЕНОГІРСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ДО ВУЛ. КОЛОСОВОЇ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	416,9	416,9	416,9	100,0	416,9	416,9	416,9	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	416,9	416,9	416,9	100,0	416,9	416,9	416,9	100,0				
82	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=800-900-2000 ММ ПО □ ВУЛ. ВЕРБОВІЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІД КАМЕРИ ГАСІННЯ НАПІРНИХ КОЛЕКТОРІВ КНС "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ" ДО КНС "ОБОЛОНЬ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ □ М. КИЄВА	2163,7	1601,3	1458,6	74,0	2163,7	1601,3	1458,6	74,0				
	в тому числі: проектні роботи	2163,7	1601,3	1458,6	74,0	2163,7	1601,3	1458,6	74,0				
83	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА У М. КИЄВІ	2693,0	1982,9	1982,9	73,6	2693,0	1982,9	1982,9	73,6				
	в тому числі: проектні роботи	2693,0	1982,9	1982,9	73,6	2693,0	1982,9	1982,9	73,6				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200-2000-2200 ММ ПО ПРОСП. ПРАВДИ ТА ВУЛ. ПОПОВА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА ДО ВУЛ. СІМІ КУЛЬЖЕНКІВ У М. КИЄВІ	3600,0	2303,3	2303,3	64,0	3600,0	2303,3	2303,3	64,0				
	в тому числі: проектні роботи	3600,0	2303,3	2303,3	64,0	3600,0	2303,3	2303,3	64,0				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"	523963,6	12961,3	445943,7	2,5	523963,6	12961,3	445943,7	2,5				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	523963,6	12961,3	445943,7	2,5	523963,6	12961,3	445943,7	2,5				
85	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІІІ ЧЕРГИ НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д-2980 ММ	80000,0	5085,8	50000,0	6,4	80000,0	5085,8	50000,0	6,4				
86	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ДУ=600-700-900-1250-1450-2450 ММ В М. КИЄВІ	80000,0	3597,6	50015,8	4,5	80000,0	3597,6	50015,8	4,5				
87	БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА, І-ІV ПУСКОВІ КОМПЛЕКСИ, У М.КИЄВІ	363963,6	4277,9	345927,9	1,2	363963,6	4277,9	345927,9	1,2				
	ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"	219506,2	121005,9	121006,0	55,1	219506,2	121005,9	121006,0	55,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	3458,8				3458,8							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	219506,2	121005,9	121006,0	55,1	219506,2	121005,9	121006,0	55,1				
88	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	177022,0	80100,4	80100,5	45,2	177022,0	80100,4	80100,5	45,2				
	в тому числі: проектні роботи	1911,0				1911,0							
89	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯНКИ №1	1984,2	406,4	406,4	20,5	1984,2	406,4	406,4	20,5				
	в тому числі: проектні роботи	1547,8				1547,8							
90	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ПОЛІГОНУ ТПВ №5 У С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОТУЖНІСТЮ 600 М КУБ. НА ДОБУ	40500,0	40499,1	40499,1	100,0	40500,0	40499,1	40499,1	100,0				
	КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"	14103,8	3201,4	3201,4	22,7	14103,8	3201,4	3201,4	22,7				
	в тому числі:												
	проектні роботи	11385,0	3201,4	3201,4	28,1	11385,0	3201,4	3201,4	28,1				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	5468,8	949,4	949,4	17,4	5468,8	949,4	949,4	17,4				
91	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧОКОЛІВСЬКОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ТА ПРОКЛАДЕНИХ У НЬОМУ ВОДОПРОВІДНИХ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ	3518,8	949,4	949,4	27,0	3518,8	949,4	949,4	27,0				
	в тому числі: проектні роботи	950,0	949,4	949,4	99,9	950,0	949,4	949,4	99,9				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1950,0				1950,0							
92	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ	550,0				550,0							
	в тому числі: проектні роботи	550,0				550,0							
93	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНІ КВАРТИРИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ	1400,0				1400,0							
	в тому числі: проектні роботи	1400,0				1400,0							
	ОСВІТА	8585,0	2252,0	2252,0	26,2	8585,0	2252,0	2252,0	26,2				
94	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКІЙ, 8	2050,0				2050,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	6535,0	2252,0	2252,0	34,5	6535,0	2252,0	2252,0	34,5				
	в тому числі: проектні роботи	6485,0	2252,0	2252,0	34,7	6485,0	2252,0	2252,0	34,7				
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	50,0				50,0							
96	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ФІЛІЇ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО" КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКІЙ, 48 У М. БУЧА (КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ)	50,0				50,0							
	АТ "КИЇВГАЗ"	5680,0				5680,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	5680,0				5680,0							
97	ВИНОС ГАЗОПРОВОДУ НИЗЬКОГО ТИСКУ ЗА МЕЖИ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА "СОФІЯ КИЇВСЬКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА. РЕКОНСТРУКЦІЯ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ	5680,0				5680,0							
	РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО	5278,0	1838,9	1839,0	34,8	5278,0	1838,9	1839,0	34,8				
	в тому числі:												
	проектні роботи	605,0	507,3	507,3	83,9	605,0	507,3	507,3	83,9				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	5278,0	1838,9	1839,0	34,8	5278,0	1838,9	1839,0	34,8				
98	БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ СТІНИ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3	3000,0	281,1	281,2	9,4	3000,0	281,1	281,2	9,4				
	в тому числі: проектні роботи	270,0	269,4	269,4	99,8	270,0	269,4	269,4	99,8				
99	БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО ТУАЛЕТУ НА ПІВНІЧНОМУ КЛАДОВИЩІ, С. ЛІТКИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ	2008,0	1384,8	1384,8	69,0	2008,0	1384,8	1384,8	69,0				
	в тому числі: проектні роботи	65,0	64,9	64,9	99,8	65,0	64,9	64,9	99,8				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	270,0	173,0	173,0	64,1	270,0	173,0	173,0	64,1				
100	БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ СТІНИ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18	270,0	173,0	173,0	64,1	270,0	173,0	173,0	64,1				
	в тому числі: проектні роботи	270,0	173,0	173,0	64,1	270,0	173,0	173,0	64,1				
	ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК	1686,3	395,1	430,6	23,4	1686,3	395,1	430,6	23,4				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1686,3	395,1	430,6	23,4	1686,3	395,1	430,6	23,4				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	1686,3	395,1	430,6	23,4	1686,3	395,1	430,6	23,4				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1686,3	395,1	430,6	23,4	1686,3	395,1	430,6	23,4				
101	БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПЕРЕПОХОВАНЬ ВИДАТНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПОХОВАНИХ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, З КОМПЛЕКСОМ БУДІВЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА	1686,3	395,1	430,6	23,4	1686,3	395,1	430,6	23,4				
	в тому числі: проектні роботи	1686,3	395,1	430,6	23,4	1686,3	395,1	430,6	23,4				
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	8584,7	2845,0	2845,0	33,1	8584,7	2845,0	2845,0	33,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	8584,7	2845,0	2845,0	33,1	8584,7	2845,0	2845,0	33,1				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	8584,7	2845,0	2845,0	33,1	8584,7	2845,0	2845,0	33,1				
102	СХЕМА ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ	3350,0	2395,0	2395,0	71,5	3350,0	2395,0	2395,0	71,5				
	в тому числі: проектні роботи	3350,0	2395,0	2395,0	71,5	3350,0	2395,0	2395,0	71,5				
103	СХЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. КИЄВА	1500,0	450,0	450,0	30,0	1500,0	450,0	450,0	30,0				
	в тому числі: проектні роботи	1500,0	450,0	450,0	30,0	1500,0	450,0	450,0	30,0				
104	КАНАЛІЗУВАННЯ СЕЛИЩА РИБНЕ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	234,7				234,7							
	в тому числі: проектні роботи	234,7				234,7							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ	3500,0				3500,0							
	в тому числі: проектні роботи	3500,0				3500,0							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	6736,4	3109,9	3259,9	46,2	6736,4	3109,9	3259,9	46,2				
	в тому числі:												
	проектні роботи	140,0	140,0	140,0	100,0	140,0	140,0	140,0	100,0				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	6736,4	3109,9	3259,9	46,2	6736,4	3109,9	3259,9	46,2				
106	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М.КИЄВІ	900,0	12,8	12,8	1,4	900,0	12,8	12,8	1,4				
107	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М.КИЄВІ, І ЧЕРГА	600,0	140,0	140,0	23,3	600,0	140,0	140,0	23,3				
	в тому числі: проектні роботи	140,0	140,0	140,0	100,0	140,0	140,0	140,0	100,0				
108	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200 ММ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРЕНКА	5236,4	2957,1	3107,1	56,5	5236,4	2957,1	3107,1	56,5				
	КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"	39258,0	30095,5	30106,3	76,7	39258,0	30095,5	30106,3	76,7				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1420,0	1143,6	1154,8	80,5	1420,0	1143,6	1154,8	80,5				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	39258,0	30095,5	30106,3	76,7	39258,0	30095,5	30106,3	76,7				
109	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 148-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	13900,0	13246,2	13246,2	95,3	13900,0	13246,2	13246,2	95,3				
110	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ НА ВУЛИЦІ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 10 ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО БУДИНКІВ НА ВУЛИЦІ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 6, 6-А, 6-Б, 8, 10, БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №250 НА ПРОСПЕКТІ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 49-Б	24398,0	16134,9	16135,0	66,1	24398,0	16134,9	16135,0	66,1				
	в тому числі: проектні роботи	460,0	429,2	429,7	93,3	460,0	429,2	429,7	93,3				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	960,0	714,4	725,1	74,4	960,0	714,4	725,1	74,4				
111	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ НА ПРОСП. СОБОРНІСТІ, 16-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	300,0	300,0	300,0	100,0	300,0	300,0	300,0	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	300,0	300,0	300,0	100,0	300,0	300,0	300,0	100,0				
112	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ НА ВУЛИЦІ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 14 І ТЕПЛОВИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ Й ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ДО БУДИНКІВ НА ВУЛИЦЯХ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ 12, 14, 14-А, 16, 18, ТА ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 44, 46-А, 42/20	660,0	414,4	425,1	62,8	660,0	414,4	425,1	62,8				
	в тому числі: проектні роботи	660,0	414,4	425,1	62,8	660,0	414,4	425,1	62,8				
	КП "КІВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	784290,8	408056,7	416325,2	52,0	784290,8	408056,7	416325,2	52,0				
	в тому числі:												
	проектні роботи	31320,8	9705,8	9814,7	31,0	31320,8	9705,8	9814,7	31,0				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	784290,8	408056,7	416325,2	52,0	784290,8	408056,7	416325,2	52,0				
113	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	19682,9				19682,9							
	в тому числі: проектні роботи	1582,9				1582,9							
114	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	2500,0	259,0	259,0	10,4	2500,0	259,0	259,0	10,4				
	в тому числі: проектні роботи	885,0	259,0	259,0	29,3	885,0	259,0	259,0	29,3				
115	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	198650,0	120292,4	120375,5	60,6	198650,0	120292,4	120375,5	60,6				
	в тому числі: проектні роботи	2451,6	585,4	668,5	23,9	2451,6	585,4	668,5	23,9				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СП "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА В ЧАСТИНІ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ	3593,7				3593,7							
	в тому числі: проектні роботи	2303,7				2303,7							
117	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9551,0	4238,7	4238,7	44,4	9551,0	4238,7	4238,7	44,4				
	в тому числі: проектні роботи	900,0	574,2	574,2	63,8	900,0	574,2	574,2	63,8				
118	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	20118,1	3093,4	3483,4	15,4	20118,1	3093,4	3483,4	15,4				
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
119	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	6000,0				6000,0							
	в тому числі: проектні роботи	150,0				150,0							
120	ПРОТИВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1337,2	6,0	6,0	0,4	1337,2	6,0	6,0	0,4				
	в тому числі: проектні роботи	91,1	6,0	6,0	6,6	91,1	6,0	6,0	6,6				
121	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0		25,8		100,0		25,8					
	в тому числі: проектні роботи	100,0		25,8		100,0		25,8					
122	РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ Ї ЧАСТИНИ	350,0	60,2	60,2	17,2	350,0	60,2	60,2	17,2				
	в тому числі: проектні роботи	215,0	60,2	60,2	28,0	215,0	60,2	60,2	28,0				
123	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКІЙ, 14 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1-2)	442,5	442,5	442,5	100,0	442,5	442,5	442,5	100,0				
124	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИСВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	8979,0	478,6	478,6	5,3	8979,0	478,6	478,6	5,3				
	в тому числі: проектні роботи	26,0				26,0							
125	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	16775,0	898,9	898,9	5,4	16775,0	898,9	898,9	5,4				
	в тому числі: проектні роботи	898,9	898,9	898,9	100,0	898,9	898,9	898,9	100,0				
126	БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №26, 28 НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА	2800,0	1029,8	1029,8	36,8	2800,0	1029,8	1029,8	36,8				
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
127	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4099,8	2327,9	2327,9	56,8	4099,8	2327,9	2327,9	56,8				
	в тому числі: проектні роботи	4000,0	2327,9	2327,9	58,2	4000,0	2327,9	2327,9	58,2				
128	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ МІСТА КИЄВА (ПЕРЕЛІК ВИЗНАЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 02.04.2019 № 568)	483549,1	274047,3	281816,9	56,7	483549,1	274047,3	281816,9	56,7				
	в тому числі: проектні роботи	11754,1	4112,2	4112,2	35,0	11754,1	4112,2	4112,2	35,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	5762,5	882,0	882,0	15,3	5762,5	882,0	882,0	15,3				
129	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИСВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ	1151,2				1151,2							
	в тому числі: проектні роботи	1151,2				1151,2							
130	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ ОЗЕРА БІЛЯ САДИБИ № 7 УЧБОВОГО ПРОВУЛКУ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	проектні роботи	13092,0	2520,3	2769,5	19,3	13092,0	2520,3	2769,5	19,3				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	151225,0	36085,5	65232,3	23,9	151225,0	36085,5	65232,3	23,9				
145	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА КОТЕЛЬНЯХ 25 ОБ'ЄКТІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 04.06.2019 № 1005)	25470,0				25470,0							
	в тому числі: проектні роботи	1290,0				1290,0							
146	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ НА ВУЛ. СИМИРЕНКА, 2/19. ДІЛЯНКА ВІД ТК-250/8-5/4 ДО ТК-250/8-5/7 ТА ДО ЖБ НА ВУЛ СИМИРЕНКА, 2/19 (1,2,3,4 ВВІД)	15543,5	205,4	4794,7	1,3	15543,5	205,4	4794,7	1,3				
	в тому числі: проектні роботи	246,0	205,4	205,4	83,5	246,0	205,4	205,4	83,5				
147	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД ЦТП НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 24А ДО БУДИНКІВ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 24, 24А, 24Б, 26, 28, 30	19640,0	260,8	5949,9	1,3	19640,0	260,8	5949,9	1,3				
	в тому числі: проектні роботи	313,0	260,8	260,8	83,3	313,0	260,8	260,8	83,3				
148	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД ЦТП НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 30А ДО БУДИНКІВ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 30А, 28А, 28Б, 28В, 26А ТА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 45Б	25366,7	282,7	7811,4	1,1	25366,7	282,7	7811,4	1,1				
	в тому числі: проектні роботи	289,0	282,7	282,7	97,8	289,0	282,7	282,7	97,8				
149	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД ЦТП НА ВУЛ. ВИСОЦЬКОГО, 4А. ДІЛЯНКА ВІД ТК 313/9-4-6-1-1 ДО СПОЖИВАЧІВ ЗА АДРЕСАМИ: ВУЛ. ВИСОЦЬКОГО, 3, 4 (1,2 УВІД); ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 51/2, 53, 55 57 61/2, 59/1; ВУЛ. САБУРОВА, 4 (1,2 УВІД)	26358,0	11258,7	19954,9	42,7	26358,0	11258,7	19954,9	42,7				
	в тому числі: проектні роботи	353,0	299,2	299,2	84,8	353,0	299,2	299,2	84,8				
150	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД ТК313/9-4-6 ДО ЦТП НА ВУЛ. ВИСОЦЬКОГО, 4А ТА ДО СПОЖИВАЧІВ ЗА АДРЕСАМИ: ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 67А, 65, 65А, 63, 63А; ВУЛ. ВИСОЦЬКОГО, 6, 6А, 6Б, 8(1,2 УВІД), 8А	28565,8	22867,2	25261,5	80,1	28565,8	22867,2	25261,5	80,1				
	в тому числі: проектні роботи	320,0	261,5	261,5	81,7	320,0	261,5	261,5	81,7				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	10281,0	1210,7	1459,9	11,8	10281,0	1210,7	1459,9	11,8				
151	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ НА ВУЛИЦІ СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ ВІД ТК 122/2-2 ДО ТК 122/2-3А	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
152	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ ТМ-1,5 СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТК-516 ДО ТК 123 ПО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВІЙ ТА ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКІЙ	536,0				536,0							
	в тому числі: проектні роботи	536,0				536,0							
153	РЕКОНСТРУКЦІЯ СП "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" З ПРОВАДЖЕННЯМ ОКРЕМОГО КОМПЛЕКСУ СОРТУВАННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ З ВІДБОРОМ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
154	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ЕНЕРГІЯ" СМТ.ВОРЗЕЛЬ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
155	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД ЦТП НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 49А ДО БУДИНКІВ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 49, 49А, 51А, 53, 55, 55А	303,6	171,4	171,4	56,5	303,6	171,4	171,4	56,5				
	в тому числі: проектні роботи	303,6	171,4	171,4	56,5	303,6	171,4	171,4	56,5				
156	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТМ-4 ТЕЦ-5 ВІД ПАВІЛЬЙОНУ 4ПАБ ДО ТК-427/55-6 ПО ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО	544,0	192,8	192,8	35,4	544,0	192,8	192,8	35,4				
	в тому числі: проектні роботи	544,0	192,8	192,8	35,4	544,0	192,8	192,8	35,4				
157	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТМ-4 ТЕЦ-5 ВІД ТК-427/55-6 ДО БН-84 (ВУЛ. ГЛУШКОВА, 41А) ТА ВІД ТК427/55-6 ДО ТК 427/55-9ПО ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО	253,0	204,8	204,8	80,9	253,0	204,8	204,8	80,9				
	в тому числі: проектні роботи	253,0	204,8	204,8	80,9	253,0	204,8	204,8	80,9				
158	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТМ-4 ТЕЦ-5 ВІД ТК-427/55-9 ДО ТК427/55-15 ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО	254,4	205,4	205,4	80,7	254,4	205,4	205,4	80,7				
	в тому числі: проектні роботи	254,4	205,4	205,4	80,7	254,4	205,4	205,4	80,7				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ТЕПЛООВОЮ ЕНЕРГІЄЮ ВІД КОТЕЛЕНЬ НА ВУЛИЦІ ПІДГІРНА, 3 ТА ТАТАРСЬКА, 6 ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	3890,0		249,2		3890,0		249,2					
	в тому числі: проектні роботи	3890,0		249,2		3890,0		249,2					
160	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДНІПРОВДСЬКА, 10 З ВСТАНОВЛЕННЯМ КОТЕЛЬНИ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ КОТЕЛЬНИ ЗА АДРЕСОЮ: □ ВУЛ. ДНІПРОВДСЬКА, 1-А	1000,0	436,3	436,3	43,6	1000,0	436,3	436,3	43,6				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	436,3	436,3	43,6	1000,0	436,3	436,3	43,6				
	ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	185179,0	120642,8	120531,7	65,1	185179,0	120642,8	120531,7	65,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	22024,4	17937,4	17867,0	81,4	22024,4	17937,4	17867,0	81,4				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	991,9	70,4		7,1	991,9	70,4		7,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	900,0	70,4		7,8	900,0	70,4		7,8				
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	991,9	70,4		7,1	991,9	70,4		7,1				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	991,9	70,4		7,1	991,9	70,4		7,1				
161	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВАР, 23	500,0	50,1		10,0	500,0	50,1		10,0				
	в тому числі: проектні роботи	500,0	50,1		10,0	500,0	50,1		10,0				
162	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ ПРИМІЩЕНЬ 1-ГО ПОВЕРХУ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ. РАЙДУЖНА, 23 ЛІТЕРА А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	491,9	20,3		4,1	491,9	20,3		4,1				
	в тому числі: проектні роботи	400,0	20,3		5,1	400,0	20,3		5,1				
	КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"	32199,9	302,7	262,0	0,9	32199,9	302,7	262,0	0,9				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2600,0				2600,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	32199,9	302,7	262,0	0,9	32199,9	302,7	262,0	0,9				
163	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ОБ'ЄКТАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА))	32199,9	302,7	262,0	0,9	32199,9	302,7	262,0	0,9				
	в тому числі: проектні роботи	2600,0				2600,0							
	ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА	151987,2	120269,6	120269,6	79,1	151987,2	120269,6	120269,6	79,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	18524,4	17867,0	17867,0	96,5	18524,4	17867,0	17867,0	96,5				
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	151987,2	120269,6	120269,6	79,1	151987,2	120269,6	120269,6	79,1				
164	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ.ШОВКОВИЧНИЙ, 39/1	75000,0	55826,8	55826,8	74,4	75000,0	55826,8	55826,8	74,4				
	в тому числі: проектні роботи	14264,4	13696,9	13696,9	96,0	14264,4	13696,9	13696,9	96,0				
165	РЕСТАВРАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ КОРПУСУ № 3 ПІД СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ В ОЛЕКСАНДРІВСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ М. КИЄВА, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 39/1	76987,2	64442,9	64442,9	83,7	76987,2	64442,9	64442,9	83,7				
	в тому числі: проектні роботи	4260,0	4170,1	4170,1	97,9	4260,0	4170,1	4170,1	97,9				
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1959796,3	1449040,3	1649877,1	73,9	1910711,0	1405921,5	1600791,8	73,6	49085,3	43118,8	49085,3	87,8
	в тому числі:												
	проектні роботи	77579,8	35673,5	34678,9	46,0	77579,8	35673,5	34678,9	46,0				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	776,8	291,9	776,8	37,6	776,8	291,9	776,8	37,6				
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	150000,0	89983,3	150000,0	60,0	150000,0	89983,3	150000,0	60,0				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	150000,0	89983,3	150000,0	60,0	150000,0	89983,3	150000,0	60,0				
166	ПРИБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА (УЧАСНИКІВ АТО/ООС ТА ЧЛЕНІВ ІХ СІМЕЙ)	50000,0		50000,0		50000,0		50000,0					
167	ПРИБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ЧЕРГОВИКІВ КВАРТИРНОГО ОБЛІКУ	100000,0	89983,3	100000,0	90,0	100000,0	89983,3	100000,0	90,0				
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	450619,9	258704,3	338552,7	57,4	450619,9	258704,3	338552,7	57,4				
	в тому числі:												
	проектні роботи	12941,7	5872,2	5316,4	45,4	12941,7	5872,2	5316,4	45,4				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	258996,2	143710,9	173738,3	55,5	258996,2	143710,9	173738,3	55,5				
168	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ПЕРЕТІНІ ВУЛИЦЬ МІЛЮТЕНКА ТА ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	560,0				560,0							
169	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ВИРОБНИЧО- СКЛАДСЬКОЇ БАЗИ ПІД БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА СКЛАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 40 (VI ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	50000,0				50000,0							
170	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА БУДІВНИЦТВО ПІД'ІЗНИХ ШЛЯХІВ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, НАДАНИХ У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДЯНАМ - ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) КИЯН - УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В С. БИКІВНЯ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0	732,7	176,9	73,3	1000,0	732,7	176,9	73,3				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	732,7	176,9	73,3	1000,0	732,7	176,9	73,3				
171	ПЕРЕКЛАДАННЯ, ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО ПРОВ. МОТОРНОМУ ТА ПО ПРОСПЕКТУ НАУКИ, БУДІВНИЦТВО ДОДАТКОВИХ ЄМКОСТЕЙ ЧИСТОЇ ВОДИ ТА СПОРУДЖЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧОГО ПУНКТУ І ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	16996,2	9765,5	15936,9	57,5	16996,2	9765,5	15936,9	57,5				
	в тому числі: проектні роботи	410,0	334,5	334,5	81,6	410,0	334,5	334,5	81,6				
172	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА БУЛЬВАРІ КОЛЬЦОВА, 24-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	100000,0	45741,7	67624,6	45,7	100000,0	45741,7	67624,6	45,7				
	в тому числі: проектні роботи	4200,0	2202,4	2202,4	52,4	4200,0	2202,4	2202,4	52,4				
173	РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	90000,0	87471,0	89999,9	97,2	90000,0	87471,0	89999,9	97,2				
	в тому числі: проектні роботи	1400,0	930,5	930,5	66,5	1400,0	930,5	930,5	66,5				
	ОСВІТА	191023,7	114993,4	164814,4	60,2	191023,7	114993,4	164814,4	60,2				
174	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 652 НА ВУЛ.ВОЛГО-ДОНСЬКИЙ, 21-А (ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКИЙ, 28/1) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	74503,4	62903,2	72675,9	84,4	74503,4	62903,2	72675,9	84,4				
	в тому числі: проектні роботи	801,7	622,8	622,8	77,7	801,7	622,8	622,8	77,7				
175	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКИЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	47000,0	9063,8	26083,7	19,3	47000,0	9063,8	26083,7	19,3				
	в тому числі: проектні роботи	820,0	447,9	447,9	54,6	820,0	447,9	447,9	54,6				
176	БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 320 ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ.БУДИЩАНСЬКИЙ, 8 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2347,6	772,1	772,1	32,9	2347,6	772,1	772,1	32,9				
	в тому числі: проектні роботи	800,0	10,7	10,7	1,3	800,0	10,7	10,7	1,3				
177	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКИЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	66822,7	42244,5	65272,9	63,2	66822,7	42244,5	65272,9	63,2				
	в тому числі: проектні роботи	2000,0	580,9	580,9	29,0	2000,0	580,9	580,9	29,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	350,0	9,8	9,8	2,8	350,0	9,8	9,8	2,8				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	350,0	9,8	9,8	2,8	350,0	9,8	9,8	2,8				
	в тому числі: проектні роботи	350,0	9,8	9,8	2,8	350,0	9,8	9,8	2,8				
	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	600,0				600,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	600,0				600,0							
179	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ФЛАГШТОКУ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРУ УКРАЇНИ НА ТЕРИТОРІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ "НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ" НА ВУЛ. ЛАВРСЬКИЙ, 27 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
180	БУДІВНИЦТВО ХРАМУ СТРІПЕННЯ ГОСПОДНЬОГО НА РОЗІ ВУЛ.СТРІПЕНСЬКОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	1005018,2	872220,0	929082,1	86,8	955932,9	829101,2	879996,8	86,7	49085,3	43118,8	49085,3	87,8
	в тому числі:												
	проектні роботи	41830,1	19167,6	19364,5	45,8	41830,1	19167,6	19364,5	45,8				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	776,8	291,9	776,8	37,6	776,8	291,9	776,8	37,6				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	5000,0	1081,3	1081,3	21,6	5000,0	1081,3	1081,3	21,6				
181	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ПРИБУДОВОЮ ГУРТОЖИТКУ ПО ПРОВ. ПОЛЬОВИЙ, 7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	5000,0	1081,3	1081,3	21,6	5000,0	1081,3	1081,3	21,6				
	в тому числі: проектні роботи	2000,0	349,3	349,3	17,5	2000,0	349,3	349,3	17,5				
	ОСВІТА	551840,0	496860,6	517859,0	90,0	545612,3	490632,9	511631,3	89,9	6227,7	6227,7	6227,7	100,0
182	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ТА НАДБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ № 42 НА ВУЛ.ХОРОЛЬСЬКИЙ, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	400810,0	400213,5	400810,0	99,9	394582,3	393985,8	394582,3	99,8	6227,7	6227,7	6227,7	100,0
	в тому числі: проектні роботи	480,0	480,0	480,0	100,0	480,0	480,0	480,0	100,0				
183	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А	2800,0				2800,0							
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
184	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	17000,0	1841,7	3852,1	10,8	17000,0	1841,7	3852,1	10,8				
	в тому числі: проектні роботи	605,0	494,9	494,9	81,8	605,0	494,9	494,9	81,8				
185	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 201 М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 14-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	7225,3	4707,2	4616,7	65,1	7225,3	4707,2	4616,7	65,1				
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
186	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА БУЛЬВАРІ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 81-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	56941,7	37897,2	46941,7	66,6	56941,7	37897,2	46941,7	66,6				
	в тому числі: проектні роботи	800,0	296,6	296,6	37,1	800,0	296,6	296,6	37,1				
187	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.РАДУНСЬКИЙ (24 МІКРОРАЙОН Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОСЩИНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	61000,0	51099,0	59853,8	83,8	61000,0	51099,0	59853,8	83,8				
	в тому числі: проектні роботи	1600,0	598,8	598,8	37,4	1600,0	598,8	598,8	37,4				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	6063,0	1102,0	1784,7	18,2	6063,0	1102,0	1784,7	18,2				
188	РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 57	989,0				989,0							
	в тому числі: проектні роботи	989,0				989,0							
189	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ (Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.26, 26-А)	2000,0	190,8	99,4	9,5	2000,0	190,8	99,4	9,5				
	в тому числі: проектні роботи	2000,0	190,8	99,4	9,5	2000,0	190,8	99,4	9,5				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
190	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 129 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСПЕКТІ ЮРІЯ ГАГАРИНА, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	258,3	258,3	258,3	100,0	258,3	258,3	258,3	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	258,3	258,3	258,3	100,0	258,3	258,3	258,3	100,0				
191	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, 11-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0	323,0	611,3	32,3	1000,0	323,0	611,3	32,3				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	323,0	611,3	32,3	1000,0	323,0	611,3	32,3				
192	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У 24 МІКРОРАЙОНІ ЖИМ "ВИГУРІВЩИНА-ТРОЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1815,7	329,9	815,7	18,2	1815,7	329,9	815,7	18,2				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1815,7	38,0	38,0	2,1	1815,7	38,0	38,0	2,1				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	776,8	291,9	776,8	37,6	776,8	291,9	776,8	37,6				
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	7968,2	5622,7	5622,7	70,6	7968,2	5622,7	5622,7	70,6				
193	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	7968,2	5622,7	5622,7	70,6	7968,2	5622,7	5622,7	70,6				
	в тому числі: проектні роботи	7040,4	4366,0	4366,0	62,0	7040,4	4366,0	4366,0	62,0				
	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	252370,6	190035,1	219000,0	75,3	252370,6	190035,1	219000,0	75,3				
194	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ,32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	251370,6	190035,1	219000,0	75,6	251370,6	190035,1	219000,0	75,6				
	в тому числі: проектні роботи	20341,7	11311,9	11311,9	55,6	20341,7	11311,9	11311,9	55,6				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1000,0				1000,0							
195	БУДІВНИЦТВО МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ГЕРОІВ-КИЯН, ЩО ЗАГИНУЛИ ЗА ЦІЛІСНІСТЬ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ, НА РОЗІ ВУЛИЦЬ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	186839,4	178620,3	185519,1	95,6	143981,8	141729,2	142661,5	98,4	42857,6	36891,1	42857,6	86,1
196	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ "РУСАНІВЕЦЬ" НА БУЛЬВ. ІГОРЯ ШАМО (КОПИШНІЙ БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА), 10-12 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	43981,8	42672,2	42681,8	97,0	43981,8	42672,2	42681,8	97,0				
	в тому числі: проектні роботи	150,0	27,5	27,5	18,3	150,0	27,5	27,5	18,3				
197	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО МАНЕЖУ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ (ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ФУНКЦІЙ) НА ПРОСП.ПАВЛА ТИЧІНИ, 18 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	142857,6	135948,1	142837,3	95,2	100000,0	99057,0	99979,7	99,1	42857,6	36891,1	42857,6	86,1
	в тому числі: проектні роботи	500,0	432,5	432,5	86,5	500,0	432,5	432,5	86,5				
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	1000,0				1000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1000,0				1000,0							
198	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 36, ЛІТЕРА "Б" ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ГАРАЖУ НА 6 ВІДДІЛЕНЬ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 36, ЛІТЕРА «Г» З НАДБУДОВОЮ ТА ПРИБУДОВОЮ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	КП "ЖИТЛО-СЕРВІС"	1000,0				1000,0							
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	1000,0				1000,0							
199	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ МАЙСТЕРНІ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ШКОЛА СПОРТУ" НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	353158,2	228132,7	232242,3	64,6	353158,2	228132,7	232242,3	64,6				
	в тому числі:												
	проектні роботи	22808,0	10633,7	9998,0	46,6	22808,0	10633,7	9998,0	46,6				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	280921,6	191158,1	191158,1	68,0	280921,6	191158,1	191158,1	68,0				
200	РЕКОНСТРУКЦІЯ СХОДІВ ВІД ПРОВУЛКУ ДЕСЯТИННОГО ДО ВУЛИЦІ ГОНЧАРНОЇ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ В МЕЖАХ ПІШОХІДНОЇ АЛЕЇ ДО АНДРІВСЬКОГО УЗВОЗУ	225,0	172,4	172,4	76,6	225,0	172,4	172,4	76,6				
201	БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПІШОХОДНО-ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕХОДУ МІЖ ПАРКАМИ "ХРЕЩАТИЙ" ТА "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" В ПЕЧЕРСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ	280696,6	190985,7	190985,7	68,0	280696,6	190985,7	190985,7	68,0				
	в тому числі: проектні роботи	8184,0	7610,4	7610,4	93,0	8184,0	7610,4	7610,4	93,0				
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	72236,6	36974,6	41084,2	51,2	72236,6	36974,6	41084,2	51,2				
202	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 16 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	10000,0	4479,3	9442,3	44,8	10000,0	4479,3	9442,3	44,8				
	в тому числі: проектні роботи	1500,0	952,7	952,7	63,5	1500,0	952,7	952,7	63,5				
203	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ЦЕНТРУ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ М. КИЄВА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 32 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	40793,3	28455,6	29563,7	69,8	40793,3	28455,6	29563,7	69,8				
	в тому числі: проектні роботи	360,0	355,2	355,2	98,7	360,0	355,2	355,2	98,7				
204	БУДІВНИЦТВО БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ "ТРОЄЩИНА" НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ М. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0	7,6	7,6	0,2	5000,0	7,6	7,6	0,2				
	в тому числі: проектні роботи	4000,0				4000,0							
205	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПОЛІКЛІНІКИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 1 З ПРИБУДОВОЮ ЛІФТОВОЇ ШАХТИ НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 30 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	450,0				450,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
206	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 22-А ПІД ВІДДІЛЕННЯ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №7 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0	424,4	424,4	28,3	1500,0	424,4	424,4	28,3				
	в тому числі: проектні роботи	1370,0	218,1	218,1	15,9	1370,0	218,1	218,1	15,9				
207	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ ДИТИНИ "БЕРІЗКА" З ПРИБУДОВОЮ КОРПУСУ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (МАРШАЛА ЖУКОВА), 4 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	3900,0	994,9	994,9	25,5	3900,0	994,9	994,9	25,5				
	в тому числі: проектні роботи	2994,0	597,6	597,6	20,0	2994,0	597,6	597,6	20,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	10593,3	2612,8	651,3	24,7	10593,3	2612,8	651,3	24,7				
208	РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ № 2, СЕЛИЩЕ ГОСТОМЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	1693,3	1298,7		76,7	1693,3	1298,7		76,7				
209	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКИЙ, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
210	РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ТЕРМІЧНИХ УРАЖЕНЬ, РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ КМКЛ № 2 НА ВУЛ.КРАКІВСЬКИЙ, 13	5000,0	1277,4	614,6	25,5	5000,0	1277,4	614,6	25,5				
	в тому числі: проектні роботи	1800,0	899,7	264,0	50,0	1800,0	899,7	264,0	50,0				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ З ДОБУДОВОЮ ДОДАТКОВОГО КОРПУСУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 11 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКИЙ, 6	2900,0	36,7	36,7	1,3	2900,0	36,7	36,7	1,3				
	в тому числі: проектні роботи	1500,0				1500,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ	27000,0	10337,7	14015,2	38,3	27000,0	10337,7	14015,2	38,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	5500,0	1240,0	1240,0	22,5	5500,0	1240,0	1240,0	22,5				
	КП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"	27000,0	10337,7	14015,2	38,3	27000,0	10337,7	14015,2	38,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	5500,0	1240,0	1240,0	22,5	5500,0	1240,0	1240,0	22,5				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	27000,0	10337,7	14015,2	38,3	27000,0	10337,7	14015,2	38,3				
212	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВИЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	25000,0	10337,7	14015,2	41,4	25000,0	10337,7	14015,2	41,4				
	в тому числі: проектні роботи	3500,0	1240,0	1240,0	35,4	3500,0	1240,0	1240,0	35,4				
213	БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ДЛЯ ТВАРИН У СКЛАДІ КОЛУМБАРІЮ З НАМОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ ТВАРИН, КРЕМАТОРІЮ, АТП ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ БІЛЯ ТЕЦ-6 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
	УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	439613,6	162932,3	178061,8	37,1	439613,6	162932,3	178061,8	37,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	39046,0	12534,2	11682,1	32,1	39046,0	12534,2	11682,1	32,1				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1825,0		1825,0		1825,0		1825,0					
	КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"	148740,6	66203,3	82577,2	44,5	148740,6	66203,3	82577,2	44,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2628,8	1200,0	652,8	45,6	2628,8	1200,0	652,8	45,6				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1825,0		1825,0		1825,0		1825,0					
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	148740,6	66203,3	82577,2	44,5	148740,6	66203,3	82577,2	44,5				
214	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	71264,3	42457,6	42503,3	59,6	71264,3	42457,6	42503,3	59,6				
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
215	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	44450,0	1222,5	13248,4	2,8	44450,0	1222,5	13248,4	2,8				
	в тому числі: проектні роботи	1200,0	1200,0	574,0	100,0	1200,0	1200,0	574,0	100,0				
216	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	10,0				10,0							
	в тому числі: проектні роботи	10,0				10,0							
217	РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА УКЛАДАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ НАТАЛКА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	78,8		78,8		78,8		78,8					
	в тому числі:												
	проектні роботи	78,8		78,8		78,8		78,8					
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	75,0		75,0		75,0		75,0					
218	БУДІВНИЦТВО СКЕЙТ-ПАРКУ В ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1837,5		1837,5		1837,5		1837,5					
	в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1750,0		1750,0		1750,0		1750,0					

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
219	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	8300,0	7,8	2393,8		8300,0	7,8	2393,8					
	в тому числі: проектні роботи	140,0				140,0							
220	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	22800,0	22515,4	22515,4	98,8	22800,0	22515,4	22515,4	98,8				
	в тому числі: проектні роботи	700,0				700,0							
	КП "ПЛЕСО"	210250,3	75279,2	74079,6	35,8	210250,3	75279,2	74079,6	35,8				
	в тому числі:												
	проектні роботи	15903,1	4711,4	4406,5	29,6	15903,1	4711,4	4406,5	29,6				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	210250,3	75279,2	74079,6	35,8	210250,3	75279,2	74079,6	35,8				
221	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	39497,0	891,6	891,7	2,3	39497,0	891,6	891,7	2,3				
	в тому числі: проектні роботи	777,8	777,8	777,8	100,0	777,8	777,8	777,8	100,0				
222	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВостоКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	36320,4	18351,2	18234,7	50,5	36320,4	18351,2	18234,7	50,5				
	в тому числі: проектні роботи	1394,4	899,7	899,7	64,5	1394,4	899,7	899,7	64,5				
223	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	17000,0	13330,0	12629,3	78,4	17000,0	13330,0	12629,3	78,4				
	в тому числі: проектні роботи	4577,0	991,7	991,7	21,7	4577,0	991,7	991,7	21,7				
224	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ	42083,0	24483,9	24483,9	58,2	42083,0	24483,9	24483,9	58,2				
225	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	250,0	119,5	119,5	47,8	250,0	119,5	119,5	47,8				
	в тому числі: проектні роботи	159,4	119,5	119,5	75,0	159,4	119,5	119,5	75,0				
226	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	5000,0	318,0	13,2	6,4	5000,0	318,0	13,2	6,4				
	в тому числі: проектні роботи	650,0	304,9		46,9	650,0	304,9		46,9				
227	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	317,1	317,1	317,1	100,0	317,1	317,1	317,1	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	317,1				317,1							
228	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	19734,9	5975,9	5975,9	30,3	19734,9	5975,9	5975,9	30,3				
229	БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	35000,0	10562,9	10485,2	30,2	35000,0	10562,9	10485,2	30,2				
	в тому числі: проектні роботи	2235,0	705,0	705,0	31,5	2235,0	705,0	705,0	31,5				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	15047,9	929,1	929,1	6,2	15047,9	929,1	929,1	6,2				
230	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1115,4				1115,4							
231	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БІЛЯ ЗАТОКИ ПІВДЕННИЙ КОВШ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2700,0				2700,0							
	в тому числі: проектні роботи	2536,4				2536,4							
232	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	347,9	347,8	347,8	100,0	347,9	347,8	347,8	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	331,6	331,5	331,5	100,0	331,6	331,5	331,5	100,0				
233	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2000,0	581,3	581,3	29,1	2000,0	581,3	581,3	29,1				
	в тому числі: проектні роботи	1809,0	581,3	581,3	32,1	1809,0	581,3	581,3	32,1				
	КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"	80622,7	21449,8	21405,0	26,6	80622,7	21449,8	21405,0	26,6				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі:												
	проектні роботи	20514,1	6622,8	6622,8	32,3	20514,1	6622,8	6622,8	32,3				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	80622,7	21449,8	21405,0	26,6	80622,7	21449,8	21405,0	26,6				
234	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	17687,0	14419,4	14374,5	81,5	17687,0	14419,4	14374,5	81,5				
	в тому числі: проектні роботи	198,0	21,0	21,0	10,6	198,0	21,0	21,0	10,6				
235	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	3962,0	2723,6	2723,6	68,7	3962,0	2723,6	2723,6	68,7				
	в тому числі: проектні роботи	2562,0	2303,6	2303,6	89,9	2562,0	2303,6	2303,6	89,9				
236	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІУТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	11610,0				11610,0							
	в тому числі: проектні роботи	180,0				180,0							
237	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	6000,0	49,8	49,8	0,8	6000,0	49,8	49,8	0,8				
	в тому числі: проектні роботи	879,0	49,8	49,8	5,7	879,0	49,8	49,8	5,7				
238	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	24903,0	120,0	120,0	0,5	24903,0	120,0	120,0	0,5				
	в тому числі: проектні роботи	503,0	120,0	120,0	23,9	503,0	120,0	120,0	23,9				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	16460,7	4137,0	4137,1	25,1	16460,7	4137,0	4137,1	25,1				
239	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "НИВКИ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4062,5	1549,9	1549,9	38,2	4062,5	1549,9	1549,9	38,2				
	в тому числі: проектні роботи	3964,9	1549,9	1549,9	39,1	3964,9	1549,9	1549,9	39,1				
240	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО, ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4553,8	210,0	210,0	4,6	4553,8	210,0	210,0	4,6				
	в тому числі: проектні роботи	4536,2	210,0	210,0	4,6	4536,2	210,0	210,0	4,6				
241	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ МУРОМЕЦЬ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	200,0				200,0							
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
242	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	3686,2				3686,2							
	в тому числі: проектні роботи	3686,2				3686,2							
243	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТРУХАНОВОГО ОСТРОВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	13,2	13,2	13,2	100,0	13,2	13,2	13,2	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	13,2	13,2	13,2	100,0	13,2	13,2	13,2	100,0				
244	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	145,0	96,0	96,1	66,2	145,0	96,0	96,1	66,2				
	в тому числі: проектні роботи	87,4	87,4	87,4	100,0	87,4	87,4	87,4	100,0				
245	БЛАГОУСТРІЙ ТА БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ НАБЕРЕЖНОЇ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	3800,0	2267,9	2267,9	59,7	3800,0	2267,9	2267,9	59,7				
	в тому числі: проектні роботи	3704,2	2267,9	2267,9	61,2	3704,2	2267,9	2267,9	61,2				
	ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ	63090,4	27065,5	22527,1	42,9	63090,4	27065,5	22527,1	42,9				
	в тому числі:												
	проектні роботи	55490,7	25211,0	20672,6	45,4	55490,7	25211,0	20672,6	45,4				
	БУДІВНИЦТВО І РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК	63090,4	27065,5	22527,1	42,9	63090,4	27065,5	22527,1	42,9				
246	РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ДО 2025 РОКУ, ПРОЕКТ РОЗМІЩЕННЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА	9473,2				9473,2							
	в тому числі: проектні роботи	9473,2				9473,2							
247	РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ М.КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ	26242,9	13844,9	10588,8	52,8	26242,9	13844,9	10588,8	52,8				
	в тому числі: проектні роботи	21881,4	13844,9	10588,8	63,3	21881,4	13844,9	10588,8	63,3				
248	РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН М.КИЄВА	45,9				45,9							
	в тому числі: проектні роботи	45,9				45,9							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
249	РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНИХ ПРОГРАМ ТА ІНШОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПАСПОРТІВ ВУЛИЦЬ, МІСЬКИХ ВУЗЛІВ, РОЗРОБКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБГРУНТУВАНЬ, ГАЛУЗЕВИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ	1731,3				1731,3							
	в тому числі: проектні роботи	1731,3				1731,3							
250	РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ "МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР М.КИЄВА"	24597,1	13220,6	11938,3	53,7	24597,1	13220,6	11938,3	53,7				
	в тому числі: проектні роботи	21358,9	11366,1	10083,8	53,2	21358,9	11366,1	10083,8	53,2				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1000,0				1000,0							
251	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПРИМІЩЕНЬ ТА ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДІВЛІ ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ.ХРЕЩАТИК, 32	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ	55021,7	32097,3	32097,3	58,3	55021,7	32097,3	32097,3	58,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	21,7				21,7							
	<u>ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"</u>	55000,0	32097,3	32097,3	58,4	55000,0	32097,3	32097,3	58,4				
	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	55000,0	32097,3	32097,3	58,4	55000,0	32097,3	32097,3	58,4				
252	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	55000,0	32097,3	32097,3	58,4	55000,0	32097,3	32097,3	58,4				
	<u>КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"</u>	21,7				21,7							
	в тому числі:												
	проектні роботи	21,7				21,7							
	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	21,7				21,7							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	21,7				21,7							
253	ОСНАЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНИТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.07.2018 № 1361)	21,7				21,7							
	в тому числі: проектні роботи	21,7				21,7							
	ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ	85598,9	40216,2	53106,6	47,0	52374,2	17119,8	19881,9	32,7	33224,7	23096,4	33224,7	69,5
	в тому числі:												
	проектні роботи	1696,4	480,2	620,6	28,3	1696,4	480,2	620,6	28,3				
	<u>КП "ЖИТЛО-СЕРВІС"</u>	22772,2	2820,9	2820,9	12,4	22772,2	2820,9	2820,9	12,4				
	ОСВІТА	22772,2	2820,9	2820,9	12,4	22772,2	2820,9	2820,9	12,4				
254	БУДІВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ІЗ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ)	22772,2	2820,9	2820,9	12,4	22772,2	2820,9	2820,9	12,4				
	<u>КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"</u>	53383,4	37395,3	47995,3	70,0	20158,7	14298,9	14770,6	70,9	33224,7	23096,4	33224,7	69,5
	в тому числі:												
	проектні роботи	1246,4	480,2	480,2	38,5	1246,4	480,2	480,2	38,5				
	ОСВІТА	53383,4	37395,3	47995,3	70,0	20158,7	14298,9	14770,6	70,9	33224,7	23096,4	33224,7	69,5
255	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 26.09.2016 № 904)	1200,0				1200,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
256	РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №263 ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ВУЛ.ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б	36916,3	25612,6	36211,6	69,4	3691,6	2516,2	2986,9	68,2	33224,7	23096,4	33224,7	69,5
	в тому числі: проектні роботи	226,0				226,0							
257	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, 5-А М. КИЇВ)	500,0	212,2	212,2	42,4	500,0	212,2	212,2	42,4				
	в тому числі: проектні роботи	300,0	212,2	212,2	70,7	300,0	212,2	212,2	70,7				
258	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А)	500,0	265,1	265,1	53,0	500,0	265,1	265,1	53,0				
	в тому числі: проектні роботи	300,0	265,1	265,1	88,4	300,0	265,1	265,1	88,4				
259	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МОНТЕССОРІ-САД" ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ,14-В М. КИЇВ)	5118,6	3240,7	3241,5	63,3	5118,6	3240,7	3241,5	63,3				
	в тому числі: проектні роботи	70,4				70,4							
260	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ М.КИЄВА (ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ЛАСТІВКА" ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 32-А, М.КИЇВ)	9148,5	8064,7	8064,9	88,2	9148,5	8064,7	8064,9	88,2				
	в тому числі: проектні роботи	150,0	2,9	2,9	1,9	150,0	2,9	2,9	1,9				
	КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	9443,3		2290,4		9443,3		2290,4					
	в тому числі:												
	проектні роботи	450,0		140,4		450,0		140,4					
	ОСВІТА	9443,3		2290,4		9443,3		2290,4					
261	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А	3451,9		70,2		3451,9		70,2					
	в тому числі: проектні роботи	150,0		70,2		150,0		70,2					
262	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82	3841,4		70,2		3841,4		70,2					
	в тому числі: проектні роботи	150,0		70,2		150,0		70,2					
263	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №200 НА ВУЛ. СЕМАШКА, 9	2150,0		2150,0		2150,0		2150,0					
	в тому числі: проектні роботи	150,0				150,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ	11521,9	2911,6	6822,0	25,3	11521,9	2911,6	6822,0	25,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1294,6	797,2	797,2	61,6	1294,6	797,2	797,2	61,6				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ"	250,0	224,8	224,8	89,9	250,0	224,8	224,8	89,9				
	в тому числі:												
	проектні роботи	200,0	200,0	200,0	100,0	200,0	200,0	200,0	100,0				
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	250,0	224,8	224,8	89,9	250,0	224,8	224,8	89,9				
264	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ" НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА 10 (ЛІТЕРА Ж) У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	250,0	224,8	224,8	89,9	250,0	224,8	224,8	89,9				
	в тому числі: проектні роботи	200,0	200,0	200,0	100,0	200,0	200,0	200,0	100,0				
	ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ	171,9	171,8	171,8	100,0	171,9	171,8	171,8	100,0				
	в тому числі:												
	проектні роботи	171,9	171,8	171,8	100,0	171,9	171,8	171,8	100,0				
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	171,9	171,8	171,8	100,0	171,9	171,8	171,8	100,0				
265	БУДІВНИЦТВО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ З ЛЬОДОВОЮ АРЕНОЮ ТА БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ, 60	171,9	171,8	171,8	100,0	171,9	171,8	171,8	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	171,9	171,8	171,8	100,0	171,9	171,8	171,8	100,0				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС"	11100,0	2514,9	6425,4	22,7	11100,0	2514,9	6425,4	22,7				
	в тому числі:												
	проектні роботи	922,7	425,4	425,4	46,1	922,7	425,4	425,4	46,1				
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	11100,0	2514,9	6425,4	22,7	11100,0	2514,9	6425,4	22,7				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
266	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВОЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНИЙ, 33-А	10600,0	2089,5	6000,0	19,7	10600,0	2089,5	6000,0	19,7				
	в тому числі: проектні роботи	422,7				422,7							
267	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗІ ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ З ПРИБУДОВОЮ ПІД БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС НА ВУЛИЦІ МІСТА ШАЛЕТТ, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0	425,4	425,4	85,1	500,0	425,4	425,4	85,1				
	в тому числі: проектні роботи	500,0	425,4	425,4	85,1	500,0	425,4	425,4	85,1				
	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ	10627,1	244,4	244,4	2,3	10627,1	244,4	244,4	2,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1728,4	244,4	244,4	14,1	1728,4	244,4	244,4	14,1				
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ</u>	10598,7	244,4	244,4	2,3	10598,7	244,4	244,4	2,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1700,0	244,4	244,4	14,4	1700,0	244,4	244,4	14,4				
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	10598,7	244,4	244,4	2,3	10598,7	244,4	244,4	2,3				
268	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1 КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ У МІСТІ КИЄВІ ПО ВУЛ. ЮНКЕРОВА МИКОЛИ, 28	10598,7	244,4	244,4	2,3	10598,7	244,4	244,4	2,3				
	в тому числі: проектні роботи	1700,0	244,4	244,4	14,4	1700,0	244,4	244,4	14,4				
	<u>КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"</u>	28,4				28,4							
	в тому числі:												
	проектні роботи	28,4				28,4							
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	28,4				28,4							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	28,4				28,4							
269	ОСНАЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНИТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.07.2018 № 1361)	28,4				28,4							
	в тому числі: проектні роботи	28,4				28,4							
	ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	25409,2	7462,9	10290,4	29,4	25409,2	7462,9	10290,4	29,4				
	в тому числі:												
	проектні роботи	15600,0				15600,0							
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ</u>	1600,0				1600,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1600,0				1600,0							
	ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА	1600,0				1600,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1600,0				1600,0							
270	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ З ОБЛАШТУВАННЯМ ГОРИЩНОГО ПРОСТОРУ ПІД МАНСАРДНИЙ ПОВЕРХ БУДІВЛІ НА ВУЛ.ФРОЛІВСЬКИЙ, 1/6, ЛІТ. А' У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1600,0				1600,0							
	в тому числі: проектні роботи	1600,0				1600,0							
	<u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАТИКА"</u>	23809,2	7462,9	10290,4	31,3	23809,2	7462,9	10290,4	31,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	14000,0				14000,0							
	ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА	23809,2	7462,9	10290,4	31,3	23809,2	7462,9	10290,4	31,3				
271	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9809,2	7462,9	8876,9	76,1	9809,2	7462,9	8876,9	76,1				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	14000,0		1413,5		14000,0		1413,5					

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	проектні роботи	45,0				45,0							
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	1751,1				1751,1							
	ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	131326,4	85476,1	46580,3	65,1	131326,4	85476,1	46580,3	65,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1949,0	1065,5		54,7	1949,0	1065,5		54,7				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	1751,1				1751,1							
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5380,0	5000,0	5280,0	92,9	5380,0	5000,0	5280,0	92,9				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	250,0	235,5		94,2	250,0	235,5		94,2				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	250,0	235,5		94,2	250,0	235,5		94,2				
283	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. ПРОМИСЛОВОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	250,0	235,5		94,2	250,0	235,5		94,2				
	в тому числі: проектні роботи	250,0	235,5		94,2	250,0	235,5		94,2				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	31177,5	9299,2		29,8	31177,5	9299,2		29,8				
284	БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ПО ВУЛ.ДЯЧЕНКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	31077,5	9299,2		29,9	31077,5	9299,2		29,9				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	470,0		47,0	1000,0	470,0		47,0				
285	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ПО ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 59 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА (З ВИГОТОВЛЕННЯМ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)	100,0				100,0							
	в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	100,0				100,0							
	ОСВІТА	64204,2	62642,0	42773,3	97,6	64204,2	62642,0	42773,3	97,6				
286	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	230,1				230,1							
287	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	1000,0				1000,0							
288	ТЕРМОСАНАЦІЯ БУДІВЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 261 ПО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7	5850,0	5850,0	5250,0	100,0	5850,0	5850,0	5250,0	100,0				
	в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5000,0	5000,0	5000,0	100,0	5000,0	5000,0	5000,0	100,0				
289	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345, ВУЛ. САНАТОРНА, 9А З НАДБУДОВОЮ	56830,1	56792,0	37229,3	99,9	56830,1	56792,0	37229,3	99,9				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	294,0		294,0		294,0		294,0					
290	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 5 НА ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКІЙ, 4-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	294,0		294,0		294,0		294,0					
	в тому числі:												
	проектні роботи	294,0				294,0							
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	280,0		280,0		280,0		280,0					
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	29261,0	9492,4		32,4	29261,0	9492,4		32,4				
291	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ.ВИШНЯКІВСЬКІЙ, 15, ЖМ ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.4	10,0				10,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
292	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ,8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	17461,0	4635,3		26,5	17461,0	4635,3		26,5				
	в тому числі: проектні роботи	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0				
293	БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ. ЗАВАЛЬНИЙ, 1-В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	700,0	160,0		22,9	700,0	160,0		22,9				
	в тому числі: проектні роботи	160,0	160,0		100,0	160,0	160,0		100,0				
294	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А)	11090,0	4697,1		42,4	11090,0	4697,1		42,4				
	в тому числі: проектні роботи	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0				
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	3807,0	3807,0	3807,0	100,0	3807,0	3807,0	3807,0	100,0				
295	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ РАНЬОЇ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З ПОРУШЕННЯМ ПСИХИКИ (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ), ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 28-Б	3807,0	3807,0	3807,0	100,0	3807,0	3807,0	3807,0	100,0				
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	2626,7				2626,7							
296	МОДЕРНІЗАЦІЯ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ЗАНЯТЬ ІГРОВИМИ ВИДАМИ СПОРТУ ПО ВУЛ. ПАСХАЛІНА, 7-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	2626,7				2626,7							
	в тому числі:												
	проектні роботи	45,0				45,0							
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	1751,1				1751,1							
	ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	64765,1	48234,0	46837,6	74,5	64765,1	48234,0	46837,6	74,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1345,0	1005,0	700,0	74,7	1345,0	1005,0	700,0	74,7				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	1751,1				1751,1							
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	27309,3	23000,0	23608,6	84,2	27309,3	23000,0	23608,6	84,2				
297	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУПІНА -ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУПІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	15000,7	11400,0	11400,0	76,0	15000,7	11400,0	11400,0	76,0				
298	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ ВУЛ. КАШТАНОВА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, З ВЛШТУВАННЯМ ДВОСТОРОНЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	12008,6	11400,0	12008,6	94,9	12008,6	11400,0	12008,6	94,9				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	300,0	200,0	200,0	66,7	300,0	200,0	200,0	66,7				
299	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КІОТО З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ В'їЗДІВ ТА ВИ'їЗДІВ З ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	300,0	200,0	200,0	66,7	300,0	200,0	200,0	66,7				
	в тому числі: проектні роботи	300,0	200,0	200,0	66,7	300,0	200,0	200,0	66,7				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	2000,0	2000,0	500,0	100,0	2000,0	2000,0	500,0	100,0				
300	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА	2000,0	2000,0	500,0	100,0	2000,0	2000,0	500,0	100,0				
	ОСВІТА	15200,0	11305,0	11300,0	74,4	15200,0	11305,0	11300,0	74,4				
301	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	14700,0	11000,0	11000,0	74,8	14700,0	11000,0	11000,0	74,8				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	500,0	305,0	300,0	61,0	500,0	305,0	300,0	61,0				
302	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0	305,0	300,0	61,0	500,0	305,0	300,0	61,0				
	в тому числі: проектні роботи	500,0	305,0	300,0	61,0	500,0	305,0	300,0	61,0				
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	6529,0	2529,0	2529,0	38,7	6529,0	2529,0	2529,0	38,7				
303	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛИ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	6529,0	2529,0	2529,0	38,7	6529,0	2529,0	2529,0	38,7				
	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	500,0	500,0	200,0	100,0	500,0	500,0	200,0	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	500,0	500,0	200,0	100,0	500,0	500,0	200,0	100,0				
304	БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ АКТОВОГО ЗАЛУ ДО ШКОЛИ МИСТЕЦТВ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛИ НА ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО, 43-А	500,0	500,0	200,0	100,0	500,0	500,0	200,0	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	500,0	500,0	200,0	100,0	500,0	500,0	200,0	100,0				
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	6426,8	2100,0	2100,0	32,7	6426,8	2100,0	2100,0	32,7				
305	МОДЕРНІЗАЦІЯ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ЗАНЯТЬ ІГРОВИМИ ВИДАМИ СПОРТУ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 44 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2626,8				2626,8							
	в тому числі:												
	проектні роботи	45,0				45,0							
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	1751,1				1751,1							
306	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 2-Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3800,0	2100,0	2100,0	55,3	3800,0	2100,0	2100,0	55,3				
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	6800,0	6800,0	6600,0	100,0	6800,0	6800,0	6600,0	100,0				
307	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛИ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 С3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ	6800,0	6800,0	6600,0	100,0	6800,0	6800,0	6600,0	100,0				
	ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	29841,1	4300,0	4300,0	14,4	29841,1	4300,0	4300,0	14,4				
	в тому числі:												
	проектні роботи	745,0	8,9	8,9	1,2	745,0	8,9	8,9	1,2				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	1751,1				1751,1							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	1000,0				1000,0							
308	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ	200,0				200,0							
309	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ	800,0				800,0							
	ОСВІТА	25514,3	4291,1	4291,1	16,8	25514,3	4291,1	4291,1	16,8				
310	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №4 М. КИЄВА, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	25514,3	4291,1	4291,1	16,8	25514,3	4291,1	4291,1	16,8				
	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	700,0	8,9	8,9	1,3	700,0	8,9	8,9	1,3				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	700,0	8,9	8,9	1,3	700,0	8,9	8,9	1,3				
311	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР (РОЗМІЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "ТЕАТР УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ «ДЗЕРКАЛО»)	700,0	8,9	8,9	1,3	700,0	8,9	8,9	1,3				
	в тому числі: проектні роботи	700,0	8,9	8,9	1,3	700,0	8,9	8,9	1,3				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	2626,8				2626,8							
312	МОДЕРНІЗАЦІЯ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ЗАНЯТЬ ІГРОВИМИ ВИДАМИ СПОРТУ ПО ВУЛ. ЮНОСТІ, 14 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2626,8				2626,8							
	в тому числі:												
	проектні роботи	45,0				45,0							
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	1751,1				1751,1							
	ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	50239,0	34661,4	31104,8	69,0	50239,0	34661,4	31104,8	69,0				
	в тому числі:												
	проектні роботи	165,0	20,0	20,0	12,1	165,0	20,0	20,0	12,1				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	1751,2				1751,2							
	ОСВІТА	45815,9	34661,4	31104,8	75,7	45815,9	34661,4	31104,8	75,7				
313	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №260 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-Б	3700,0				3700,0							
314	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 17-А	14440,1	14329,9	12029,9	99,2	14440,1	14329,9	12029,9	99,2				
315	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІМНАЗІІ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ.МАКІВСЬКІЙ, 9	15000,0	14719,8	14421,8	98,1	15000,0	14719,8	14421,8	98,1				
316	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А	2717,6	2715,1		99,9	2717,6	2715,1		99,9				
317	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 1-Б	4795,8	20,0	20,0	0,4	4795,8	20,0	20,0	0,4				
	в тому числі: проектні роботи	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0	20,0	20,0	100,0				
318	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД МІЖШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ № 214 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А ТА № 225 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б З ОБЛАШТУВАННЯМ БІГОВИХ І ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК ТА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0	40,8	40,8	40,8	100,0	40,8	40,8	40,8				
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
319	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 225 НА ОБОЛОНСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 9-Б	62,4	62,3	62,3	99,8	62,4	62,3	62,3	99,8				
320	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАЙ, 10-В	5000,0	2773,5	4530,0	55,5	5000,0	2773,5	4530,0	55,5				
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	1796,4				1796,4							
321	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4-А	1796,4				1796,4							
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	2626,7				2626,7							
322	МОДЕРНІЗАЦІЯ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ЗАНЯТЬ ІГРОВИМИ ВИДАМИ СПОРТУ ПО ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 26 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2626,7				2626,7							
	в тому числі:												
	проектні роботи	45,0				45,0							
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	1751,2				1751,2							
	ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	1950,0				1950,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1500,0				1500,0							
	ОСВІТА	1950,0				1950,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
323	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ	1950,0				1950,0							
	в тому числі: проектні роботи	1500,0				1500,0							
	ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	60567,2	33777,4	25790,6	55,8	60567,2	33777,4	25790,6	55,8				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2757,7	2220,6	733,9	80,5	2757,7	2220,6	733,9	80,5				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	22600,0	9734,9	9474,1	43,1	22600,0	9734,9	9474,1	43,1				
324	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. РОСТОВСЬКІЙ ТА ПО ВУЛ. ПУЩА-ВОДИЦЬКІЙ	747,0	260,8		34,9	747,0	260,8		34,9				
	в тому числі: проектні роботи	260,8	260,8		100,0	260,8	260,8		100,0				
325	РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ З ВЛАШТУВАННЯМ ФОНТАНА НА ПЛОЩІ ЧЕРВОНА ПРЕСНЯ (ІІ ЧЕРГА)	102,8	102,8	102,8	100,0	102,8	102,8	102,8	100,0				
326	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦ. ТА ВОДОПРІВІД. МЕРЕЖ З ВІДНОВЛ. ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В ПРИВ. СЕКТОРІ СИРЕЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. РИЛЄЄВА, ШПОЛЯНСЬКІЙ, ВЕРБОЛОЗНІЙ, ТАГІЛЬСЬКІЙ, ПРОВ. РЯСНОМУ, ПРОВ. ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРІВІД. МЕРЕЖІ ВІД КІНЦЯ ВУЛ. ВЕРБОЛОЗНОЇ ДО ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВ	300,0	167,4	167,4	55,8	300,0	167,4	167,4	55,8				
	в тому числі: проектні роботи	300,0	167,4	167,4	55,8	300,0	167,4	167,4	55,8				
327	КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКІЙ, ПРОВ. ЗОРЯНОМУ, ПРОВ. ГОМЕЛЬСЬКОМУ	11832,8	785,8	785,8	6,6	11832,8	785,8	785,8	6,6				
	в тому числі: проектні роботи	300,0	286,2	286,2	95,4	300,0	286,2	286,2	95,4				
328	БУДІВНИЦТВО З ДОБУДОВОЮ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ НА ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКІЙ НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ ВІНОГРАДАР У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3586,3	3181,3	3181,3	88,7	3586,3	3181,3	3181,3	88,7				
329	БУДІВНИЦТВО З ДОБУДОВОЮ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. МУСИ ДЖАЛІЛА НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ ВІНОГРАДАР У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	6031,1	5236,8	5236,8	86,8	6031,1	5236,8	5236,8	86,8				
	ОСВІТА	37967,2	24042,5	16316,5	63,3	37967,2	24042,5	16316,5	63,3				
330	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮЧОГО (САНАТОРНОГО) ТИПУ № 151, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10-А У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	33895,8	22558,8	16058,7	66,6	33895,8	22558,8	16058,7	66,6				
	в тому числі: проектні роботи	25,5	22,5	22,5	88,2	25,5	22,5	22,5	88,2				
331	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 600, ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0	412,3	25,0	20,6	2000,0	412,3	25,0	20,6				
	в тому числі: проектні роботи	800,0	412,3	25,0	51,5	800,0	412,3	25,0	51,5				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2071,4	1071,4	232,8	51,7	2071,4	1071,4	232,8	51,7				
332	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г	2071,4	1071,4	232,8	51,7	2071,4	1071,4	232,8	51,7				
	в тому числі: проектні роботи	1071,4	1071,4	232,8	100,0	1071,4	1071,4	232,8	100,0				
	СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	24298,4	2307,8	6489,5	9,5	24298,4	2307,8	6489,5	9,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2095,0		150,0		2095,0		150,0					
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво multifunctional майданчиків для занять ігровими видами спорту	1751,2				1751,2							
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2478,0	2279,4	2478,0	92,0	2478,0	2279,4	2478,0	92,0				
	ОСВІТА	15963,0		3980,8		15963,0		3980,8					
333	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	15063,0		3980,8		15063,0		3980,8					

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	900,0				900,0							
334	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКИЙ, 6/3	400,0				400,0							
	в тому числі: проектні роботи	400,0				400,0							
335	БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 4 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	5708,7	2307,8	2508,7	40,4	5708,7	2307,8	2508,7	40,4				
336	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР", ВУЛ. СИМИРЕНКА, 10	150,0		150,0		150,0		150,0					
	в тому числі:												
	проектні роботи	150,0		150,0		150,0		150,0					
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	150,0		150,0		150,0		150,0					
337	РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА, 5	5558,7	2307,8	2358,7	41,5	5558,7	2307,8	2358,7	41,5				
	в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2328,0	2279,4	2328,0	97,9	2328,0	2279,4	2328,0	97,9				
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	2626,7				2626,7							
338	МОДЕРНІЗАЦІЯ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ЗАНЯТЬ ІГРОВИМИ ВИДАМИ СПОРТУ ПО ВУЛ. СИМИРЕНКА, 5-Б У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2626,7				2626,7							
	в тому числі:												
	проектні роботи	45,0				45,0							
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	1751,2				1751,2							
	СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	112600,3	74050,0	74050,3	65,8	72600,3	58907,8	58908,1	81,1	40000,0	15142,2	15142,2	37,9
	в тому числі:												
	проектні роботи	4225,0	176,4	176,5	4,2	4225,0	176,4	176,5	4,2				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	1751,2				1751,2							
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	9912,0	7912,0	7912,0	79,8	9912,0	7912,0	7912,0	79,8				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	19523,5	16909,9	16910,0	86,6	19523,5	16909,9	16910,0	86,6				
339	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТІЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	50,0				50,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
340	ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ	100,0				100,0							
341	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖИ У МІКРОРАЙОНІ "ЖУЛЯНИ" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	100,0				100,0							
342	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ СОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0				100,0							
343	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МІКРОРАЙОНУ СОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
344	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0	51,8	51,8	51,8	100,0	51,8	51,8	51,8				
	в тому числі: проектні роботи	80,0	51,8	51,8	64,8	80,0	51,8	51,8	64,8				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
345	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
346	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАСВІ ДАЧІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (ІІ ЧЕРГА) в тому числі: проектні роботи	250,0 50,0	141,8 41,8	141,9 41,9	56,7 83,6	250,0 50,0	141,8 41,8	141,9 41,9	56,7 83,6				
347	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ в тому числі: проектні роботи	18623,5 50,0	16616,3 50,0	16616,3 50,0	89,2 100,0	18623,5 50,0	16616,3 50,0	16616,3 50,0	89,2 100,0				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7003,0	5003,0	5003,0	71,4	7003,0	5003,0	5003,0	71,4				
	ОСВІТА	90450,1	57140,1	57140,3	63,2	50450,1	41997,9	41998,1	83,2	40000,0	15142,2	15142,2	37,9
348	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	50,0	49,2	49,3	98,4	50,0	49,2	49,3	98,4				
349	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 64 М. КИЄВА НА ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 32 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ в тому числі: проектні роботи	27804,5 350,0	27055,6 32,8	27055,7 32,8	97,3 9,4	27804,5 350,0	27055,6 32,8	27055,7 32,8	97,3 9,4				
350	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП.ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА в тому числі: проектні роботи	61395,6 2300,0	30035,3	30035,3	48,9	21395,6 2300,0	14893,1	14893,1	69,6	40000,0	15142,2	15142,2	37,9
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2909,0	2909,0	2909,0	100,0	2909,0	2909,0	2909,0	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1200,0				1200,0							
351	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 3 ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА в тому числі: проектні роботи	1200,0 1200,0				1200,0 1200,0							
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	2626,7				2626,7							
352	МОДЕРНІЗАЦІЯ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ЗАНЯТЬ ІГРОВИМИ ВИДАМИ СПОРТУ ПО ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ в тому числі: проектні роботи	2626,7 45,0				2626,7 45,0							
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	1751,2				1751,2							
	ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ в тому числі: проектні роботи	124599,9 1346,0	94424,9 150,0	96124,9 150,0	75,8 11,1	104944,4 1346,0	85738,9 150,0	87438,9 150,0	81,7 11,1	19655,5	8686,0	8686,0	44,2
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	1751,2				1751,2							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	99589,4	83020,6	84720,6	83,4	99589,4	83020,6	84720,6	83,4				
353	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК В ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "СИРЕЦЬКИЙ ЯР" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА в тому числі: проектні роботи	150,0 150,0	150,0 150,0	150,0 150,0	100,0 100,0	150,0 150,0	150,0 150,0	150,0 150,0	100,0 100,0				
354	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНІ ДП "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ УМТ ТА ГЗ ГУ МВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНІ "МОЛОДЬ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	16788,6	12863,0	14563,0	76,6	16788,6	12863,0	14563,0	76,6				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
355	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНІ ПП "БОНВОЯЖ" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНІ "МОЛОДЬ" ПАТ "КІІВЕНЕРГО") У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	82009,8	70007,6	70007,6	85,4	82009,8	70007,6	70007,6	85,4				
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	641,0				641,0							
356	РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ В. ВИННИЧЕНКА ТА ПАВЛІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ □	641,0				641,0							
	в тому числі: проектні роботи	641,0				641,0							
	ОСВІТА	22373,8	11404,3	11404,3	51,0	2718,3	2718,3	2718,3	100,0	19655,5	8686,0	8686,0	44,2
357	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖ.СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 2 ІМ.М.І.ВЕРИКІВСЬКОГО" ОБ'ЄКТА ПО ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 2 З ПРИБУДОВОЮ ДО НЬОГО КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ	22373,8	11404,3	11404,3	51,0	2718,3	2718,3	2718,3	100,0	19655,5	8686,0	8686,0	44,2
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	2636,7				2636,7							
358	МОДЕРНІЗАЦІЯ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ЗАНЯТЬ ІГРОВИМИ ВИДАМИ СПОРТУ ПО ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 40 (ПАРК "ПУШКІНА") У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2626,7				2626,7							
	в тому числі:												
	проектні роботи	45,0				45,0							
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	1751,2				1751,2							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	10,0				10,0							
359	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	10,0				10,0							
	в тому числі: проектні роботи	10,0				10,0							