

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

за I квартал 2020 року

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрастів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | однина виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19,00 | 20 |
| 1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання 1.2. Просування продукції промислового комплексу міста Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках | Стратегічна ціль: 1.Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва Оперативна ціль: 1. Стимулювання розвитку інноваційно орієнтованих промислових підприємств міста Києва | 1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання | місто Київ | 2019 –2020 | 2019–2020 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | Питома вага підприємств, що займалися інноваціями | % | 19,2 (за 2019р.) | 19,2 (за 2019р) | - | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у I кварталі 2020 року не передбачено |
| | | | | | | | | | | | Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця | тис. грн | 77,00 | 15 (за січень - лютий 2020 року) | -62 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Створення ЦЗО у формі комунального підприємства | од. | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | Кількість організацій, які будуть зареєстровані в ІС «Промисловість і наука» | од. | 1490 | 1488 (за січень 2020 року) | -2 | | | | |
| 1.2. Просування продукції промислового комплексу міста Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках | Стратегічна ціль: 1.Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва Оперативна ціль: 1. Стимулювання розвитку інноваційно орієнтованих промислових підприємств міста Києва | 1.2. Підтримка виробництва та реалізації експортно орієнтованої продукції кйвських промислових підприємств | місто Київ | 2019-2020 | 2019-2020 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 8120,00 | 0,00 | 14640,00 | 0,00 | Частка країн ЄС в структурі експорту міста Києва: | % | | | | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у I кварталі 2020 року не передбачено |
| | | | | | | | | | | | товарів | | 40,0 | 34,8 (за січень) | | послуг | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Експорт товарів у розрахунку на одну особу | дол.США | 4 095,2 | 381,9 (за січень) | -3713 | | |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці | Стратегічна ціль: 1.Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва Оперативна ціль: 1.Залучення інвестицій до міста Києва | 1.3. Розробка концепції індустріального парку в рамках проєкту «Промисловий вузол «Київська бізнес - гавань» | місто Київ, Київська область | 2019-2020 | 2019-2020 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | Розроблена концепція індустріального парку «Київська бізнес-гавань» | так/ні | так (на кінець 2020 року) | ні | - | 0,00 | Отримано дозвіл на відведення 4 земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування промислового вузла, оформлення земельних ділянок в установленому законодавством порядку не завершено. Підготовлено документи для проведення відкритих торгів для закупівлі послуг з дослідження та розробки Концепції. |
| 1.1. Просування Києва як туристичного центру | Стратегічна ціль: 1.Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва | 1.4. Просування Києва як туристичного центру (шляхом участі у міжнародних виставкових заходах, презентаціях та проведення PR-заходів) | місто Київ | 2019-2020 | 2019-2020 | Бюджет міста Києва | 7921,65 | 751,60 | 7000,00 | 5,40 | 8824,00 | 6970,81 | Кількість міжнародних виставкових заходів, у яких взято участь | од. | 6 | 0 | -6 | 0,08 | Проект виконується у рамках МЦП розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки (рішення КМР від 18.12.2018 №470/6521). У зв'язку із вжиттям заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 скасовано проведення запланованих міжнародних туристичних виставок (у березні-квітні 2020 р.:IMEX Frankfurt, м.Франкфурт-на-Майні, ФРН; ITB Berlin) |
| | | | | | | | | | | | | Кількість проведених рекламних кампаній на зовнішніх носіях в провідних туристичних центрах світу та в мережі "Інтернет" | од. | 5 | 0 | -5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість проведених зустрічей з туристичними операторами та презентацій туристичних можливостей міста Києва | од. | 14 | 11 | -3 | | |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Удосконалення туристичної інфраструктури | Стратегічна ціль: 1.Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва Оперативна ціль: 2.Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів | 1.5. Розвиток туристичної інфраструктури міста Києва | місто Київ | 2019-2020 | 2019-2020 | Бюджет міста Києва | 3745,00 | 0,00 | 5300,00 | 0,00 | 5800,00 | 2855,97 | Кількість створених туристично-інформаційних центрів з інфраструктурою | од. | 3 | 0 | -3 | 0,00 | Проєкт виконується у рамках МЦП розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки (рішення КМР від 18.12.2018 №470/6521). Велася робота щодо підготовки тендерної документації зі встановлення нових носіїв туристичної навігації у м. Києві. |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість створених носіїв туристичної навігації | од. | 100 | 0 | -100 | | |
| 2.1. Удосконалення туристичної інфраструктури | Стратегічна ціль: 1.Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва Оперативна ціль: 2.Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів | 1.6. Розширення мереж громадських вбиралень та будівництво інженерних мереж | місто Київ | 2013-2025 | 2013-2025 | Бюджет міста Києва | 7828,90 | 0,00 | 6957,90 | 0,00 | 17182,20 | 6377,30 | Кількість пунктів підключення громадських вбиралень модульного типу | од. | 13 | 0 | -13 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. Оголошено тендерні процедури закупівель по визначенню підрядної організації. |
| 4.3. Налагодження системного діалогу «влада – громада» | Стратегічна ціль: 1.Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва Умова успішної імплементації: 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики | 1.7. Створення Центру публічної комунікації та інформації | місто Київ | 2018-2020 | 2018-2020 | Бюджет міста Києва | 9791,90 | 1244,60 | 10816,60 | 677,10 | 23600,70 | 9220,80 | Частка мешканців міста, що схвалюють діяльність міського голови (за результатами соціологічного опитування) | % «схвалюю» | 35 (за 2020р) | - | - | 6,26 | |
| | | | | | | | | | | | | | Частка мешканців міста, що схвалюють діяльність виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (за результатами соціологічного опитування) | % «схвалюю» | 35 (за 2020р) | - | - | | |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість унікальних відвідувачів цифрової платформи «Вечірній Київ» | тис. відвідувачів/рік | 2500 (за 2020р.) | - | - | | |
| 5.1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними | Стратегічна ціль: 1.Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва Умови реалізації Стратегії: 5.Реалізація концепції Kyiv Smart City | 1.8. Створення сервісної мережевої інфраструктури | місто Київ | 2017-2020 | 2017-2020 | Бюджет міста Києва | 281048,40 | 0,00 | 40284,50 | 0,00 | 328838,50 | 280166,70 | Кількість об'єктів сервісної мережевої інфраструктури | од. | 87 | 0 | -87 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. Проєкт виконується в рамках КМЦП «Електронна столиця» на 2019-2022 (рішення КМР від 18.12.2018 № 641/6512). Оголошено закупівлю об'єкту (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-21-002175-a). |
| Завдання 6.6. Забезпечення ефективного управління активами міста | Стратегічна ціль: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва Умова успішної імплементації: Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб | 1.9. Створення електронної бази технічної документації на об'єкти нерухомого майна | місто Київ | 2017-2022 | 2017-2022 | Бюджет міста Києва | 10524,17 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 50255,70 | 10524,17 | Кількість справ, внесених до електронної бази технічної документації на об'єкти нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва | од. | 50000 | 0 | -50000 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. Укладено договір "Продовження створення електронної бази технічної документації на об'єкти нерухомого майна". Матеріали перебувають на розгляді у Міністерстві цифрової трансформації України. |
| Всього за Програмою 1 | | | | | | | 320 860,02 | 1 996,20 | 109 819,00 | 682,50 | 450 851,10 | 316 115,75 | | | | | | 0,62 | |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| 1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури | 2.1. Реконструкція теплових мереж | місто Київ | 2019-2020 | 2015-2020 | Усього, у т.ч. | 102766,40 | 0,00 | 106920,30 | 0,00 | 108218,40 | 1298,10 | Частка втрат води від подачі в мережі | % | 10,92 (за 2020р) | - | - | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. Розпочато конкурентні торги на визначення підрядної організації |
| | | | | | | Бюджет міста Києва | | | 106920,30 | 0,00 | 107592,50 | 672,20 | | | | | | | |
| | | | | | | інші джерела | | | 0,00 | 0,00 | 625,90 | 625,90 | | | | | | | |
| 1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури | 2.2. Капітальний ремонт теплових мереж | місто Київ | 2019-2020 | 2019-2020 | Бюджет міста Києва | 42690,00 | 25246,50 | 179855,00 | 0,00 | 460896,90 | 17443,50 | Частка втрат води від подачі в мережі | % | 7 (за 2020р) | - | - | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. Укладено договори на ремонтні роботи по 7 об'єктам; по 6 об'єктам ведеться процедура закупівель на будівельно-монтажні роботи |
| 1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури | 2.3. Ремонт, оновлення та розбудова електричних і теплових інженерних мереж (включаючи оптимізацію схеми енергопостачання міста) | Десянянський район міста Києва | 2018-2023 | 2017-2023 | Бюджет міста Києва | 17090,00 | 0,00 | 70956,50 | 1800,00 | 76456,50 | 5300,00 | Протяжність електричних мереж | км | 14,40 | 0,00 | -14,40 | 2,54 | Виконується I етап розробки схеми теплопостачання м.Києва на період до 2030 року |
| | | | | | | | | | | | | | Протяжність теплових мереж | км | 1,00 | 0,00 | -1,00 | | |
| 1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури | 2.4. Альтернативне водопостачання (будівництво артезіанських свердловин та біоветних комплексів) | місто Київ | 2016-2021 | 2016-2020 | Бюджет міста Києва | 18703,60 | 0,00 | 20111,90 | 0,00 | 61117,80 | 18691,00 | Кількість відновлених біоветних комплексів | од. | 6 | 0 | -6 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. Ведеться підготовка документації для проведення тендерних закупівель на визначення підрядної організації |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | | |
| 1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури | 2.5. Відновлення основної магістральної системи водовідведення та водопостачання міста Києва | місто Київ | 1993-2024 | 1993-2023 | Усього, у т.ч. | 4143316,20 | 2713,10 | 431454,50 | 26321,10 | 3296664,00 | 2146428,10 | Кількість джокерів, на яких проводиться реконструкція | од. | 1 | 1 | 0 | 6,10 | Роботи виконувались в межах бюджетних асигнувань | |
| | | | | | | | Бюджет міста Києва | 4143316,20 | 2713,10 | 424744,20 | 25309,50 | 2912445,80 | 1767908,60 | Протяжність каналізаційних мереж | км | 2,7 | 0,0 | | | -2,7 |
| | | | | | | | Державний бюджет (ДФРР) | | | | | 374703,30 | 374703,30 | Протяжність водопровідної мережі | км | 2,10 | 0,0 | | | -2,1 |
| | | | | | | | Інші джерела | | | 6710,3 | 1011,60 | 9514,90 | 3816,20 | Ступінь готовності проєктної документації (ТЕО) | % | 100,00 | 0,0 | | | -100 |
| 1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури | 2.6. Будівництво та реконструкція об'єктів інженерної мережі | місто Київ | 2007-2023 | 2007-2023 | Бюджет міста Києва | 237283,30 | 4210,00 | 36948,00 | 415,30 | 134446,80 | 41143,50 | Кількість побудованих та реконструйованих об'єктів інженерної мережі | од. | 2 (за підсумками 2019-2020 років) | - | - | 1,12 | Розпочато конкурсні торги на визначення підрядної організації | |
| 1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури | 2.7. Реконструкція, модернізація та заміна застарілих і зношених ліфтів (в т. ч. диспетчерських систем) | місто Київ | 2011-2020 | 2018-2021 | Бюджет міста Києва | 782008,30 | 0,00 | 400000,00 | 0,00 | 1421733,30 | 537741,70 | Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років | % | 42,00 | 52,00 | 10,00 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. Розпорядженням ВО КМР(КМДА) від 30.03.2020 №521 затверджений адресний перелік, яким передбачається виконання робіт на 417 об'єктах (728 ліфтів). Ведуться будівельно-монтажні роботи на 70 об'єктах/91 ліфт; введено в експлуатацію 49 об'єктів/52 ліфта | |
| | | | | | | | | | | | | | Частка диспетчеризованих ліфтів | % | 82,00 | 1,00 | -81,00 | | | |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури | 2.8. Інженерний захист територій та протизсувні роботи | місто Київ | 2007-2021 | 2007-2021 | Бюджет міста Києва | 421507,30 | 90862,00 | 58406,00 | 0,00 | 256282,10 | 130864,80 | Кількість звукобезпечних ділянок | од. | 122 | 128 | 6 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. Виконання робіт передбачено на 8 об'єктах/ділянках (ведуться проєктні роботи, коригується документація, здійснюється підготовка документації до процедури закупівель) |
| 2.2. Енергозаощадження житлового господарства | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів | 2.9. Впровадження енергозберігаючих технологій для ефективного використання енергетичних ресурсів багатоквартирних житлових будівель у Дарницькому районі | Дарницький район міста Києва | 2018-2020 | 2019-2020 | Усього, у т.ч.: | 81139,80 | 23970,20 | 51893,70 | 0,00 | 98905,10 | 57169,60 | Кількість термомодернізованих житлових будинків (гуртожитків) | од. | 21 | 0 | -21 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. Укладено договори на ремонтні роботи по 29 об'єктам. Оплата по договорам передбачена з II кв. 2020 року. |
| | | | | | | Бюджет міста Києва | 80714,20 | 23970,20 | 37301,00 | 0,00 | 83832,50 | 56744,00 | Кількість термомодернізованих житлових будинків (гуртожитків) на умовах співфінансування співвласниками багатоквартирних будинків | од. | 21 | 0 | -21 | | |
| | | | | | | Інші (кошти співвласників) | 425,60 | 0,00 | 14592,70 | 0,00 | 15072,60 | 425,60 | Частка термомодернізованих житлових будинків (гуртожитків) на умовах співфінансування співвласниками багатоквартирних будинків | % | 100,0 | | | | |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | | |
| 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора | Стратегічна ціль: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: Підвищення ефективності споживання енергоресурсів | 2.10. Комплексна термомодернізація будівель бюджетної сфери міста Києва | місто Київ | 2012-2020 | 2017-2020 | Усього, у т.ч.: | 360828,00 | 0,00 | 42 849,70 | 0,00 | 360828,00 | 334331,90 | Обсяги спожитої теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва | тис. Гкал | 964 | 410 | -554 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. | |
| | | | | | | | Бюджет міста Києва | 360828,00 | 0,00 | 42 849,70 | 0,00 | 360828,00 | | | | | | | | 334331,90 |
| | | | | | | | Державний бюджет (ДФРР) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Інші джерела - МФО (НЕФКО) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора | Стратегічна ціль: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: Підвищення ефективності споживання енергоресурсів | 2.11. Реконструкція центральних теплових пунктів | місто Київ | 2019-2020 | 2019-2020 | Бюджет міста Києва | 103219,60 | 0,00 | 82194,80 | 0,00 | 225484,50 | 102278,40 | Частка ЦТП, термін експлуатації яких перевищує 25 років | % | 43,62 | 43,62 | 0 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. Проводилась підготовка документів для проведення закупівель | |
| 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора | Стратегічна ціль: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: Підвищення ефективності споживання енергоресурсів | 2.12. Капітальний ремонт та реконструкція котельень | місто Київ | 2019-2020 | 2014-2020 | Бюджет міста Києва | 27416,40 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 36435,70 | 23435,70 | Частка котельень з сучасним обладнанням | % | 70,00 | 70,00 | 0 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. Проводилась підготовка документів для проведення закупівель на визначення проєктної організації для розробки проєкту стадії II та РД | |
| 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності | 2.13. Будівництво та реконструкція мостів і шляхопроводів | місто Київ | 2004-2027 | 2004-2027 | Бюджет міста Києва | 8293307,60 | 0,00 | 1364103,40 | 425940,40 | 17438724,70 | 6985503,60 | Кількість об'єктів будівництва та реконструкції мостів та шляхопроводів | од | 10 (у 2020 році) | - | - | 31,22 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Довжина побудованих та реконструйованих мостів та шляхопроводів | км | 2,462 (у 2020 році) | - | - | | | |
| 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності | 2.14. Капітальний ремонт мостів і шляхопроводів | місто Київ | 2007-2021 | 2007-2021 | Бюджет міста Києва | 1169743,00 | 0,00 | 376990,00 | 116128,70 | 1451650,30 | 622451,80 | Кількість об'єктів капітального ремонту мостів і шляхо-проводів (зокрема, перехідні об'єкти) | од | 20 (за 2019-2020 роки) | - | - | 30,80 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Площа відремонтованих мостів та шляхо-проводів | тис.м ² | 132,4 (у 2020 році) | - | - | | | |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | | |
| 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності | 2.15. Будівництво та реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва | місто Київ | 2007-2026 | 2007-2026 | Усього, у тому числі: | 2170347,10 | 22552,70 | 938811,60 | 151947,70 | 2961291,50 | 1769130,10 | Кількість об'єктів будівництва та реконструкції вулично-шляхової мережі міста Києва (зокрема, перехідні об'єкти) | од | 17 (у 2020 році) | - | - | 16,19 | | |
| | | | | | | | Бюджет міста Києва | 2170347,10 | 22552,70 | 331300,10 | 84550,60 | 2224873,20 | | | | | | | | 1642070,50 |
| | | | | | | | Державний бюджет (субвенція) | 0,00 | 0,00 | 607511,50 | 67397,10 | 736418,30 | | | | | | | | 127059,60 |
| 1.4. Інформатизація транспортної системи | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності | 2.16. Впровадження інтелектуальної транспортної системи вулично-дорожньої мережі міста Києва (I черга) | місто Київ | 2019-2024 | 2019-2024 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 36000,00 | 0,00 | 36000,00 | 0,00 | Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод | % | 15 (у 2020 році) | - | - | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у I кварталі 2020 року не передбачено | |
| | | | | | | | | | | | | | Зменшення кількості загібних від дорожньо-транспортних пригод | % | 40 (у 2020 році) | - | - | | | |
| 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 2. Підвищення безпеки дорожнього руху | 2.17. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих безпечно світильників на світлодіодні світильники | місто Київ | 2018-2028 | 2018-2028 | Бюджет міста Києва | 837581,40 | 480781,10 | 537572,00 | 10,40 | 1493689,60 | 549689,60 | Кількість заміненіх світильників з лампами: | од | * | | | 0,00 | *буде визначено після розроблення проєктної документації | |
| | | | | | | | | | | | | | - ртутними | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - натрієвими | | | | | | | |
| | Кількість встановлених світлодіодних світильників на нових об'єктах будівництва | од | * | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Розвиток та популяризація велосипедного руху | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів | 2.18. Будівництво велосипедних доріжок в місті Києві | місто Київ | 2019-2023 | 2019-2023 | Бюджет міста Києва | 5259,00 | 0,00 | 17482,30 | 1000,00 | 24809,10 | 1344,50 | Кількість об'єктів будівництва | од | 2 (за 2020 рік) | - | - | 5,72 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Довжина побудованих велосипедних доріжок, км | км | - | - | - | | | |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів | 2.19. Реконструкція трамвайних ліній | місто Київ | 2016-2024 | 2016-2024 | Бюджет міста Києва | 601646,60 | 0,00 | 438161,60 | 0,00 | 571161,60 | 165517,30 | Протяжність трамвайних ліній | км | 3,6 (за 2020 рік) | - | - | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено |
| 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів | 2.20. Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену | Солом'янський, Шевченківський та Деснянський райони міста Києва | 2008-2026 | 2008-2026 | Бюджет міста Києва | 158691,30 | 0,00 | 67000,00 | 0,00 | 278212,80 | 156957,60 | Кількість об'єктів будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів | од. | 11 (за 2020 рік) | - | - | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено |
| 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів | 2.21. Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі | Подільський район міста Києва | 2018-2024 | 2018-2025 | Бюджет міста Києва | 6121287,30 | 0,00 | 350000,00 | 1423324,20 | 11186616,70 | 4102754,800 | Ступінь готовності проєктної документації | % | 100 | - | - | 406,66 | |
| | | | | | | | | | | | | | Ступінь будівельної готовності | % | 5 | - | - | | |
| 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів | 2.22. Придбання вагонів метрополітену | місто Київ | 2020-2025 | 2020-2025 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 780000,00 | 0,00 | 780000,00 | 0,00 | Кількість придбаних вагонів метрополітену | од. | 20 | - | - | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів | 2.23. Оновлення рухомого складу наземного громадського транспорту з урахуванням рекомендацій експертів Світового банку з реорганізації мережі громадського транспорту міста Києва | місто Київ | 2019-2023 | 2019-2023 | Бюджет міста Києва | 1797198,90 | 87309,40 | 3327000,00 | 87309,40 | 6654000,00 | 447882,20 | Середній рівень зносу рухомого складу: трамваїв | % | <78 | - | - | 2,62 | |
| | | | | | | | | | | | | | тролейбусів | % | <50 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | автобусів | % | <60 | - | - | | |
| 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення соціальної | 2.24. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку | місто Київ | 2019-2021 | 2019-2021 | Бюджет міста Києва | 49998,60 | 49998,60 | 50000,00 | 49998,60 | 50000,00 | 49998,60 | Кількість придбаних квартир | од. | 42 | 53 | 11 | 100,00 | |
| 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців | 2.25. Відкриття нових дитячих будинків сімейного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | місто Київ | 2018-2020 | 2018-2020 | Бюджет міста Києва | 5042,07 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 10000,00 | 5042,07 | Питома вага дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей цієї категорії | % | 93,0 | 90,1 | -2,9 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. Виконання заходу заплановано на II квартал 2020 року. |
| 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення | 2.26. Будівництво соціального житла для перебуваючих на соціальному квартирному обліку | місто Київ | 2019-2021 | 2019-2021 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 27081,00 | 0,00 | 27081,00 | 0,00 | Кількість збудованих квартир для перебуваючих на соціальному квартирному обліку | од. | 30 | 0 | -30 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено |
| 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців | 2.27. Будівництво житла для потребуючих поліпшення житлових умов, зокрема проживаючих у непридатних для проживання (аварійних) приміщеннях | місто Київ | 2019-2021 | 2019-2021 | Усього, т.ч.: | 368641,40 | 103898,40 | 262800,00 | 85833,50 | 463000,00 | 368641,40 | Кількість збудованих квартир для потребуючих поліпшення житлових умов | од. | 135 | 68 | -67 | 32,66 | |
| | | | | | | Бюджет міста Києва | 361119,60 | 103898,40 | 250000,00 | 85833,50 | 450000,00 | 361119,60 | | | | | | | |
| | | | | | | Інші (залучені кошти громадян) | 7521,80 | 0,00 | 12800,00 | 0,00 | 13000,00 | 7521,80 | | | | | | | |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | | |
| 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою | Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Підвищення соціальної захищеності мешканців | 2.28. Будівництво доступного житла для черговиків квартирного обліку | місто Київ | 2019-2021 | 2019-2021 | Усього, т.ч.: | 76593,40 | 0,00 | 209000,00 | 0,00 | 313489,70 | 76596,20 | Кількість збудованих квартир - всього | од. | 64 | 0 | -64 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. Ведеться робота щодо визначення вартості будівництва 1 кв.м загальної площі житла у будинках. | |
| | | | | | | | Бюджет міста Києва | 38276,00 | 0,00 | 125000,00 | 0,00 | 225000,00 | 38276,00 | за схемою 70/30 | од. | 48 | 0 | | | -48 |
| | | | | | | | Інші (кошти населення) | 38317,40 | 0,00 | 84000,00 | 0,00 | 88489,70 | 38320,20 | за схемою 50/50 | од. | 16 | 0 | | | -16 |
| | | | | | | | | Обсяги коштів, залучених від населення на будівництво квартир, всього, у т. ч.: | тис. грн | 46020,00 | 0,00 | -46020,00 | за схемою 70/30 | тис. грн | 37170,00 | 0,00 | -37170,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | за схемою 50/50 | тис. грн | 8850,00 | 0,00 | -8850,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | за схемою 70/30 | тис. грн | 37170,00 | 0,00 | -37170,00 | | | |
| за схемою 50/50 | тис. грн | 8850,00 | 0,00 | -8850,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою | Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Підвищення соціальної захищеності мешканців | 2.29. Будівництво житла для надання в оренду з викупом | місто Київ | 2019-2021 | 2019-2021 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 22125,00 | 0,00 | 22125,00 | 0,00 | Кількість збудованих квартир для надання в оренду | од. | 20 | 0 | -20 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 22125,00 | 0,00 | 22125,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою | Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Підвищення соціальної захищеності мешканців | 2.30. Формування фонду муніципального житла для тимчасового проживання | місто Київ | 2019-2021 | 2019-2021 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 20762,10 | 0,00 | 20762,10 | 0,00 | Кількість збудованих квартир для формування фонду муніципального житла для тимчасового проживання | од. | 23 | 0 | -23 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20762,10 | 0,00 | 20762,10 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.2. Підвищення ефективності функціонування соціальної допомоги | Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Підвищення соціальної захищеності мешканців | 2.31. Запровадження послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю та/або психічними розладами | місто Київ | 2019-2020 | 2019-2020 | Бюджет міста Києва | 7349,90 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 16000,00 | 7349,90 | Кількість створених відділень підтриманого проживання | од. | 2 | 0 | -2 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. | |
| | | | | | | | 7349,90 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 16000,00 | 7349,90 | | | | | | | | |
| 1.2. Підвищення ефективності функціонування соціальної допомоги | Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Підвищення соціальної захищеності мешканців | 2.32. Створення відділень денного догляду та реабілітації для дітей з інвалідністю | місто Київ | 2019-2020 | 2019 | Бюджет міста Києва | 3573,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5354,00 | 3573,50 | Кількість створених відділень денного догляду | од. | 2 | 2 | - | - | Виконано у 2019 році капітальний ремонт приміщень та оновлено матеріально-технічну базу | |
| | | | | | | | 3573,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5354,00 | 3573,50 | | | | | | | | |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| 1.1.Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб | Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Забезпечення якості та доступної медицини в м.Києві | 2.33. Реконструкція Київської міської клінічної лікарні № 6 з розміщенням лікарні швидкої допомоги (Правобережна) на просп. Комарова, 3 у Солом'янському районі | місто Київ | 2018-2023 | 2018-2023 | Усього, у т.ч.: | 7626,80 | 0,20 | 35000,00 | 0,20 | 2186480,30 | 7606,20 | Обсяг виконаних робіт | % | 28 | 0 | -28,00 | 0,00 | Проект розпорядження ВО КМР КМДА від 27.04.2020 № 751-пр про затвердження ПКД знаходиться на погодженні в структурних підрозділах КМДА |
| | | | | | | Бюджет міста Києва | 7600,00 | 0,00 | 35000,00 | 0,00 | 2186480,30 | 7579,40 | | | | | | | |
| | | | | | | Інші джерела - кошти підприємств | 26,80 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 26,80 | | | | | | | |
| 1.1.Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб | Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Забезпечення якості та доступної медицини в м.Києві | 2.34. Реконструкція з розширеним булівлі міського Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні № 2 на вул. Краківській, 13 у Дніпровському районі | місто Київ | 2019-2025 | 2019-2025 | Бюджет міста Києва | 7363,30 | 235,50 | 5000,00 | 0,00 | 227000,00 | 7127,80 | Обсяг виконаних робіт | % | 4,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. Підписано договір на виконання додаткових робіт щодо проєктування зовнішніх інженерних мереж. |
| 1.1.Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб | Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Забезпечення якості та доступної медицини в м.Києві | 2.35. Будівництво багатoproфiльної лікарні на території житлового масиву Троєщина на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської у Деснянському районі | Деснянський район міста Києва | 2019-2024 | 2019-2024 | Бюджет міста Києва | 910,50 | 48,60 | 5000,00 | 0,00 | 760000,00 | 861,90 | Обсяг виконаних робіт | % | 1 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. Завершується збір технічних умов для проведення конкурсу на визначення проєктної організації. |
| 1.1.Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб | Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Забезпечення якості та доступної медицини в м.Києві | 2.36. Створення мережі закладів охорони здоров'я крокової доступності | місто Київ | 2019-2025 | 2019-2025 | Бюджет міста Києва | 57891,60 | 16385,60 | 60311,70 | 0,00 | 242631,20 | 41506,00 | Кількість об'єктів, які реконструюються, капітально ремонтуються під амбулаторії лікарів сімейної медицини | од. | 5 | 6 | 1 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 1 кварталі 2020 року не передбачено. Розпочато роботи по 6 об'єктах, які буде оплачено у II кварталі 2020 року. |
| | | | | | | | | | | | | | Середні строки лікування на ліжках у стаціонарах | днів | 8 (у 2020 р.) | - | - | | |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| 1.6. Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1. Забезпечення якості та доступності медицини в м. Києві | 2.37. Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES | місто Київ | 2017-2021 | 2017-2021 | Усього, у т.ч.: | 502561,14 | 25002,89 | 263310,53 | 19163,24 | 1082702,01 | 502561,14 | Частка людей, які живуть з ВІЛ (від оціночної чисельності), які знають про свій ВІЛ-статус | % | 86,5 (у 2020 р.) | - | - | 7,28 | |
| | | | | | | Бюджет міста Києва | 44603,07 | 5839,65 | 48703,36 | 0,00 | 185495,95 | 44603,07 | Частка людей, які знають про свій позитивний ВІЛ-статус, отримують лікування | % | 90 (у 2020 р.) | - | - | | |
| | | | | | | Державний бюджет | 107347,90 | 3699,58 | 0,00 | 3699,58 | 175668,38 | 107347,90 | Частка людей, які живуть з ВІЛ і отримують лікування, мають пригнічене вірусне навантаження | % | 90 (у 2020 р.) | - | - | | |
| | | | | | | Інші джерела | 350610,17 | 15463,66 | 214607,17 | 15463,66 | 721537,68 | 350610,17 | | | | | | | |
| 4.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 4. Просування здорового способу життя серед мешканців міста | 2.38. Створення сучасних багатифункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів | місто Київ | 2017-2021 | 2017-2020 | Усього, у т.ч.: | 319933,30 | 610,60 | 112200,30 | 0,00 | 312571,60 | 319322,70 | Частка шкіл дитячо-юнацького спорту м. Києві, які мають власні навчально-тренувальні бази | % | 21 | 30 | +9 | 0,00 | Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у І кв. 2020 році не передбачено |
| | | | | | | Бюджет міста Києва | 273600,80 | 610,60 | 112200,30 | 0,00 | 312571,60 | 272990,20 | | | | | | | |
| | | | | | | Державний бюджет (кошти ДФРР) | 46198,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46198,80 | | | | | | | |
| | | | | | | Інші джерела | 133,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,70 | | | | | | | |
| 1.1. Зменшення негативного впливу промисловості | Стратегічна ціль : 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля | 2.39. Демеркуризація територій ВАТ «Радикал» | Лівобережна частина міста Києва та території, що отримують водопостачання з бєсейну р. Дніпро | 2019-2025 | 2019-2025 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 18600,00 | 0,00 | Розроблена проєктна документація демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал» | од. | 1 | 0 | -1 | 0,00 | Фінансування заходу заборонено, у зв'язку обмеженнями Антимонопольного комітету України пов'язаними із заходами по ліквідації підприємства-банкрута. |
| 1.1. Зменшення негативного впливу промисловості | Стратегічна ціль : 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля | 2.40. Технічне переоснащення філіалу «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі міста Києва в частині системи очищення димових газів | Дарницький район міста Києва | 2017-2020 | 2017-2020 | Бюджет міста Києва | 8414,70 | 0,00 | 220000,00 | 0,00 | 231381,60 | 7787,90 | Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів) | % | 19 (у 2020 р.) | - | - | 0,00 | Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у І кварталі 2020 року не передбачені |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля | 2.41. Зелене місто киянам | місто Київ | 2019-2020 | 2019-2020 | Бюджет міста Києва | 513612,30 | 29177,20 | 497868,40 | 3550,70 | 1 079 317,00 | 3550,70 | Забезпеченість зеленими зонами загального користування | м.кв/ мешканця | 23,00 | 22,90 | -0,01 | 0,71 | Тривалі підготовчі процедури (підготовка та затвердження кошторисів, експертиз, здійснення закупівель, тощо) |
| 1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета Zero waste) | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля | 2.42. Реконструкція полігону твердих побутових відходів № 5 з метою забезпечення його закриття та подальшої рекультивції | місто Київ, територія населених пунктів Обухівського та Києво-Святошинського районів Київської області | 2013-2021 | 2013-2021 | Усього, т.ч.: | 363343,40 | 54,30 | 196882,70 | 38567,10 | 568290,60 | 190468,80 | Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму) | % | 5 | 7 | 2 | 25,20 | Розпочато конкурентні торги на визначення підрядної організації |
| | | | | | | Бюджет міста Києва | | | 196882,70 | 38567,10 | 567975,90 | 190154,10 | | | | | | | |
| | | | | | | Інші джерела (Міський фонд охорони навколишнього середовища) | | | 0,00 | 0,00 | 314,70 | 314,70 | | | | | | | |
| 1.2. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля | 2.43. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва | місто Київ | 2019-2020 | 2019-2020 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) середній по місту | | підвищений | - | - | 0,00 | Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у I кварталі 2020 року не передбачені. Проєкт реалізується у рамках виконання заходів Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки, (рішення КМР від 18.12.2018 №461/6512) |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| 1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета - Zero waste) | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля | 2.44. Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів | місто Київ | 2019-2020 | 2019-2020 | Усього, т.ч.: | 1552,30 | 1552,30 | 84200,00 | 1552,30 | 93786,00 | 7397,10 | Частка роздільно зібраних ТПВ за двоохонтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ) | % | 7,5 | 5 | -2,5 | 1,84 | Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у І кварталі 2020 року не передбачені. Виконання здійснювалось за рахунок коштів КП "Київкомунсервіс" |
| | | | | | | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 83800,00 | 0,00 | 88593,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | Інші джерела | 1552,30 | 1552,30 | 400,00 | 1552,30 | 5193,00 | 7397,10 | | | | | | | |
| 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля | 2.45. Збережемо природу для нащадків | місто Київ | 2019-2020 | 2019-2020 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | Площа земель природо-заповідного фонду | тис.га | 17,6 | 2,025 | 15,575 | 0,00 | Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у І кварталі 2020 року не передбачені |
| 3.1. Розвиток пішохідного простору 3.2. Розвиток та популяризація велосипедного руху | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішохідів і немоторизованих транспортних засобів | 2.46. Будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" у Печерському та Шевченківському районах | Печерський та Шевченківський район міста Києва | 2018-2019 | 2018-2019 | Бюджет міста Києва | 313530,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327272,20 | 305856,20 | Кількість об'єктів | од. | 1 | 1 | 0 | - | Захід виконано у 2019 році. Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта від 14.06.2019 серія ІУ № 163191651142 |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| 1.1. Розвиток територій міста 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля | 2.47. Розробка та реалізація концепції «Київські парки» | місто Київ | 2017-2020 | 2017-2020 | Бюджет міста Києва | 102567,90 | 16,10 | 184958,80 | 0,00 | 1418695,40 | 109713,80 | Площа озеленення (на кінець року) | га | 63,16 (у 2020р.) | - | - | 0,00 | Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у I кварталі 2020 року не передбачені |
| | | | | | | | | | | | | | Площа твердого покриття (алей, доріжки, майданчики) (на кінець року) | га | 31,5 (у 2020р) | - | - | | |
| 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля | 2.48. Розвиток територій міста (створення комфортних умов перебування у міському парку «Володимирська гірка» для мешканців та гостей міста Києва) | місто Київ | 2012-2019 | 2012-2020 | Бюджет міста Києва | 232943,10 | 400,20 | 30000,00 | 0,00 | 216522,80 | 186522,80 | Площа озеленення | кв. м | 63408,0 | 17041,0 | -46367,0 | 0,00 | Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у I кварталі 2020 року не передбачені. Завершення робіт передбачено на кінець 2021 р. |
| | | | | | | | | | | | | | Площа твердого покриття (алей, доріжки, майданчики) | кв. м | 10354,0 | 8363,0 | -1991,0 | | |
| 1.1. Розвиток територій міста | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: Впорядкування та розвиток публічного простору | 2.49. Створення громадського простору в історичній частині Подільського району міста Києва | Подільський район міста Києва | 2019-2020 | 2019-2020 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 65206,00 | 0,00 | 145206,000 | 0,00 | Поліпшення комфортного життя мешканців | тис. осіб | 400-450 | 0 | -400,0 | 0,00 | Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у I кварталі 2020 року не передбачені |
| 1.1. Розвиток територій міста | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: Впорядкування та розвиток публічного простору | 2.50. Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на просп. Перемоги, 32 | місто Київ | 2017-2021 | 2019-2023 | Бюджет міста Києва | 521156,97 | 4946,10 | 269752,40 | 46645,90 | 521123,00 | 502147,30 | Рекреаційна сміть | кількість відвідувань/ день | 3700 (за 2020 рік) | - | - | 17,29 | |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Розвиток території міста | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: Впорядкування та розвитку публічного простору | 2.51. Модернізація існуючого притулку та створення нового Центру захисту тварин | місто Київ | 2019-2025 | 2012-2023 | Бюджет міста Києва | 148882,03 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 140000,00 | 30009,93 | Кількість проведених стерилізацій безпритульних тварин (до кількості тварин, що були зареєстровані в базі протягом звітного періоду) | % | 100 (за 2020р.) | - | - | 0,00 | Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у I кварталі 2020 року не передбачені. Рішенням КМР від 26.03.2020 №907/9077 зменшено фінансування. |
| | | | | | | | | | | | | | Частка прилаштованих безпритульних тварин у загальній кількості тих, що зареєстровані в базі (станом на кінець звітного періоду) | % | 60 (за 2020 рік) | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | Співвідношення кількості місць у притулках для безпритульних тварин до загальної кількості таких тварин | % | 35 (за 2020 рік) | - | - | | |
| 2.1.Надання адміністративних послуг в електронному вигляді | Стратегічна ціль: 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль: 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг | 2.52. Автоматизація процесу подачі документів | місто Київ | 2019-2020 | 2019-2020 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | Середній час очікування заявника у черзі ЦНАП | хвилини | 15-20 | 15 | -5 | 0,00 | Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у I кварталі 2020 року не передбачені. |
| | | | | | | | | | | | | | Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді, до загального переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП у м. Києві (станом на кінець звітного періоду) | % | 10 | 17,8 | 7,8 | | |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| | | | | | | | | | | | | | Загальна кількість звернень за наданням адміністративних послуг (станом на кінець звітного періоду) | відвідувань/день | 8000 | 8800 | 800 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Частка позитивних відгуків від громадян та відвідувачів ЦНАП у порівнянні з попередніми періодами (за рахунок зворотного зв'язку) | % | 75-80 | 85 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість встановлених кіосків самообслуговування | од. | 20 (за 2020р.) | - | - | | |
| 1.1. Розвиток мережі закладів освіти | Стратегічна ціль: Підвищення комфорту життя мешканців Оперативна ціль: Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу м. Києва | 2.53. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти | місто Київ | 2019-2021 | 2019-2021 | Усього, у т.ч.: | 205 262,50 | 22 649,50 | 157 035,70 | 22 649,50 | 519 514,40 | 205 262,50 | Кількість побудованих, реконструйованих закладів дошкільної освіти | од. | 5 | 0 | -5 | 14,42 | |
| | | | | | | Бюджет міста Києва | 205 262,50 | 22 649,50 | 157 035,70 | 22 649,50 | 519 514,40 | 205 262,50 | | | | | | | |
| | | | | | | Інші джерела | | | | | | | | | | | | | |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---|------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Розвиток мережі закладів освіти | Стратегічна ціль: Підвищення комфорту життя мешканців Оперативна ціль: Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу м. Києва | 2.54. Розвиток мережі закладів загальної середньої освіти | місто Київ | 2018-2024 | 2018-2024 | Усього, у т.ч.: | 126 875,50 | 4 301,50 | 113 022,70 | 4 301,50 | 270 426,10 | 126 875,50 | Кількість побудованих, реконструйованих закладів загальної середньої освіти | од. | 1 | 0 | -1 | 3,81 | | | | | | |
| | | | | | | | 126 875,50 | 4 301,50 | 113 022,70 | 4 301,50 | 270 426,10 | 126 875,50 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Кількість учнівських місць у побудованих, реконструйованих закладах загальної середньої освіти | учн.місць | 400 | 0 | -400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Розвиток мережі закладів освіти | Стратегічна ціль: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: Підвищення рівня забезпечення освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу | 2.55. Створення новітніх навчально-практичних центрів з підготовки фахівців за галузевим спрямуванням для забезпечення потреб ринку праці | місто Київ | 2020 | 2020 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 7100,00 | 94,40 | 7100,00 | 94,40 | Кількість створених новітніх навчально-практичних центрів з підготовки фахівців за галузевим спрямуванням для забезпечення потреб ринку праці | од. | 4 | 0 | -4 | 1,33 | Здійснювалися підготовчі заходи для створення новітніх центрів професійно-технічної освіти для забезпечення потреб ринку праці: - виконано стелярні і теслярські роботи (поточний ремонт стелі) в ДНЗ «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва» | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів | Стратегічна ціль: Підвищення комфорту життя мешканців Оперативна ціль: Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу м. Києва | 2.56. Модернізація відкритого освітнього простору закладів дошкільної освіти в рамках освітньої реформи | місто Київ | 2019-2020 | 2019-2020 | Бюджет міста Києва | 16 042,00 | 1 468,40 | 12 000,00 | 1 468,40 | 28042,00 | 16042,00 | Кількість ігрових майданчиків | од. | 500 | 7 | -493 | 12,24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість тінювих навісів | од. | 100 | 12 | -88 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість фізкультурних майданчиків | од. | 25 | 6 | -19 | | | | | | | |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | | |
| 2.2. Формування єдиного інформаційно-освітнього простору та розвиток нових освітніх форм | Стратегічна ціль: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: Підвищення актуальності та якості освіти | 2.57. Створення сучасного освітнього середовища в рамках проєкту «Нова українська школа» | місто Київ | 2019-2020 | 2019-2020 | Усього, у тому числі: | 231193,10 | 0,00 | 169700,50 | 0,00 | 400893,60 | 231193,10 | Кількість вчителів початкової школи, що пройшли підвищення кваліфікації, підготовку та професійне зростання | од. | 1200 | 0 | -1200 | 0,00 | Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у I кварталі 2020 року не передбачені. | |
| | | | | | | | Бюджет міста Києва | 177772,30 | 0,00 | 115923,10 | 0,00 | 293695,40 | | | | | | | | 177772,30 |
| | | | | | | | Державний бюджет (субвенції) | 53420,80 | 0,00 | 53777,40 | 0,00 | 107198,20 | | | | | | | | 53420,80 |
| 1.1. Підвищення ефективності функціонування системи безпеки | Стратегічна ціль: 2.Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Оперативна ціль: 1.Зниження рівня злочинності | 2.58. Розвиток комплексної системи відоспостереження та систем забезпечення безпеки | місто Київ | 2019-2020 | 2019-2020 | Бюджет міста Києва | 67621,87 | 156,13 | 60000,00 | 0,00 | 140000,00 | 67465,74 | Кількість встановлених відеокамер з початку реалізації проєкту | од. | 7963 | 6260 | -1703 | 0,00 | Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у I кварталі 2020 року не передбачені. Укладено договір на встановлення 3 камер відоспостереження в Оболонському районі міста Києва. Оплата передбачена у II кварталі 2020 року. Підготовлено ТЗ для проведення наступних закупівель. | |
| 2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту | Стратегічна ціль: Підвищення комфорту життя мешканців м.Київ Оперативна ціль: 2.Забезпечення цивільного захисту населення | 2.59. Посилення комплексної безпеки міста Києва | місто Київ | 2019-2020 | 2019-2020 | Бюджет міста Києва | 97134,06 | 8013,50 | 38773,56 | 8013,50 | 119125,96 | 97134,06 | Кількість придбаної спецтехніки для забезпечення процесів пожежогасіння та евакуації населення | од. | - | - | - | 20,67 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Динаміки виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій у порівнянні з аналогічним періодом минулого року | % | 3,1 | 0,6 | -2,5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість груп товару для поповнення матеріального резерву міста Києва | од. | 6 | 0 | -6 | | | |
| Всього за Програмою 2 | | | | | | | 31 774 055,74 | 1 006 560,62 | 12 994 802,69 | 2 516 036,04 | 61 460 118,97 | 21 695 067,04 | | | | | | 19,36 | | |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини | Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвитку культури м.Києві Оперативна ціль 3.1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини | 3.1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини | місто Київ, територія Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» | 2019-2022 | 2019-2022 | Бюджет міста Києва | 35900,63 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 39666,10 | 22908,44 | Кількість об'єктів, на яких будуть проведені ремонтно-реставраційні роботи | од. | 12 | 0 | -12 | 0,00 | Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у I кварталі 2020 року не передбачені. Виконувались підготовчі роботи. |
| 1.1. Створення нових об'єктів культури | Стратегічна ціль: 3. Збереження історичної самобутності та розвитку культури у м. Києві Оперативна ціль: 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою | 3.2. Створення нових об'єктів культури | місто Київ | 2019-2020 | 2019-2020 | Бюджет міста Києва | 114292,74 | 114292,74 | 62500,00 | 0,00 | 125010,00 | 10931,58 | Кількість створених інституцій | од. | 1 | 1 | - | 0,00 | У зв'язку із вжиттям заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, культурно-мистецькі заходи не проводилися |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість проведених заходів за участю іноземних мистецьких та творчих колективів | од. | 1 | 0 | -1 | | |
| 1.2. Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу | Стратегічна ціль: 3. Збереження історичної самобутності та розвитку культури у м. Києві Оперативна ціль: 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою | 3.3. Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу | місто Київ | 2019-2020 | 2019-2020 | Бюджет міста Києва | 122359,12 | 4547,30 | 89450,00 | 40,00 | 210392,90 | 117811,50 | Питома вага відвідувачів театрів до загальної кількості мешканців міста | од. | 30 (за 2020р) | - | - | 0,04 | У зв'язку із вжиттям заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, культурно-мистецькі заходи не проводилися |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість відремонтованих закладів культури та мистецтв | од. | 5 (за 2020р) | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість оцифрованих музейних предметів | од. | 3500 | 2677 | -823 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість оновлених одиниць бібліотечних фондів (у тому числі на електронних носіях) | од. | 15000 | 29292 примірянка нових видань, в тому числі на електронних носіях – 13 | 14292 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість нових бібліотечних просторів | од. | 3 | 1 | -2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Динаміка відвідувачів кінотеатрів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | 109 | 97 | -12 | | |

| Номер і найменування завдання Стратегії якому відповідає проєкт | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | запланована | фактична | запланована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. Налагодження системного діалогу «влада–грумада» | Стратегічна ціль: 3. Збереження історичної самобутності та розвитку культури у м. Києві Умова успішної імплементації: 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики | 3.4. Реконструкція будівлі кінотеатру ім. Гагаріна для розміщення адміністративних та робочих приміщень КП КМР «ТК Київ», КП «Радіостанція «Голос Києва» та КП «Вечірній Київ» на вул.Щусєва, 5 у Шевченківському районі | місто Київ | 2018-2024 | 2018-2024 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Динаміка сеансів в кінотеатрах у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | 109 | 88 | -21 | 0,00 | Бюджетом міста Києва кошти на виконання проєкту у I кварталі 2020 року не передбачені. | | | | | |
| Всього за Програмою 3 | | | | | | | 272 552,49 | 118 840,04 | 186 950,00 | 40,00 | 375 069,00 | 151 651,52 | | | | | 0,02 | | | | | | | |
| РАЗОМ за Планом заходів | | | | | | | 32 367 468,25 | 1 127 396,86 | 13 291 571,69 | 2 516 758,54 | 62 286 039,07 | 22 162 834,31 | | | | | | 18,93 | | | | | | |