

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
м.Києва на 2021-2023 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2021 році за
рахунок бюджетних коштів
КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ
за січень - жовтень 2021 року
ВСЬОГО

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО	9074991,7	2603072,5	2879879,3	28,7	8818888,9	2546913,6	2682111,0	28,9	256102,8	56158,9	197768,3	21,9
	в тому числі:												
	проектні роботи	357779,5	21015,7	17837,6	5,9	357779,5	21015,7	17837,6	5,9				
	субвенція з державного бюджету бюджету міста Києва на реалізацію проекту з термомодернізації гімназії № 290 за адресою: вул.Ревуцького, 13а у Дарницькому районі	6686,7	3584,0	6686,7	53,6	6686,7	3584,0	6686,7	53,6				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7655,6	2440,0	6370,7	31,9	7655,6	2440,0	6370,7	31,9				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спрможна школа для кращих результатів"	24989,9				24989,9							
	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	4635749,0	1700562,5	1813918,1	36,7	4635749,0	1700562,5	1813918,1	36,7				
	в тому числі:												
	проектні роботи	187755,3	7643,1	6832,8	4,1	187755,3	7643,1	6832,8	4,1				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4618,1		3333,2		4618,1		3333,2					
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"	867163,1	82435,3	56939,0	9,5	867163,1	82435,3	56939,0	9,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	4500,0	171,4	171,4	3,8	4500,0	171,4	171,4	3,8				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	867163,1	82435,3	56939,0	9,5	867163,1	82435,3	56939,0	9,5				
1	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	3000,0				3000,0							
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	525499,9		8789,9		525499,9		8789,9					
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	277942,8	81536,5	47250,3	29,3	277942,8	81536,5	47250,3	29,3				
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛІМА-АТИНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	56220,4	727,5	727,5	1,3	56220,4	727,5	727,5	1,3				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	4500,0	171,4	171,4	3,8	4500,0	171,4	171,4	3,8				
5	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ СПОРТУ" З ЗАЇЗДОМ НА ВОКЗАЛЬНУ ПЛОЩУ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА	4500,0	171,4	171,4	3,8	4500,0	171,4	171,4	3,8				
	в тому числі: проектні роботи	4500,0	171,4	171,4	3,8	4500,0	171,4	171,4	3,8				
	КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВВТОДОР"	350655,4	89321,7	91957,1	25,5	350655,4	89321,7	91957,1	25,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	70419,9	6895,1	6197,2	9,8	70419,9	6895,1	6197,2	9,8				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4618,1		3333,2		4618,1		3333,2					

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	350655,4	89321,7	91957,1	25,5	350655,4	89321,7	91957,1	25,5				
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖИ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	27655,6	13767,2	13767,2	49,8	27655,6	13767,2	13767,2	49,8				
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	89823,6	33746,7	33746,7	37,6	89823,6	33746,7	33746,7	37,6				
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО) ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	13593,5	2132,0	2132,0	15,7	13593,5	2132,0	2132,0	15,7				
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІЇВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	65383,0	23117,6	23117,6	35,4	65383,0	23117,6	23117,6	35,4				
10	БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4006,6	784,0	784,0	19,6	4006,6	784,0	784,0	19,6				
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВУЛ. ВЕРЕСНЕВОЇ РІГ ВУЛ. РОСІЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	14760,1	8022,8	8022,8	54,4	14760,1	8022,8	8022,8	54,4				
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	30000,0				30000,0							
13	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	23100,0				23100,0							
14	БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ БІЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА "БІКІВНЯНСЬКІ МОГИЛИ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2481,0	400,0	400,0	16,1	2481,0	400,0	400,0	16,1				
	в тому числі: проектні роботи	1481,0	400,0	400,0	27,0	1481,0	400,0	400,0	27,0				
15	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ.ЗОЇ ГАЙДАЙ БІЛЯ БУДИНКУ №5 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	6295,0	856,4	856,4	13,6	6295,0	856,4	856,4	13,6				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	73557,0	6495,1	9130,4	8,8	73557,0	6495,1	9130,4	8,8				
16	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛЯРНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	5000,0				5000,0							
17	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2637,5				2637,5							
	в тому числі: проектні роботи	2637,5				2637,5							
18	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ МОСТУ ІМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	20000,0				20000,0							
	в тому числі: проектні роботи	20000,0				20000,0							
19	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 25-29 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА (ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)	600,0				600,0							
	в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	600,0				600,0							
20	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 52 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА (ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)	684,9				684,9							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	684,9				684,9							
21	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ ДОРОГИ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ВУЛ. ВИРЛИЦЬКОЇ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	7289,9				7289,9							
	в тому числі: проектні роботи	7289,9				7289,9							
22	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЯ"	6000,0	697,9		11,6	6000,0	697,9		11,6				
	в тому числі: проектні роботи	6000,0	697,9		11,6	6000,0	697,9		11,6				
23	РЕКОНСТРУКЦІЯ СХОДИНОК МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ПЛОЩІ БІЛЯ МОСКОВСЬКИХ ВОРІТ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ. МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС	1361,1	36,8	36,8	2,7	1361,1	36,8	36,8	2,7				
	в тому числі: проектні роботи	1361,1	36,8	36,8	2,7	1361,1	36,8	36,8	2,7				
24	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА	8000,0	1992,6	1992,6	24,9	8000,0	1992,6	1992,6	24,9				
	в тому числі: проектні роботи	8000,0	1992,6	1992,6	24,9	8000,0	1992,6	1992,6	24,9				
25	РОЗРОБКА ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЄКТУ "ПРОЄКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО ТА ВЛАШТУВАННЯ ВУЛИЧНОЇ МЕРЕЖИ, А САМЕ ВУЛИЦЬ СВЯТОДЖЕРЕЛЬНА, ПОЛОНСЬКОЇ-ВАСИЛЕНКО, МИХАЙЛА СЕМЕНКА, ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ З БУДІВНИЦТВОМ ТА ВЛАШТУВАННЯМ НЕОБХІДНИХ МЕРЕЖ, КОМУНІКАЦІЙ, ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬОТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ВЕЛОСИПЕДНИХ ТА ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК, ЗУПИНОК ТОЩО", ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ	3333,2		3333,2		3333,2		3333,2					
	в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3333,2		3333,2		3333,2		3333,2					
26	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ	18650,4	3767,9	3767,9	20,2	18650,4	3767,9	3767,9	20,2				
	в тому числі: проектні роботи	18650,4	3767,9	3767,9	20,2	18650,4	3767,9	3767,9	20,2				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"	2776297,3	1508822,4	1644554,5	54,3	2776297,3	1508822,4	1644554,5	54,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	59578,0				59578,0							
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	2776097,3	1508822,4	1644554,5	54,4	2776097,3	1508822,4	1644554,5	54,4				
27	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	1787925,0	1100296,0	1205760,3	61,5	1787925,0	1100296,0	1205760,3	61,5				
28	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	527879,0	380598,6	410866,4	72,1	527879,0	380598,6	410866,4	72,1				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	15000,0				15000,0							
	в тому числі: проектні роботи	15000,0				15000,0							
30	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	13279,4	13245,0	13245,0	99,7	13279,4	13245,0	13245,0	99,7				
31	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ	33164,8	4932,8	4932,8	14,9	33164,8	4932,8	4932,8	14,9				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
32	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	193621,1				193621,1							
33	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
34	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	9800,0				9800,0							
	в тому числі: проектні роботи	9800,0				9800,0							
35	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН (РЕКОНСТРУКЦІЯ)	10500,0				10500,0							
	в тому числі: проектні роботи	10500,0				10500,0							
36	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА У М.КИЄВІ	151750,0	9750,0	9750,0	6,4	151750,0	9750,0	9750,0	6,4				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	31178,0				31178,0							
37	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10100,0				10100,0							
38	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА	1578,0				1578,0							
	в тому числі: проектні роботи	1578,0				1578,0							
39	БУДІВНИЦТВО ВУЛИЦІ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ДО МЕЖИ МІСТА КИЄВА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
40	БУДІВНИЦТВО НАЗЕМНИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ПАРКІНГІВ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА КИЄВА	7500,0				7500,0							
	в тому числі: проектні роботи	7500,0				7500,0							
41	ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРІПЛЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР ПІД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	10000,0				10000,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	200,0				200,0							
42	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВАРУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
43	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ Д=1200 ММ L=1150 М ПО ВУЛ. УРЛІВСЬКІЙ ВІД ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. А.АХМАТОВОЇ В М.КИЄВІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"	557345,8	9597,7	10266,9	1,7	557345,8	9597,7	10266,9	1,7				
	в тому числі:												
	проектні роботи	31352,5				31352,5							
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	557345,8	9597,7	10266,9	1,7	557345,8	9597,7	10266,9	1,7				
44	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	509527,5	9597,7	10266,9	1,9	509527,5	9597,7	10266,9	1,9				
45	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ	15818,3				15818,3							
46	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1352,5				1352,5							
47	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ЕЛЕКТРОДЕПО	30000,0				30000,0							
	в тому числі: проектні роботи	30000,0				30000,0							
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	1500,0				1500,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1500,0				1500,0							
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	1500,0				1500,0							
48	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА РЕКРЕАЦІЙНОГО ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТУ В М. КИЄВІ. ВЕЛОМАРШРУТ "ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ТРОЄЩИНА - ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛОЩА"	1500,0				1500,0							
	в тому числі: проектні роботи	1500,0				1500,0							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	2038,2	184,7		9,1	2038,2	184,7		9,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	150,9	112,5		74,6	150,9	112,5		74,6				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	2038,2	184,7		9,1	2038,2	184,7		9,1				
49	ВСТАНОВЛЕННЯ НА В'їЗДАХ У МІСТО КИЇВ В'їЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 16-КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ЖИТОМИР (М-06)	280,0	39,4		14,1	280,0	39,4		14,1				
	в тому числі: проектні роботи	25,0	25,0		100,0	25,0	25,0		100,0				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН БІЛЯ ПОСТУ ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ "БИКІВНЯ" НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 32-Б	984,2	39,4		4,0	984,2	39,4		4,0				
	в тому числі: проектні роботи	46,7	25,9		55,5	46,7	25,9		55,5				
51	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН - НА 14-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА (М-05)	554,0	41,5		7,5	554,0	41,5		7,5				
	в тому числі: проектні роботи	29,2	29,2		100,0	29,2	29,2		100,0				
52	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН - НА 23-КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ - ХАРКІВ (М-03)	220,0	64,4		29,3	220,0	64,4		29,3				
	в тому числі: проектні роботи	50,0	32,4		64,8	50,0	32,4		64,8				
	КП "КІЇВМІСЬКВІТЛО"	41251,2	464,2	464,2	1,1	41251,2	464,2	464,2	1,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2110,0	464,2	464,2	22,0	2110,0	464,2	464,2	22,0				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	41251,2	464,2	464,2	1,1	41251,2	464,2	464,2	1,1				
53	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА ТА ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ	7577,4				7577,4							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
54	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ПРИБУДИНКОВІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, 1-В У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1500,0	4,3	4,3	0,3	1500,0	4,3	4,3	0,3				
	в тому числі: проектні роботи	20,0	4,3	4,3	21,4	20,0	4,3	4,3	21,4				
55	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПІНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4000,0				4000,0							
	в тому числі: проектні роботи	20,0				20,0							
56	ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 1065 "БЕЗПЕЧНІ ПІШОХІДНІ ПЕРЕХОДИ ПОБЛИЗУ КП"	316,6				316,6							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
57	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ МІКРОРАЙОНУ "КАУНАСЬКИЙ" В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ КАУНАСЬКА, БЕРЕЗНЕВА, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ТА БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	5233,5				5233,5							
58	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ ВІД БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДО ВУЛИЦІ САКСАГАНСЬКОГО □ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	7575,1				7575,1							
	в тому числі: проектні роботи	20,0				20,0							
59	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА	7248,6	220,6	220,6	3,0	7248,6	220,6	220,6	3,0				
	в тому числі: проектні роботи	700,0	220,6	220,6	31,5	700,0	220,6	220,6	31,5				
60	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	7800,0	239,3	239,3	3,1	7800,0	239,3	239,3	3,1				
	в тому числі: проектні роботи	800,0	239,3	239,3	29,9	800,0	239,3	239,3	29,9				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"	39498,0	9736,5	9736,5	24,7	39498,0	9736,5	9736,5	24,7				
	в тому числі:												
	проектні роботи	18144,0				18144,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	39498,0	9736,5	9736,5	24,7	39498,0	9736,5	9736,5	24,7				
61	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	19200,0	8294,3	8294,3	43,2	19200,0	8294,3	8294,3	43,2				
	в тому числі: проектні роботи	1094,0				1094,0							
62	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	3800,0	1442,2	1442,2	38,0	3800,0	1442,2	1442,2	38,0				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
63	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ № 1500 "ПЕРЕХІД НА АРСЕНАЛЬНИЙ"	498,0				498,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЄКТУВАННЯ	16000,0				16000,0							
64	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
65	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
66	БУДІВНИЦТВО ЗАСОБІВ ПО ОБМЕЖЕННЮ ВІЗДУ (ВОРОТА ДОРОЖНІ ГАБАРИТНІ)	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	10000,0				10000,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	1728993,1	287402,5	423730,0	16,6	1498500,6	236666,3	251572,0	15,8	230492,5	50736,2	172158,0	22,0
	в тому числі:												
	проектні роботи	40982,0	41,4	239,0	0,1	40982,0	41,4	239,0	0,1				
	ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"	289155,2	65111,7	147649,6	22,5	113257,7	24375,5	30086,6	21,5	175897,5	40736,2	117563,0	23,2
	в тому числі:												
	проектні роботи	11350,0				11350,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	289155,2	65111,7	147649,6	22,5	113257,7	24375,5	30086,6	21,5	175897,5	40736,2	117563,0	23,2
67	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	17100,0	3839,1	4402,5	22,5	17100,0	3839,1	4402,5	22,5				
68	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІВОБЕРЕЖНОГО КОЛЕКТОРА З ОБ'ІЗНОЮ ДОРОГОЮ ВІД КАМЕРИ № 6 ДО КАМЕРИ № 47 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1100,0				1100,0							
69	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М.КИЄВІ, І ЧЕРГА	1100,0				1100,0							
	в тому числі: проектні роботи	1100,0				1100,0							
70	БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	1100,0				1100,0							
	в тому числі: проектні роботи	1100,0				1100,0							
71	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=2400 ММ ПО ВУЛ. М. ЛЕБЕДЄВА (ЮРІЯ ПОПРАВКИ) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1100,0				1100,0							
	в тому числі: проектні роботи	1100,0				1100,0							
72	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М. КИЄВІ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
73	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200-2000-2200 ММ НА ПРОСП. ПРАВДИ ТА ВУЛ. ПОПОВА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА ДО ВУЛ. СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ У М. КИЄВІ	2100,0				2100,0							
74	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВИ" В М.КИЄВІ	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=800-900-2000 ММ НА ВУЛ. ВЕРБОВІЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІД КАМЕРИ ГАСІННЯ НАПІРНИХ КОЛЕКТОРІВ КНС "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ" ДО КНС "ОБОЛОНЬ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	37688,1	12702,6	17850,3	33,7	37688,1	12702,6	17850,3	33,7				
76	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КОРИГУВАННЯ) І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДІОМУ	209817,1	48570,0	125396,8	23,1	33919,6	7833,8	7833,8	23,1	175897,5	40736,2	117563,0	23,2
77	РЕКОНСТРУКЦІЯ НАПІРНИХ МУЛОПРОВІДІВ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ ВІД КАМЕРИ МК2 ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНА, 1 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА ДО КАМЕРИ МК20 НА ТЕРИТОРІЇ ГНДИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	10000,0				10000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	3050,0				3050,0							
78	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ВОДОВОДУ №1 ВІД ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ ДО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ "СМОРОДИНСЬКА" (ВІД ВУЛ. С.СКЛЯРЕНКА, 9/2 ДО ПРОСП. С.БАНДЕРИ) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
79	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБИ МУЛОВОГО ПОЛЯ №3 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ГНДИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	2050,0				2050,0							
	в тому числі: проектні роботи	2050,0				2050,0							
	ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"	397000,0	67631,3	69297,5	17,0	387000,0	57631,3	59297,5	14,9	10000,0	10000,0	10000,0	100,0
	в тому числі:												
	проектні роботи	2000,0				2000,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	397000,0	67631,3	69297,5	17,0	387000,0	57631,3	59297,5	14,9	10000,0	10000,0	10000,0	100,0
80	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДПІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	200000,0	47646,9	50224,3	23,8	200000,0	47646,9	50224,3	23,8				
81	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С. ПІДПІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯНКИ №1	195000,0	19984,4	19073,2	10,2	185000,0	9984,4	9073,2	5,4	10000,0	10000,0	10000,0	100,0
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2000,0				2000,0							
82	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С. ПІДПІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯНКИ №2	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
83	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ПЕРЕРОБКИ КОНЦЕНТРАТУ З СИСТЕМОЮ ПРЕДОЧИСТКИ ФІЛЬТРАТУ НА ПОЛІГОНІ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДПІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"	100,0				100,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	100,0				100,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧОКОЛІВСЬКОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ТА ПРОКЛАДЕНИХ У НЬОМУ ВОДОПРОВІДНИХ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ	100,0				100,0							
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	58000,0	1567,9	1567,9	2,7	58000,0	1567,9	1567,9	2,7				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	58000,0	1567,9	1567,9	2,7	58000,0	1567,9	1567,9	2,7				
85	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ МІЛЮТЕНКА ТА ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	58000,0	1567,9	1567,9	2,7	58000,0	1567,9	1567,9	2,7				
	РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО	3692,0	1342,5	1342,5	36,4	3692,0	1342,5	1342,5	36,4				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	3692,0	1342,5	1342,5	36,4	3692,0	1342,5	1342,5	36,4				
86	БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ СТІНИ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3	3692,0	1342,5	1342,5	36,4	3692,0	1342,5	1342,5	36,4				
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	6946,9	2602,1	2602,1	37,5	6946,9	2602,1	2602,1	37,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1707,0				1707,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	6946,9	2602,1	2602,1	37,5	6946,9	2602,1	2602,1	37,5				
87	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ, II ЕТАП (РОЗРАХУНКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА)	1685,0				1685,0							
	в тому числі: проектні роботи	1685,0				1685,0							
88	БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВОДУ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ НА ВУЛИЦІ ЗРОШУВАЛЬНИЙ, 3-Б, 4, 10, 14 ТА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "АТЛЕТ" НА ВУЛИЦІ ЗРОШУВАЛЬНА, 4-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	5261,9	2602,1	2602,1	49,5	5261,9	2602,1	2602,1	49,5				
	в тому числі: проектні роботи	22,0				22,0							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	1200,0	401,6	401,6	33,5	1200,0	401,6	401,6	33,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	100,0				100,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	1200,0	401,6	401,6	33,5	1200,0	401,6	401,6	33,5				
89	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200 ММ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРЕНКА	1200,0	401,6	401,6	33,5	1200,0	401,6	401,6	33,5				
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
	КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"	31400,0	9374,0	9691,9	29,9	31400,0	9374,0	9691,9	29,9				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	31400,0	9374,0	9691,9	29,9	31400,0	9374,0	9691,9	29,9				
90	ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ЖБК ТА ОСББ ТЕПЛОІЗІЛЯЦІЙНИКАМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 17.09.2021 № 1986)	20400,0	650,8	701,6	3,2	20400,0	650,8	701,6	3,2				
91	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ НА ВУЛИЦІ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 14 І ТЕПЛОВИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ І ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ДО БУДИНКІВ НА ВУЛИЦЯХ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ 12, 14, 14-А, 16, 18, ТА ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 44, 46-А, 42/20	11000,0	8723,2	8990,3	79,3	11000,0	8723,2	8990,3	79,3				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	415073,6	137004,6	140830,2	33,0	415073,6	137004,6	140830,2	33,0				
	в тому числі:												
	проектні роботи	14030,0	41,4	239,0	0,3	14030,0	41,4	239,0	0,3				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	415073,6	137004,6	140830,2	33,0	415073,6	137004,6	140830,2	33,0				
92	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	26450,0	451,0	927,2	1,7	26450,0	451,0	927,2	1,7				
	в тому числі: проектні роботи	5150,0	11,8	209,4	0,2	5150,0	11,8	209,4	0,2				
93	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	8293,2		2417,8		8293,2		2417,8					
94	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНИ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	350,0				350,0							
	в тому числі: проектні роботи	350,0				350,0							
95	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
96	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИСВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	1680,0		380,2		1680,0		380,2					
97	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	6700,4	2996,3	2998,0	44,7	6700,4	2996,3	2998,0	44,7				
	в тому числі: проектні роботи	30,0	29,6	29,6	98,7	30,0	29,6	29,6	98,7				
98	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ МІСТА КИЄВА (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 29.04.2021 № 1006)	370000,0	133557,3	134107,0	36,1	370000,0	133557,3	134107,0	36,1				
	в тому числі: проектні роботи	7000,0				7000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1500,0				1500,0							
99	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ФЕСТИВАЛЬНИЙ АЛЕЇ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
100	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА СХИЛІ НАВПРОТИ РИНКУ "РИБАЛКА"	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
101	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ПЛАТО НАВПРОТИ СТАДІОНУ "ДИНАМО"	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
102	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА СХИЛІ КУРЕНІВСЬКОГО ОЗЕРА З БОКУ ВУЛИЦЬ ДОСТОЄВСЬКОГО ТА ФРУКТОВОЇ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
103	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА СХИЛІ ПЕТРІВСЬКОГО ЯРУ МІЖ ТЕРИТОРІЯМИ ВУЛ. КУДРЯВСЬКА, 39, ВУЛ. ПЕТРІВСЬКА, 32-34 ТА ЖИТЛОВИМ БУДИНКОМ ВУЛ. КУДРЯВСЬКА, 43	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
104	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. ОТТО ШМІДТА, 12-Б	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. ОТТО ШМІДТА, 2/2 ТА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, 8-А	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
106	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НАВПРОТИ БУДИНКУ НА АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ, 22-А	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
107	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ПО ВУЛ. КОРЧУВАТСЬКІЙ, 13, 15, 17, 19 ТА ГОЛУБИМ ОЗЕРОМ НА ВУЛ. КВІТКИ-ОСНОВ'ЯНЕНКА	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
108	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НАВПРОТИ БУДИНКУ НА ВОЗНЕСЕНЬСЬКОМУ УЗВОЗІ, 27	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
109	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД МІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ. МОТОРНИМ БІЛЯ ТЕРИТОРІЇ ВАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ"	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
110	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД СХИЛУ ЛІСОЇ ГОРИ БІЛЯ СТОЛИЧНОГО ШОСЕ, В РАЙОНІ СТАНЦІЇ МЕТРО "ВИДУБИЧІ" В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
111	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД СХИЛУ НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ НАНУ ІМ. М. ГРИШКА МІЖ "КРАСНИМ ДВОРОМ" І ВУЛ. ВИДУБИЦЬКОГО	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
112	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД БІЛЯ "ЗЕЛЕНОГО ТЕАТРУ" НА СХИЛІ Р. ДНІПРО	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
113	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА, 6-А	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
	СВКП "КИЇВВОДФОНД"	8421,0	208,7	208,7	2,5	8421,0	208,7	208,7	2,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	495,0				495,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	8421,0	208,7	208,7	2,5	8421,0	208,7	208,7	2,5				
114	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСПЕКТІ ОБОЛОНСЬКОМУ, 14-Б В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	3008,1				3008,1							
	в тому числі: проектні роботи	275,0				275,0							
115	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ ВИШГОРОДСЬКІЙ, 10 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	4721,9				4721,9							
116	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ - ПУНКТИВ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ МОДУЛЬНОГО ТИПУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.10.2013 №1948 (ІЗ ЗМІНАМИ)	471,0	208,7	208,7	44,3	471,0	208,7	208,7	44,3				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	220,0				220,0							
117	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСПЕКТІ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 14/16 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	220,0				220,0							
	в тому числі: проектні роботи	220,0				220,0							
	КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	518004,4	2158,1	50138,0	0,4	473409,4	2158,1	5543,0	0,5	44595,0		44595,0	
	в тому числі:												
	проектні роботи	11300,0				11300,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	518004,4	2158,1	50138,0	0,4	473409,4	2158,1	5543,0	0,5	44595,0		44595,0	
118	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ ТМ-1,5 СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТК-516 ДО ТК 123 НА ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВІЙ ТА ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКІЙ	40267,1				40267,1							
119	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ НА ВУЛИЦІ СТАРОНАВОДНИЦЬКА ВІД ТК 122/2 ДО ТК 122/2-3А	6000,0	2158,1	5543,0	36,0	6000,0	2158,1	5543,0	36,0				
120	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СП "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА В ЧАСТИНІ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ	460437,3		44595,0		415842,3				44595,0		44595,0	
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	11300,0				11300,0							
121	БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ ВІД ТМ6 СТ-1 ДО БУДІВЛІ 8А ПО ВУЛ. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	300,0				300,0							
	в тому числі: проектні роботи	300,0				300,0							
122	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВП ТА А НА КОТЛАХ СП "ЗАВОД ЕНЕРГІЯ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
123	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАНЦІЇ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СТ-2 КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯМ У КОМІРКАХ КОТЛІВ № 5 І № 6 НОВИХ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ ПОТУЖНІСТЮ 100 ГКАЛ/ГОД, ПРОВ. ЕЛЕКТРИКІВ, 17	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	5000,0				5000,0							
124	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО СТАНЦІЇ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СТ-2 КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", ПРОВ. ЕЛЕКТРИКІВ, 17	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	5000,0				5000,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	390095,1	28298,9	19596,7	7,3	390095,1	28298,9	19596,7	7,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	31350,0	1634,6	1191,4	5,2	31350,0	1634,6	1191,4	5,2				
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	200000,0				200000,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	4000,0				4000,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	200000,0				200000,0							
125	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	200000,0				200000,0							
	в тому числі: проектні роботи	4000,0				4000,0							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	187495,1	28298,9	19596,7	15,1	187495,1	28298,9	19596,7	15,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	24750,0	1634,6	1191,4	6,6	24750,0	1634,6	1191,4	6,6				
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	187495,1	28298,9	19596,7	15,1	187495,1	28298,9	19596,7	15,1				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 16 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	24000,0	17278,8	7112,4	72,0	24000,0	17278,8	7112,4	72,0				
	в тому числі: проектні роботи	2500,0				2500,0							
127	РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ТЕРМІЧНИХ УРАЖЕНЬ, РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 2 НА ВУЛ.КРАКІВСЬКІЙ, 13 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0				1500,0							
	в тому числі: проектні роботи	1450,0				1450,0							
128	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЗА АДРЕСОЮ: М. КІЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВАР, 23	5035,5	231,9	150,9	4,6	5035,5	231,9	150,9	4,6				
	в тому числі: проектні роботи	400,0	129,0	99,3	32,3	400,0	129,0	99,3	32,3				
129	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ВІДДІЛЕННЯ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (ПІДСТАНЦІЯ № 12) КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) НА ВУЛ. ДЖЕЙМСА МЕЙСА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0				1500,0							
	в тому числі: проектні роботи	1450,0				1450,0							
130	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП"ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА,2	11409,6				11409,6							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
131	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 22-А ПІД ВІДДІЛЕННЯ № 7 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	30000,0	6981,9	1920,4	23,3	30000,0	6981,9	1920,4	23,3				
	в тому числі: проектні роботи	1500,0	413,4		27,6	1500,0	413,4		27,6				
132	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ З ДОБУДОВОЮ ДОДАТКОВОГО КОРПУСУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 11 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. РОГОЗИВСЬКІЙ, 6	100000,0	3751,9	10408,5	3,8	100000,0	3751,9	10408,5	3,8				
	в тому числі: проектні роботи	2500,0	1092,2	1092,2	43,7	2500,0	1092,2	1092,2	43,7				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	14050,0	54,4	4,5	0,4	14050,0	54,4	4,5	0,4				
133	БУДІВНИЦТВО БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ТРОЄЩИНА НА ПЕРТИНІ ВУЛИЦЬ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	9900,0				9900,0							
134	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
135	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №4 НА ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКІЙ, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	300,0				300,0							
	в тому числі: проектні роботи	300,0				300,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ ДИТИНИ "БЕРІЗКА" З ПРИБУДОВОЮ КОРПУСУ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (МАРШАЛА ЖУКОВА), 4 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1750,0	54,4	4,5	3,1	1750,0	54,4	4,5	3,1				
	в тому числі: проектні роботи	1750,0				1750,0							
	<u>КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА</u>	1100,0				1100,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1100,0				1100,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	1100,0				1100,0							
137	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ МІНСЬКИЙ, 6	1100,0				1100,0							
	в тому числі: проектні роботи	1100,0				1100,0							
	<u>КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2"</u>	1500,0				1500,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1500,0				1500,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	1500,0				1500,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1500,0				1500,0							
138	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ІНФЕКЦІЙНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2" ПО ВУЛИЦІ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26 М. КИЄВА"	750,0				750,0							
	в тому числі: проектні роботи	750,0				750,0							
139	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2" ПО ПРОСПЕКТУ АЛІШЕРА НАВОЇ, 3 М. КИЄВА"	750,0				750,0							
	в тому числі: проектні роботи	750,0				750,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	334253,2	104501,0	104904,7	31,3	334253,2	104501,0	104904,7	31,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	9769,2	61,2	21,9	0,6	9769,2	61,2	21,9	0,6				
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</u>	71665,3	70467,4	70910,4	98,3	71665,3	70467,4	70910,4	98,3				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	71665,3	70467,4	70910,4	98,3	71665,3	70467,4	70910,4	98,3				
140	ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА (РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) ВІД 12.07.2019 № 1249)	22665,3	22222,3	22665,3	98,0	22665,3	22222,3	22665,3	98,0				
141	ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ	49000,0	48245,1	48245,1	98,5	49000,0	48245,1	48245,1	98,5				
	<u>КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"</u>	199000,0	28904,9	28904,9	14,5	199000,0	28904,9	28904,9	14,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	8598,7	13,5	13,5	0,2	8598,7	13,5	13,5	0,2				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	199000,0	28904,9	28904,9	14,5	199000,0	28904,9	28904,9	14,5				
142	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З ОБ'ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ПРОГРАМОЮ "ДОСТУПНЕ ЖИТЛО", ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ УЧАСНИКІВ АТО, МІЖ ВУЛИЦЯМИ ЖУЛЯНСЬКОЮ ТА ЧАБАНІВСЬКОЮ ТА НА ВУЛИЦІ ЖУЛЯНСЬКІЙ, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ (І ЧЕРГА)	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3500,0				3500,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКОЇ БАЗИ ПІД БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА СКЛАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 40 (VI ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	30000,0				30000,0							
	в тому числі: проектні роботи	4734,7				4734,7							
144	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА БУЛЬВАРІ КОЛЬЦОВА, 24-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	164000,0	28904,9	28904,9	17,6	164000,0	28904,9	28904,9	17,6				
	в тому числі: проектні роботи	364,0	13,5	13,5	3,7	364,0	13,5	13,5	3,7				
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	63587,9	5128,7	5089,4	8,1	63587,9	5128,7	5089,4	8,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1170,5	47,7	8,4	4,1	1170,5	47,7	8,4	4,1				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	63587,9	5128,7	5089,4	8,1	63587,9	5128,7	5089,4	8,1				
145	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ПРИБУДОВОЮ ГУРТОЖИТКУ У ПРОВ. ПОЛЬОВОМУ, 7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	57630,9	47,7	8,4		57630,9	47,7	8,4					
	в тому числі: проектні роботи	1170,5	47,7	8,4	4,1	1170,5	47,7	8,4	4,1				
146	ЗАХОДИ ІЗ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ У ЖИТЛОВИМУ БУДИНКУ № 1/5 НА ВУЛ. СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	5957,0	5081,0	5081,0	85,3	5957,0	5081,0	5081,0	85,3				
	ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ	57000,0	16161,9	18387,2	28,4	57000,0	16161,9	18387,2	28,4				
	в тому числі:												
	проектні роботи	3000,0				3000,0							
	КП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"	27500,0	16161,9	18387,2	58,8	27500,0	16161,9	18387,2	58,8				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	27500,0	16161,9	18387,2	58,8	27500,0	16161,9	18387,2	58,8				
147	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	27500,0	16161,9	18387,2	58,8	27500,0	16161,9	18387,2	58,8				
	ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ	29500,0				29500,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	3000,0				3000,0							
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	29500,0				29500,0							
148	РЕСТАВРАЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, 51 ЛІТЕРА А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	29500,0				29500,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
	УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	365924,1	34373,3	32053,8	9,4	365924,1	34373,3	32053,8	9,4				
	в тому числі:												
	проектні роботи	3935,5	118,1	118,1	3,0	3935,5	118,1	118,1	3,0				
	КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"	243329,1	32752,5	31887,0	13,5	243329,1	32752,5	31887,0	13,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	747,0	1,2	1,2	0,2	747,0	1,2	1,2	0,2				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	243329,1	32752,5	31887,0	13,5	243329,1	32752,5	31887,0	13,5				
149	БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА	5381,8	49,9		0,9	5381,8	49,9		0,9				
150	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	37927,5	27656,5	27656,5	72,9	37927,5	27656,5	27656,5	72,9				
	в тому числі: проектні роботи	747,0	1,2	1,2	0,2	747,0	1,2	1,2	0,2				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ "МИКІПЬСЬКА СЛОБІДКА" В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	182840,3				182840,3							
152	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	11938,4	993,4	993,4	8,3	11938,4	993,4	993,4	8,3				
153	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	5241,1	4052,7	3237,1	77,3	5241,1	4052,7	3237,1	77,3				
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	2700,0				2700,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	2700,0				2700,0							
154	РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2700,0				2700,0							
	КП "ПЛЕСО"	50895,0	1617,0	163,0	3,2	50895,0	1617,0	163,0	3,2				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1258,5	113,1	113,1	9,0	1258,5	113,1	113,1	9,0				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	765,0				765,0							
155	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОСИМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-МУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	765,0				765,0							
	в тому числі: проектні роботи	765,0				765,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	37600,0	163,0	163,0	0,4	37600,0	163,0	163,0	0,4				
156	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	230,4				230,4							
157	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	11000,0				11000,0							
158	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1600,0				1600,0							
	в тому числі: проектні роботи	150,0				150,0							
159	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	15000,0	163,0	163,0	1,1	15000,0	163,0	163,0	1,1				
	в тому числі: проектні роботи	113,1	113,1	113,1	100,0	113,1	113,1	113,1	100,0				
	ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	12530,0	1454,0		11,6	12530,0	1454,0		11,6				
160	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	10230,0	1454,0		14,2	10230,0	1454,0		14,2				
161	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	2300,0				2300,0							
	КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	43000,0	3,8	3,8		43000,0	3,8	3,8					
	в тому числі:												
	проектні роботи	930,0	3,8	3,8	0,4	930,0	3,8	3,8	0,4				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	43000,0	3,8	3,8		43000,0	3,8	3,8					

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	43000,0	3,8	3,8		43000,0	3,8	3,8					
	в тому числі: проектні роботи	930,0	3,8	3,8	0,4	930,0	3,8	3,8	0,4				
	КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"	26000,0				26000,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1000,0				1000,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	26000,0				26000,0							
163	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
164	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	7000,0				7000,0							
165	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	14000,0				14000,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ	20000,0				20000,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	20000,0				20000,0							
	БУДІВНИЦТВО І РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК	20000,0				20000,0							
166	РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ДО 2025 РОКУ	9473,2				9473,2							
	в тому числі: проектні роботи	9473,2				9473,2							
167	РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ М.КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ	3103,5				3103,5							
	в тому числі: проектні роботи	3103,5				3103,5							
168	РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН М.КИЄВА	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
169	РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНИХ ПРОГРАМ ТА ІНШОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПАСПОРТІВ ВУЛИЦЬ, МІСЬКИХ ВУЗЛІВ, РОЗРОБКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБГРУНТУВАНЬ, ГАЛУЗЕВИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ	406,4				406,4							
	в тому числі: проектні роботи	406,4				406,4							
170	РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ "МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР М.КИЄВА"	6016,9				6016,9							
	в тому числі: проектні роботи	6016,9				6016,9							
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ	399704,1	73944,3	73944,3	18,5	399704,1	73944,3	73944,3	18,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	13040,0				13040,0							
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	259704,1	60250,7	60250,7	23,2	259704,1	60250,7	60250,7	23,2				
	в тому числі:												
	проектні роботи	13000,0				13000,0							
	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	259704,1	60250,7	60250,7	23,2	259704,1	60250,7	60250,7	23,2				
171	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ,32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	238639,9	42720,0	42720,0	17,9	238639,9	42720,0	42720,0	17,9				
	в тому числі: проектні роботи	10000,0				10000,0							
172	БУДІВНИЦТВО МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ГЕРОІВ-КИЯН, ЩО ЗАГИНУЛИ ЗА ЦІЛІСНІСТЬ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА РОЗІ ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	18064,2	17530,7	17530,7	97,0	18064,2	17530,7	17530,7	97,0				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	3000,0				3000,0							
173	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КП "КІНОТЕАТР ІМ.Ю.ГАГАРИНА" З РОЗМІЩЕННЯМ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР "ТК" КИЇВ", КП "РАДІОСТАНЦІЯ "ГОЛОС КИЄВА" ТА КП "ВЕЧІРНИЙ КИЇВ" НА ВУЛ.ЩУСЄВА, 5 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ	120000,0				120000,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	40,0				40,0							
	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	120000,0				120000,0							
174	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КІНОТЕАТРУ "КИЇВСЬКА РУСЬ" НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 93 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	120000,0				120000,0							
	в тому числі: проектні роботи	40,0				40,0							
	ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"	20000,0	13693,6	13693,6	68,5	20000,0	13693,6	13693,6	68,5				
	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	20000,0	13693,6	13693,6	68,5	20000,0	13693,6	13693,6	68,5				
175	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	20000,0	13693,6	13693,6	68,5	20000,0	13693,6	13693,6	68,5				
	ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ	217179,5	23777,7	36446,4	10,9	217179,5	23777,7	36446,4	10,9				
	в тому числі:												
	проектні роботи	20616,2	42,3	42,3	0,2	20616,2	42,3	42,3	0,2				
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	71132,3	17825,5	28498,5	25,1	71132,3	17825,5	28498,5	25,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2000,0	42,3	42,3	2,1	2000,0	42,3	42,3	2,1				
	ОСВІТА	71132,3	17825,5	28498,5	25,1	71132,3	17825,5	28498,5	25,1				
176	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКІЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	56877,0	17783,2	28456,2	31,3	56877,0	17783,2	28456,2	31,3				
177	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4255,3				4255,3							
178	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКІЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0	42,3	42,3	0,4	10000,0	42,3	42,3	0,4				
	в тому числі: проектні роботи	2000,0	42,3	42,3	2,1	2000,0	42,3	42,3	2,1				
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	137952,0	5809,1	7804,8	4,2	137952,0	5809,1	7804,8	4,2				
	в тому числі:												
	проектні роботи	17521,0				17521,0							
	ОСВІТА	137952,0	5809,1	7804,8	4,2	137952,0	5809,1	7804,8	4,2				
179	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ (Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.26, 26-А)	65808,2				65808,2							
	в тому числі: проектні роботи	5808,2				5808,2							
180	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	21435,4	1,5	1997,2		21435,4	1,5	1997,2					

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.РАДУНСЬКИЙ (24 МІКРОРАЙОН Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЩИНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	5807,7	5807,6	5807,6	100,0	5807,7	5807,6	5807,6	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	44900,7				44900,7							
182	БУДІВНИЦТВО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 4 МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ, ДІЛ.33, 35 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	5212,8				5212,8							
	в тому числі: проектні роботи	5212,8				5212,8							
183	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКИЙ У 24-МУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	39687,9				39687,9							
	в тому числі: проектні роботи	6500,0				6500,0							
	<u>КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"</u>	4000,0	109,7	109,7	2,7	4000,0	109,7	109,7	2,7				
	ОСВІТА	4000,0	109,7	109,7	2,7	4000,0	109,7	109,7	2,7				
184	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 26.09.2016 № 904)	4000,0	109,7	109,7	2,7	4000,0	109,7	109,7	2,7				
	ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ	4095,2	33,4	33,4	0,8	4095,2	33,4	33,4	0,8				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1095,2				1095,2							
	ОСВІТА	4095,2	33,4	33,4	0,8	4095,2	33,4	33,4	0,8				
185	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5	4095,2	33,4	33,4	0,8	4095,2	33,4	33,4	0,8				
	в тому числі: проектні роботи	1095,2				1095,2							
	ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ	126858,0	12946,9	33134,5	10,2	101247,7	7524,2	7524,2	7,4	25610,3	5422,7	25610,3	21,2
	<u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС"</u>	126858,0	12946,9	33134,5	10,2	101247,7	7524,2	7524,2	7,4	25610,3	5422,7	25610,3	21,2
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	126858,0	12946,9	33134,5	10,2	101247,7	7524,2	7524,2	7,4	25610,3	5422,7	25610,3	21,2
186	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНИЙ, 33-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ В М. КИЄВІ	102515,1	12946,9	33134,5	12,6	76904,8	7524,2	7524,2	9,8	25610,3	5422,7	25610,3	21,2
187	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗІ ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ З ПРИБУДОВОЮ ПІД БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС НА ВУЛИЦІ МІСТА ШАЛЕТТ, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	24342,9				24342,9							
	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ	41000,0	12,0	12,0		41000,0	12,0	12,0					
	в тому числі:												
	проектні роботи	1000,0				1000,0							
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	41000,0	12,0	12,0		41000,0	12,0	12,0					
188	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК (ГАМАРНИКА), 28	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛІТ "Б", НА ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ	40000,0	12,0	12,0		40000,0	12,0	12,0					
	АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	5120,0	1013,4	1013,4	19,8	5120,0	1013,4	1013,4	19,8				
	в тому числі:												
	проектні роботи	750,0	730,0	730,0	97,3	750,0	730,0	730,0	97,3				
	КО "КИЇВМЕДСПЕКТРАНС"	5120,0	1013,4	1013,4	19,8	5120,0	1013,4	1013,4	19,8				
	в тому числі:												
	проектні роботи	750,0	730,0	730,0	97,3	750,0	730,0	730,0	97,3				
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	5120,0	1013,4	1013,4	19,8	5120,0	1013,4	1013,4	19,8				
190	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПО ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 16-В	5120,0	1013,4	1013,4	19,8	5120,0	1013,4	1013,4	19,8				
	в тому числі: проектні роботи	750,0	730,0	730,0	97,3	750,0	730,0	730,0	97,3				
	ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	171629,1	107115,8	89668,7	62,4	171629,1	107115,8	89668,7	62,4				
	в тому числі:												
	проектні роботи	5440,0	2440,0	2440,0	44,9	5440,0	2440,0	2440,0	44,9				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2440,0	2440,0	2440,0	100,0	2440,0	2440,0	2440,0	100,0				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	24989,9				24989,9							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	2440,0	2440,0	2440,0	100,0	2440,0	2440,0	2440,0	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2440,0	2440,0	2440,0	100,0	2440,0	2440,0	2440,0	100,0				
191	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У МІКРОРАЙОНІ ШИРМА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) □	2440,0	2440,0	2440,0	100,0	2440,0	2440,0	2440,0	100,0				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2440,0	2440,0	2440,0	100,0	2440,0	2440,0	2440,0	100,0				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2440,0	2440,0	2440,0	100,0	2440,0	2440,0	2440,0	100,0				
	ОСВІТА	163189,1	98796,7	81349,6	60,5	163189,1	98796,7	81349,6	60,5				
192	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)	94463,3	47674,1	47371,2	50,5	94463,3	47674,1	47371,2	50,5				
	в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	24989,9				24989,9							
193	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА □	65725,8	51122,6	33978,4	77,8	65725,8	51122,6	33978,4	77,8				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	3000,0				3000,0							
194	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧЕБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКИЙ, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	6000,0	5879,1	5879,1	98,0	6000,0	5879,1	5879,1	98,0				
195	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ	6000,0	5879,1	5879,1	98,0	6000,0	5879,1	5879,1	98,0				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	146592,7	65083,2	64698,4	44,4	146592,7	65083,2	64698,4	44,4				
	в тому числі:												
	субвенція з державного бюджету бюджету міста Києва на реалізацію проекту з термомодернізації гімназії № 290 за адресою: вул.Ревуцького, 13а у Дарницькому районі	6686,7	3584,0	6686,7	53,6	6686,7	3584,0	6686,7	53,6				
	ОСВІТА	90122,2	35629,2	42313,9	39,5	90122,2	35629,2	42313,9	39,5				
196	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЄВГЕНА ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	3000,0				3000,0							
197	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКІЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	13740,0				13740,0							
198	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ГІМНАЗІЇ №290 НА ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	6686,7	3584,0	6686,7	53,6	6686,7	3584,0	6686,7	53,6				
	в тому числі: субвенція з державного бюджету бюджету міста Києва на реалізацію проекту з термомодернізації гімназії № 290 за адресою: вул.Ревуцького, 13а у Дарницькому районі	6686,7	3584,0	6686,7	53,6	6686,7	3584,0	6686,7	53,6				
199	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	39261,4	15223,6	17754,5	38,8	39261,4	15223,6	17754,5	38,8				
200	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	27434,1	16821,6	17872,7	61,3	27434,1	16821,6	17872,7	61,3				
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	56470,5	29454,0	22384,4	52,2	56470,5	29454,0	22384,4	52,2				
201	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ,8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	53470,5	26454,0	19428,8	49,5	53470,5	26454,0	19428,8	49,5				
202	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А)	3000,0	3000,0	2955,7	100,0	3000,0	3000,0	2955,7	100,0				
	ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	102317,4	6231,7	22828,7	6,1	102317,4	6231,7	22828,7	6,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	3710,0	206,1	206,1	5,6	3710,0	206,1	206,1	5,6				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	597,5		597,5		597,5		597,5					
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	11854,6		597,5		11854,6		597,5					
203	БУДІВНИЦТВО ВУЛИЦІ МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛИЦІ РАДОСІНСЬКОЇ В С. ТРОЄЩИНА	831,6				831,6							
	в тому числі: проектні роботи	700,0				700,0							
204	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ ВУЛ. КАШТАНОВА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, З ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОННЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2200,0				2200,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	проектні роботи	1700,0	1297,8	1297,8	76,3	1700,0	1297,8	1297,8	76,3				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	27000,0	11670,9	11670,9	43,2	27000,0	11670,9	11670,9	43,2				
215	БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ З ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В НАПРЯМКУ ВУЛ. ПРИРІЧНОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	27000,0	11670,9	11670,9	43,2	27000,0	11670,9	11670,9	43,2				
	в тому числі: проектні роботи	1700,0	1297,8	1297,8	76,3	1700,0	1297,8	1297,8	76,3				
	ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	1000,0	999,6	999,6	100,0	1000,0	999,6	999,6	100,0				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1000,0	999,6	999,6	100,0	1000,0	999,6	999,6	100,0				
	ОСВІТА	1000,0	999,6	999,6	100,0	1000,0	999,6	999,6	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1000,0	999,6	999,6	100,0	1000,0	999,6	999,6	100,0				
216	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАБУДОВОЮ БУДІВЛИ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ	1000,0	999,6	999,6	100,0	1000,0	999,6	999,6	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	999,6	999,6	100,0	1000,0	999,6	999,6	100,0				
	ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	79030,0	23280,3	18165,4	29,5	79030,0	23280,3	18165,4	29,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	6181,3	2484,6	631,8	40,2	6181,3	2484,6	631,8	40,2				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	2530,0				2530,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2530,0				2530,0							
217	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО З ОБЛАШТУВАННЯМ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	2530,0				2530,0							
	в тому числі: проектні роботи	2530,0				2530,0							
	ОСВІТА	36500,0	2008,5	1638,4	5,5	36500,0	2008,5	1638,4	5,5				
218	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г	36500,0	2008,5	1638,4	5,5	36500,0	2008,5	1638,4	5,5				
	в тому числі: проектні роботи	1301,3	137,5	131,8	10,6	1301,3	137,5	131,8	10,6				
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	40000,0	21271,8	16527,0	53,2	40000,0	21271,8	16527,0	53,2				
219	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	40000,0	21271,8	16527,0	53,2	40000,0	21271,8	16527,0	53,2				
	в тому числі: проектні роботи	2350,0	2347,1	500,0	99,9	2350,0	2347,1	500,0	99,9				
	СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	93925,8	62684,3	62088,9	66,7	93925,8	62684,3	62088,9	66,7				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2000,0	595,4		29,8	2000,0	595,4		29,8				
	ОСВІТА	91925,8	62088,9	62088,9	67,5	91925,8	62088,9	62088,9	67,5				
220	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	91925,8	62088,9	62088,9	67,5	91925,8	62088,9	62088,9	67,5				
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	2000,0	595,4		29,8	2000,0	595,4		29,8				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2000,0	595,4		29,8	2000,0	595,4		29,8				
221	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛИ ЛІТ. "А" НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2000,0	595,4		29,8	2000,0	595,4		29,8				
	в тому числі: проектні роботи	2000,0	595,4		29,8	2000,0	595,4		29,8				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	104204,6	30823,0	40452,2	29,6	104204,6	30823,0	40452,2	29,6				
	в тому числі:												
	проектні роботи	4150,0	2321,4	2686,8	55,9	4150,0	2321,4	2686,8	55,9				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	22000,0	16550,3	16550,5	75,2	22000,0	16550,3	16550,5	75,2				
222	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	7100,0	1687,8	1688,0	23,8	7100,0	1687,8	1688,0	23,8				
223	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	14900,0	14862,5	14862,5	99,7	14900,0	14862,5	14862,5	99,7				
	ОСВІТА	82204,6	14272,7	23901,7	17,4	82204,6	14272,7	23901,7	17,4				
224	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	38581,7	787,6	946,0	2,0	38581,7	787,6	946,0	2,0				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	787,6	946,0	78,8	1000,0	787,6	946,0	78,8				
225	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	25000,0	6290,3	6290,4	25,2	25000,0	6290,3	6290,4	25,2				
	в тому числі: проектні роботи	1300,0	848,5	848,4	65,3	1300,0	848,5	848,4	65,3				
226	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП.ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	16622,9	7152,5	16622,9	43,0	16622,9	7152,5	16622,9	43,0				
	в тому числі: проектні роботи	850,0	643,0	850,0	75,6	850,0	643,0	850,0	75,6				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2000,0	42,3	42,4	2,1	2000,0	42,3	42,4	2,1				
227	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ "МІЛЕНІУМ" № 318 М. КИЄВА НА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ, 3-Б У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
228	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА ОКРЕМО РОЗТАШОВАНОЇ ДВОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИЄВА НА ВУЛИЦІ УШИНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0	42,3	42,4	2,8	1500,0	42,3	42,4	2,8				
	в тому числі: проектні роботи	500,0	42,3	42,4	8,5	500,0	42,3	42,4	8,5				
	ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	18530,0	11997,0	11997,0	64,7	18530,0	11997,0	11997,0	64,7				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1400,0	400,0	400,0	28,6	1400,0	400,0	400,0	28,6				
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	12530,0	11997,0	11997,0	95,7	12530,0	11997,0	11997,0	95,7				
229	БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 'ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 'ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА' ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА' В УРОЧИЩІ КАМ'ЯНКА, С. ОСІЙ, ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ	12530,0	11997,0	11997,0	95,7	12530,0	11997,0	11997,0	95,7				
	в тому числі: проектні роботи	400,0	400,0	400,0	100,0	400,0	400,0	400,0	100,0				
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	6000,0				6000,0							
230	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА БУДІВНИЦТВО НОВОГО МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ "СТАРТ" НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	6000,0				6000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							