

**Інформація**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку**  
**м.Києва на 2021-2023 роки по об'єктах будівництва (реконструкції),**  
**які передбачається фінансувати в 2021 році за рахунок бюджетних коштів**

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - червень 2021 року

**ВСЬОГО**

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>9913499,5</b>	<b>1294442,5</b>	<b>1648444,3</b>	<b>13,1</b>	<b>9657396,7</b>	<b>1293263,1</b>	<b>1548848,6</b>	<b>13,4</b>	<b>256102,8</b>	<b>1179,4</b>	<b>99595,6</b>	<b>0,5</b>
	в тому числі:												
	проектні роботи	299702,3	4671,9	3672,3	1,6	299702,3	4671,9	3672,3	1,6				
	субвенція з державного бюджету бюджету міста Києва на реалізацію проекту з термомодернізації гімназії № 290 за адресою: вул.Ревуцького, 13а у Дарницькому районі	6686,7		6686,7		6686,7		6686,7					
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	597,5				597,5							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</b>	<b>5669396,5</b>	<b>946257,3</b>	<b>1152510,7</b>	<b>16,7</b>	<b>5669396,5</b>	<b>946257,3</b>	<b>1152510,7</b>	<b>16,7</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	154255,1	667,4	667,4	0,4	154255,1	667,4	667,4	0,4				
	<b><u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІЇВПАСТРАНС"</u></b>	<b>886963,1</b>				<b>886963,1</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	4500,0				4500,0							
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>886963,1</b>				<b>886963,1</b>							
1	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	3000,0				3000,0							
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	545299,9				545299,9							
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	277942,8				277942,8							
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	56220,4				56220,4							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>4500,0</b>				<b>4500,0</b>							
5	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ СПОРТУ" З ЗАЇЗДОМ НА ВОКЗАЛЬНУ ПЛОЩУ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА	4500,0				4500,0							
	в тому числі: проектні роботи	4500,0				4500,0							
	<b><u>КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КІЇВАВТОДОР"</u></b>	<b>346926,1</b>	<b>37732,3</b>	<b>40503,9</b>	<b>10,9</b>	<b>346926,1</b>	<b>37732,3</b>	<b>40503,9</b>	<b>10,9</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	86013,7	667,4	667,4	0,8	86013,7	667,4	667,4	0,8				
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>346926,1</b>	<b>37732,3</b>	<b>40503,9</b>	<b>10,9</b>	<b>346926,1</b>	<b>37732,3</b>	<b>40503,9</b>	<b>10,9</b>				
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖИ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	27655,6	9347,0	9347,0	33,8	27655,6	9347,0	9347,0	33,8				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	63685,7	24974,2	27745,9	39,2	63685,7	24974,2	27745,9	39,2				
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ПУНАЧАРСЬКОГО) ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	13593,5	859,7	859,7	6,3	13593,5	859,7	859,7	6,3				
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІЇВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	49227,2				49227,2							
10	БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	7056,6				7056,6							
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВУЛ. ВЕРЕСНЕВОЇ РІГ ВУЛ. РОСІЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	14760,1	1884,0	1884,0	12,8	14760,1	1884,0	1884,0	12,8				
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	35000,0				35000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3012,0				3012,0							
13	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	23100,0				23100,0							
14	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ.ЗОЇ ГАЙДАЙ БІЛЯ БУДИНКУ №5 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	24633,6	267,4	267,4	1,1	24633,6	267,4	267,4	1,1				
15	БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ БІЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРІКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА "БИКІВНЯНСЬКІ МОГИЛИ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	6812,1	400,0	400,0	5,9	6812,1	400,0	400,0	5,9				
	в тому числі: проектні роботи	1600,0	400,0	400,0	25,0	1600,0	400,0	400,0	25,0				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	81401,7				81401,7							
16	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ МОСТУ ІМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	20000,0				20000,0							
	в тому числі: проектні роботи	20000,0				20000,0							
17	РЕКОНСТРУКЦІЯ СХОДИНОК МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ПЛОЩІ БІЛЯ МОСКОВСЬКИХ ВОРІТ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ. МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	5000,0				5000,0							
18	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ ДОРОГИ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ВУЛ. ВИРЛИЦЬКОЇ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	5689,9				5689,9							
	в тому числі: проектні роботи	5689,9				5689,9							
19	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЯ"	6000,0				6000,0							
	в тому числі: проектні роботи	6000,0				6000,0							
20	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА	8000,0				8000,0							
	в тому числі: проектні роботи	8000,0				8000,0							
21	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ	36711,8				36711,8							
	в тому числі: проектні роботи	36711,8				36711,8							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b><u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"</u></b>	2189397,3	900045,3	1103527,1	41,1	2189397,3	900045,3	1103527,1	41,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	22078,0				22078,0							
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	2189397,3	900045,3	1103527,1	41,1	2189397,3	900045,3	1103527,1	41,1				
22	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	1244925,0	853096,8	1001051,0	68,5	1244925,0	853096,8	1001051,0	68,5				
23	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	521479,0	34669,4	91277,2	6,6	521479,0	34669,4	91277,2	6,6				
24	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	13279,4	11182,8	11182,8	84,2	13279,4	11182,8	11182,8	84,2				
25	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ	33164,8	16,1	16,1		33164,8	16,1	16,1					
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
26	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	193621,1				193621,1							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	182928,0	1080,2		0,6	182928,0	1080,2		0,6				
27	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10100,0				10100,0							
28	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА	1578,0				1578,0							
	в тому числі: проектні роботи	1578,0				1578,0							
29	ПРОДОВЖЕННЯ ПРОСПЕКТУ ГРИГОРЕНКА ДО МЕЖИ МІСТА КИЄВА	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
30	БУДІВНИЦТВО НАЗЕМНИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ПАРКІНГІВ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА КИЄВА	7500,0				7500,0							
	в тому числі: проектні роботи	7500,0				7500,0							
31	ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРІПЛЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР ПІД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	10000,0				10000,0							
32	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КИЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА У М.КИЄВІ	151750,0	1080,2		0,7	151750,0	1080,2		0,7				
	<b><u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"</u></b>	2172811,4	6778,0	6778,0	0,3	2172811,4	6778,0	6778,0	0,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	31352,5				31352,5							
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	2172811,4	6778,0	6778,0	0,3	2172811,4	6778,0	6778,0	0,3				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2124993,1	6778,0	6778,0	0,3	2124993,1	6778,0	6778,0	0,3				
34	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ	15818,3				15818,3							
35	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1352,5				1352,5							
36	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО	30000,0				30000,0							
	в тому числі: проектні роботи	30000,0				30000,0							
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"</b>	<b>2038,2</b>				<b>2038,2</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	150,9				150,9							
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>2038,2</b>				<b>2038,2</b>							
37	ВСТАНОВЛЕННЯ НА В'ЇЗДАХ У МІСТО КИЇВ В'ЇЗНИХ ЗНАКІВ ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН - НА 23-КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ - ХАРКІВ (М-03)	220,0				220,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
38	ВСТАНОВЛЕННЯ НА В'ЇЗДАХ У МІСТО КИЇВ В'ЇЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 16-КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ЖИТОМИР (М-06)	280,0				280,0							
	в тому числі: проектні роботи	25,0				25,0							
39	ВСТАНОВЛЕННЯ НА В'ЇЗДАХ У МІСТО КИЇВ В'ЇЗНИХ ЗНАКІВ ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН - НА 14-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА (М-05)	554,0				554,0							
	в тому числі: проектні роботи	29,2				29,2							
40	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН БІЛЯ ПОСТУ ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ "БІКІВНЯ" НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 32-Б	984,2				984,2							
	в тому числі: проектні роботи	46,7				46,7							
	<b>КП "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"</b>	<b>41762,4</b>				<b>41762,4</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	2110,0				2110,0							
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>41762,4</b>				<b>41762,4</b>							
41	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА ТА ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ	7577,4				7577,4							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
42	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ПРИБУДИНКОВІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, 1-В У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1500,0				1500,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі: проектні роботи	20,0				20,0							
43	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЛІПІНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4000,0				4000,0							
	в тому числі: проектні роботи	20,0				20,0							
44	ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 1065 "БЕЗПЕЧНІ ПІШОХІДНІ ПЕРЕХОДИ ПОБЛИЗУ КПІ"	316,6				316,6							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
45	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ МІКРОРАЙОНУ "КАУНАСЬКИЙ" В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ КАУНАСЬКА, БЕРЕЗНЕВА, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ТА БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	5233,5				5233,5							
46	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА	7248,6				7248,6							
	в тому числі: проектні роботи	700,0				700,0							
47	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	7800,0				7800,0							
	в тому числі: проектні роботи	800,0				800,0							
48	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ ВІД БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДО ВУЛИЦІ САКСАГАНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	8086,3				8086,3							
	в тому числі: проектні роботи	20,0				20,0							
	<b><u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"</u></b>	<b>29498,0</b>	<b>1701,7</b>	<b>1701,7</b>	<b>5,8</b>	<b>29498,0</b>	<b>1701,7</b>	<b>1701,7</b>	<b>5,8</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	8050,0				8050,0							
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>29498,0</b>	<b>1701,7</b>	<b>1701,7</b>	<b>5,8</b>	<b>29498,0</b>	<b>1701,7</b>	<b>1701,7</b>	<b>5,8</b>				
49	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	19200,0	691,8	691,8	3,6	19200,0	691,8	691,8	3,6				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
50	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	3800,0	1009,9	1009,9	26,6	3800,0	1009,9	1009,9	26,6				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
51	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ № 1500 "ПЕРЕХІД НА АРСЕНАЛЬНИЙ"	498,0				498,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>6000,0</b>				<b>6000,0</b>							
52	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
53	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</b>	<b>1610093,1</b>	<b>72157,2</b>	<b>200745,3</b>	<b>4,5</b>	<b>1379600,6</b>	<b>70977,8</b>	<b>116149,7</b>	<b>5,1</b>	<b>230492,5</b>	<b>1179,4</b>	<b>84595,6</b>	<b>0,5</b>
	в тому числі:												
	проектні роботи	31337,0	30,0	30,0		31337,0	30,0	30,0					
	<b>ПРАТ "АК "КІЙВВОДОКАНАЛ"</b>	<b>276735,6</b>	<b>10420,3</b>	<b>80342,0</b>	<b>3,8</b>	<b>100838,1</b>	<b>10420,3</b>	<b>20356,7</b>	<b>10,3</b>	<b>175897,5</b>		<b>59985,3</b>	
	в тому числі:												
	проектні роботи	8050,0				8050,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>276735,6</b>	<b>10420,3</b>	<b>80342,0</b>	<b>3,8</b>	<b>100838,1</b>	<b>10420,3</b>	<b>20356,7</b>	<b>10,3</b>	<b>175897,5</b>		<b>59985,3</b>	
54	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	5000,0	2509,4	1945,8	50,2	5000,0	2509,4	1945,8	50,2				
55	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М. КИЄВІ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
56	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М.КИЄВІ	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
57	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=800-900-2000 ММ НА ВУЛ. ВЕРБОВІЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІД КАМЕРИ ГАСІННЯ НАПІРНИХ КОЛЕКТОРІВ КНС "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ" ДО КНС "ОБОЛОНЬ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	37688,1	77,1	10577,1	0,2	37688,1	77,1	10577,1	0,2				
58	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КОРИГУВАННЯ) І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ	225997,5	7833,8	67819,1	3,5	50100,0	7833,8	7833,8	15,6	175897,5		59985,3	
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>3050,0</b>				<b>3050,0</b>							
59	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ВОДОВОДУ №1 ВІД ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ ДО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ "СМОРОДИНСЬКА" (ВІД ВУЛ. С.СКЛЯРЕНКА, 9/2 ДО ПРОСП. С.БАНДЕРИ) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
60	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБИ МУЛОВОГО ПОЛЯ №3 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ГНДИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ, КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	2050,0				2050,0							
	в тому числі: проектні роботи	2050,0				2050,0							
	<b>ПРАТ "КІЇВСПЕЦТРАНС"</b>	<b>397000,0</b>	<b>1302,1</b>	<b>42622,7</b>	<b>0,3</b>	<b>387000,0</b>	<b>122,7</b>	<b>32622,7</b>		<b>10000,0</b>	<b>1179,4</b>	<b>10000,0</b>	<b>11,8</b>
	в тому числі:												
	проектні роботи	2000,0				2000,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>397000,0</b>	<b>1302,1</b>	<b>42622,7</b>	<b>0,3</b>	<b>387000,0</b>	<b>122,7</b>	<b>32622,7</b>		<b>10000,0</b>	<b>1179,4</b>	<b>10000,0</b>	<b>11,8</b>
61	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	200000,0	122,7	24122,7		200000,0	122,7	24122,7					
62	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯНКИ №1	195000,0	1179,4	18500,0	0,6	185000,0		8500,0		10000,0	1179,4	10000,0	11,8
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>2000,0</b>				<b>2000,0</b>							
63	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯНКИ №2	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
64	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ПЕРЕРОБКИ КОНЦЕНТРАТУ З СИСТЕМОЮ ПРЕДОЧИСТКИ ФІЛЬТРАТУ НА ПОЛІГОНІ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"</b>	58000,0				58000,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	58000,0				58000,0							
65	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ПЕРЕТІНІ ВУЛИЦЬ МІЛЮТЕНКА ТА ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	58000,0				58000,0							
	<b>РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО</b>	3692,0				3692,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	3692,0				3692,0							
66	БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ СТІНИ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3	3692,0				3692,0							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</b>	7296,9	2564,4	2564,4	35,1	7296,9	2564,4	2564,4	35,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2057,0				2057,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	7296,9	2564,4	2564,4	35,1	7296,9	2564,4	2564,4	35,1				
67	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ, II ЕТАП (РОЗРАХУНКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА)	2035,0				2035,0							
	в тому числі: проектні роботи	2035,0				2035,0							
68	БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВОДУ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ НА ВУЛИЦІ ЗРОШУВАЛЬНИЙ, 3-Б, 4, 10, 14 ТА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "АТЛЕТ" НА ВУЛИЦІ ЗРОШУВАЛЬНА, 4-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	5261,9	2564,4	2564,4	48,7	5261,9	2564,4	2564,4	48,7				
	в тому числі: проектні роботи	22,0				22,0							
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"</b>	1200,0				1200,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	100,0				100,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	1200,0				1200,0							
69	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200 ММ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРЕНКА	1200,0				1200,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
	<b>КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"</b>	31000,0	128,8	128,8	0,4	31000,0	128,8	128,8	0,4				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1000,0				1000,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	31000,0	128,8	128,8	0,4	31000,0	128,8	128,8	0,4				
70	ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ЖБК ТА ОСББ ТЕПЛОІЗІЛЯЦІЯМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА))	20000,0	128,8	128,8	0,6	20000,0	128,8	128,8	0,6				
71	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ НА ВУЛИЦІ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 14 І ТЕПЛОВИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ Й ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ДО БУДИНКІВ НА ВУЛИЦЯХ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ 12, 14, 14-А, 16, 18, ТА ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 44, 46-А, 42/20	11000,0				11000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	<b>КП "КІЙВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"</b>	309043,2	57741,6	60477,1	18,7	309043,2	57741,6	60477,1	18,7				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі:												
	проектні роботи	6480,0	30,0	30,0	0,5	6480,0	30,0	30,0	0,5				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>309043,2</b>	<b>57741,6</b>	<b>60477,1</b>	<b>18,7</b>	<b>309043,2</b>	<b>57741,6</b>	<b>60477,1</b>	<b>18,7</b>				
72	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	26450,0		717,9		26450,0		717,9					
	в тому числі: проектні роботи	1450,0				1450,0							
73	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	8293,2				8293,2							
74	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	1300,0				1300,0							
75	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	3000,0	1435,0	1435,0	47,8	3000,0	1435,0	1435,0	47,8				
	в тому числі: проектні роботи	30,0	30,0	30,0	100,0	30,0	30,0	30,0	100,0				
76	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ МІСТА КИЄВА (ПЕРЕЛІК ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА)	270000,0	56306,6	58324,2	20,9	270000,0	56306,6	58324,2	20,9				
	в тому числі: проектні роботи	5000,0				5000,0							
	<b>СВКП "КИЇВВОДФОНД"</b>	<b>8421,0</b>				<b>8421,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	650,0				650,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>8421,0</b>				<b>8421,0</b>							
77	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ - ПУНКТИВ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ МОДУЛЬНОГО ТИПУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.10.2013 №1948 (ІЗ ЗМІНАМИ)	471,0				471,0							
78	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСПЕКТІ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 14/16 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	658,1				658,1							
	в тому числі: проектні роботи	325,0				325,0							
79	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСПЕКТІ ОБОЛОНСЬКОМУ, 14-Б В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2570,0				2570,0							
	в тому числі: проектні роботи	325,0				325,0							
80	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ ВИШГОРОДСЬКІЙ, 10 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	4721,9				4721,9							
	<b>КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"</b>	<b>517704,4</b>		<b>14610,3</b>		<b>473109,4</b>				<b>44595,0</b>		<b>14610,3</b>	
	в тому числі:												
	проектні роботи	11000,0				11000,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>517704,4</b>		<b>14610,3</b>		<b>473109,4</b>				<b>44595,0</b>		<b>14610,3</b>	
81	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОЇ МЕРЕЖІ НА ВУЛИЦІ СТАРОНАВОДНИЦЬКА ВІД ТК 122/2 ДО ТК 122/2-3А	6000,0				6000,0							
82	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОЇ МЕРЕЖІ ТМ-1,5 СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТК-516 ДО ТК 123 ПО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВІЙ ТА ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКІЙ	40267,1				40267,1							



№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СП "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КП "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО" НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА В ЧАСТИНІ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ	460437,3		14610,3		415842,3				44595,0		14610,3	
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	11000,0				11000,0							
84	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВП ТА А НА КОТЛАХ СП "ЗАВОД ЕНЕРГІЯ" КП "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
85	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАНЦІЇ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СТ-2 КП "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯМ У КОМІРКАХ КОТЛІВ № 5 І № 6 НОВИХ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ ПОТУЖНІСТЮ 100 ГКАЛЛ, ПРОВ. ЕЛЕКТРИКІВ, 17	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	5000,0				5000,0							
86	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО СТАНЦІЇ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СТ-2 КП "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО", ПРОВ. ЕЛЕКТРИКІВ, 17	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	5000,0				5000,0							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я</b>	<b>404009,6</b>	<b>10599,3</b>	<b>4994,1</b>	<b>2,6</b>	<b>404009,6</b>	<b>10599,3</b>	<b>4994,1</b>	<b>2,6</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	22750,0				22750,0							
	<b>КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"</b>	<b>201000,0</b>				<b>201000,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1000,0				1000,0							
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>201000,0</b>				<b>201000,0</b>							
87	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	201000,0				201000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"</b>	<b>179800,0</b>	<b>10599,3</b>	<b>4994,1</b>	<b>5,9</b>	<b>179800,0</b>	<b>10599,3</b>	<b>4994,1</b>	<b>5,9</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	20750,0				20750,0							
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>179800,0</b>	<b>10599,3</b>	<b>4994,1</b>	<b>5,9</b>	<b>179800,0</b>	<b>10599,3</b>	<b>4994,1</b>	<b>5,9</b>				
88	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КІЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КІЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 16 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	24000,0	3562,8	3482,4	14,8	24000,0	3562,8	3482,4	14,8				
	в тому числі: проектні роботи	2500,0				2500,0							
89	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВАР, 23	6000,0	2,7	2,7		6000,0	2,7	2,7					
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
90	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ З ДОБУДОВОЮ ДОДАТКОВОГО КОРПУСУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 11 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКІЙ ,6	100000,0				100000,0							
91	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КІЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ ДИТИНИ "БЕРІЗКА" З ПРИБУДОВОЮ КОРПУСУ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (МАРШАЛА ЖУКОВА), 4 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4000,0	52,0	2,0	1,3	4000,0	52,0	2,0	1,3				
	в тому числі: проектні роботи	950,0				950,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 22-А ПІД ВІДДІЛЕННЯ № 7 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	30000,0	6981,9	1507,0	23,3	30000,0	6981,9	1507,0	23,3				
	в тому числі: проектні роботи	1500,0				1500,0							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	15800,0				15800,0							
93	БУДІВНИЦТВО БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ТРОЄЩИНА НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	9900,0				9900,0							
94	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКИЙ, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
95	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №4 НА ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ □	3800,0				3800,0							
	в тому числі: проектні роботи	3800,0				3800,0							
	<b><u>КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА</u></b>	23209,6				23209,6							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1000,0				1000,0							
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	23209,6				23209,6							
96	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП"ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА,2	23209,6				23209,6							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	334253,2	91843,0	94415,1	27,5	334253,2	91843,0	94415,1	27,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	10336,3	8,4	8,4		10336,3	8,4	8,4					
	<b><u>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</u></b>	71665,3	61319,1	71665,3	85,6	71665,3	61319,1	71665,3	85,6				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	71665,3	61319,1	71665,3	85,6	71665,3	61319,1	71665,3	85,6				
97	ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА (РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) ВІД 12.07.2019 № 1249)	22665,3	13074,0	22665,3	57,7	22665,3	13074,0	22665,3	57,7				
98	ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРИТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ	49000,0	48245,1	49000,0	98,5	49000,0	48245,1	49000,0	98,5				
	<b>КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"</b>	199000,0	25524,0	19870,4	12,8	199000,0	25524,0	19870,4	12,8				
	в тому числі:												
	проектні роботи	8598,7				8598,7							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	199000,0	25524,0	19870,4	12,8	199000,0	25524,0	19870,4	12,8				
99	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З ОБ'ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ПРОГРАМОЮ "ДОСТУПНЕ ЖИТЛО", ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ УЧАСНИКІВ АТО, МІЖ ВУЛИЦЯМИ ЖУЛЯНСЬКОЮ ТА ЧАБАНІВСЬКОЮ ТА НА ВУЛИЦІ ЖУЛЯНСЬКИЙ, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ (І ЧЕРГА)	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3500,0				3500,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКОЇ БАЗИ ПІД БУДІВНИЦТВОМ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА СКЛАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 40 (VI ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	30000,0				30000,0							
	в тому числі: проектні роботи	4734,7				4734,7							
101	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА БУЛЬВАРІ КОЛЬЦОВА, 24-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	164000,0	25524,0	19870,4	15,6	164000,0	25524,0	19870,4	15,6				
	в тому числі: проектні роботи	364,0				364,0							
	<b>КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"</b>	<b>63587,9</b>	<b>4999,9</b>	<b>2879,4</b>	<b>7,9</b>	<b>63587,9</b>	<b>4999,9</b>	<b>2879,4</b>	<b>7,9</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1737,6	8,4	8,4	0,5	1737,6	8,4	8,4	0,5				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>63587,9</b>	<b>4999,9</b>	<b>2879,4</b>	<b>7,9</b>	<b>63587,9</b>	<b>4999,9</b>	<b>2879,4</b>	<b>7,9</b>				
102	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ПРИБУДОВОЮ ГУРТОЖИТКУ У ПРОВ. ПОЛЬОВОМУ, 7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	54000,0	8,4	8,4		54000,0	8,4	8,4					
	в тому числі: проектні роботи	1737,6	8,4	8,4	0,5	1737,6	8,4	8,4	0,5				
103	ЗАХОДИ ІЗ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ № 1/5 НА ВУЛ. СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9587,9	4991,5	2871,0	52,1	9587,9	4991,5	2871,0	52,1				
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ</b>	<b>57000,0</b>	<b>1008,9</b>	<b>6014,8</b>	<b>1,8</b>	<b>57000,0</b>	<b>1008,9</b>	<b>6014,8</b>	<b>1,8</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	3000,0				3000,0							
	<b>КП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"</b>	<b>27500,0</b>	<b>1008,9</b>	<b>6014,8</b>	<b>3,7</b>	<b>27500,0</b>	<b>1008,9</b>	<b>6014,8</b>	<b>3,7</b>				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>27500,0</b>	<b>1008,9</b>	<b>6014,8</b>	<b>3,7</b>	<b>27500,0</b>	<b>1008,9</b>	<b>6014,8</b>	<b>3,7</b>				
104	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	25000,0	1008,9	6014,8	4,0	25000,0	1008,9	6014,8	4,0				
105	БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ДЛЯ ТВАРИН У СКЛАДІ КОЛУМБАРІЮ З НАМОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ ТВАРИН, КРЕМАТОРІЮ, АТП ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ БІЛЯ ТЕЦ-6 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2500,0				2500,0							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ</b>	<b>29500,0</b>				<b>29500,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	3000,0				3000,0							
	<b>ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ</b>	<b>29500,0</b>				<b>29500,0</b>							
106	РЕСТАВРАЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, 51 ЛІТЕРА А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	29500,0				29500,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
	<b>УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ</b>	<b>342924,1</b>	<b>2900,6</b>	<b>999,3</b>	<b>0,8</b>	<b>342924,1</b>	<b>2900,6</b>	<b>999,3</b>	<b>0,8</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	3935,5	1,5	1,5		3935,5	1,5	1,5					
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"</b>	<b>243329,1</b>	<b>2894,7</b>	<b>993,4</b>	<b>1,2</b>	<b>243329,1</b>	<b>2894,7</b>	<b>993,4</b>	<b>1,2</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	747,0				747,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>243329,1</b>	<b>2894,7</b>	<b>993,4</b>	<b>1,2</b>	<b>243329,1</b>	<b>2894,7</b>	<b>993,4</b>	<b>1,2</b>				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА	5381,8	49,9		0,9	5381,8	49,9		0,9				
108	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	37927,5				37927,5							
	в тому числі: проектні роботи	747,0				747,0							
109	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ "МИКІЛЬСЬКА СЛОБІДКА" В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	182840,3				182840,3							
110	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	5241,1	1851,4		35,3	5241,1	1851,4		35,3				
111	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	11938,4	993,4	993,4	8,3	11938,4	993,4	993,4	8,3				
	<b>КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"</b>	<b>2700,0</b>				<b>2700,0</b>							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>2700,0</b>				<b>2700,0</b>							
112	РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2700,0				2700,0							
	<b>КП "ПЛЕСО"</b>	<b>50895,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>		<b>50895,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>					
	в тому числі:												
	проектні роботи	1258,5				1258,5							
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>765,0</b>				<b>765,0</b>							
113	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	765,0				765,0							
	в тому числі: проектні роботи	765,0				765,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>37600,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>		<b>37600,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>					
114	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	230,4				230,4							
115	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	11000,0				11000,0							
116	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1600,0				1600,0							
	в тому числі: проектні роботи	150,0				150,0							
117	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	15000,0	4,4	4,4		15000,0	4,4	4,4					
	в тому числі: проектні роботи	113,1				113,1							
	<b>ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА</b>	<b>12530,0</b>				<b>12530,0</b>							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	10230,0				10230,0							
119	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНИТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	2300,0				2300,0							
	<b>КП "КІЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"</b>	<b>20000,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>		<b>20000,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>					
	в тому числі:												
	проектні роботи	930,0	1,5	1,5	0,2	930,0	1,5	1,5	0,2				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>20000,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>		<b>20000,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>					
120	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВИМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	20000,0	1,5	1,5		20000,0	1,5	1,5					
	в тому числі: проектні роботи	930,0	1,5	1,5	0,2	930,0	1,5	1,5	0,2				
	<b>КП "КІЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"</b>	<b>26000,0</b>				<b>26000,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1000,0				1000,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>26000,0</b>				<b>26000,0</b>							
121	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
122	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	7000,0				7000,0							
123	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	14000,0				14000,0							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ</b>	<b>20000,0</b>				<b>20000,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	20000,0				20000,0							
	<b>БУДІВНИЦТВО І РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК</b>	<b>20000,0</b>				<b>20000,0</b>							
124	РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ДО 2025 РОКУ	9473,2				9473,2							
	в тому числі: проектні роботи	9473,2				9473,2							
125	РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ М.КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ	3103,5				3103,5							
	в тому числі: проектні роботи	3103,5				3103,5							
126	РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН М.КИЄВА	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
127	РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНИХ ПРОГРАМ ТА ІНШОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПАСПОРТІВ ВУЛИЦЬ, МІСЬКИХ ВУЗЛІВ, РОЗРОБКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБГРУНТУВАНЬ, ГАЛУЗЕВИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ	406,4				406,4							
	в тому числі: проектні роботи	406,4				406,4							
128	РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ "МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР М.КИЄВА"	6016,9				6016,9							
	в тому числі: проектні роботи	6016,9				6016,9							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ</b>	<b>399704,1</b>	<b>17266,2</b>	<b>31501,7</b>	<b>4,3</b>	<b>399704,1</b>	<b>17266,2</b>	<b>31501,7</b>	<b>4,3</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	13040,0				13040,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"</b>	259704,1	6586,2	20821,7	2,5	259704,1	6586,2	20821,7	2,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	13000,0				13000,0							
	<b>КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО</b>	<b>259704,1</b>	<b>6586,2</b>	<b>20821,7</b>	<b>2,5</b>	<b>259704,1</b>	<b>6586,2</b>	<b>20821,7</b>	<b>2,5</b>				
129	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	240632,0	5610,8	16191,4	2,3	240632,0	5610,8	16191,4	2,3				
	в тому числі: проектні роботи	10000,0				10000,0							
130	БУДІВНИЦТВО МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ГЕРОІВ-КИЯН, ЩО ЗАГИНУЛИ ЗА ЦІЛІСНІСТЬ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА РОЗІ ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	16072,1	975,4	4630,3	6,1	16072,1	975,4	4630,3	6,1				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>3000,0</b>				<b>3000,0</b>							
131	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КП"КІНОТЕАТР ІМ.Ю.ГАГАРИНА" З РОЗМІЩЕННЯМ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР"ТК"КИЇВ", КП"РАДІОСТАНЦІЯ"ГОЛОС КИЄВА" ТА КП "ВЕЧІРНІЙ КИЇВ" НА ВУЛ.ЩУСЄВА, 5 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ</b>	<b>120000,0</b>				<b>120000,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	40,0				40,0							
	<b>КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО</b>	<b>120000,0</b>				<b>120000,0</b>							
132	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КІНОТЕАТРУ "КИЇВСЬКА РУСЬ" НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 93 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	120000,0				120000,0							
	в тому числі: проектні роботи	40,0				40,0							
	<b>ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"</b>	<b>20000,0</b>	<b>10680,0</b>	<b>10680,0</b>	<b>53,4</b>	<b>20000,0</b>	<b>10680,0</b>	<b>10680,0</b>	<b>53,4</b>				
	<b>КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО</b>	<b>20000,0</b>	<b>10680,0</b>	<b>10680,0</b>	<b>53,4</b>	<b>20000,0</b>	<b>10680,0</b>	<b>10680,0</b>	<b>53,4</b>				
133	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	20000,0	10680,0	10680,0	53,4	20000,0	10680,0	10680,0	53,4				
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ</b>	<b>226845,8</b>	<b>12057,1</b>	<b>11984,2</b>	<b>5,3</b>	<b>226845,8</b>	<b>12057,1</b>	<b>11984,2</b>	<b>5,3</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	20616,2				20616,2							
	<b>КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"</b>	<b>76877,0</b>	<b>6248,0</b>	<b>6175,1</b>	<b>8,1</b>	<b>76877,0</b>	<b>6248,0</b>	<b>6175,1</b>	<b>8,1</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2000,0				2000,0							
	<b>ОСВІТА</b>	<b>76877,0</b>	<b>6248,0</b>	<b>6175,1</b>	<b>8,1</b>	<b>76877,0</b>	<b>6248,0</b>	<b>6175,1</b>	<b>8,1</b>				
134	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКІЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	56877,0	6248,0	6175,1	11,0	56877,0	6248,0	6175,1	11,0				
135	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕУ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКІЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10000,0				10000,0							
	<b>КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"</b>	<b>138631,1</b>	<b>5809,1</b>	<b>5809,1</b>	<b>4,2</b>	<b>138631,1</b>	<b>5809,1</b>	<b>5809,1</b>	<b>4,2</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	17521,0				17521,0							
	<b>ОСВІТА</b>	<b>138631,1</b>	<b>5809,1</b>	<b>5809,1</b>	<b>4,2</b>	<b>138631,1</b>	<b>5809,1</b>	<b>5809,1</b>	<b>4,2</b>				
137	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА ВУЛ. ЛІСЬКІВСЬКІЙ У 24 МІКРОРАЙОНІ Ж/М "ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	39687,9				39687,9							
	в тому числі: проектні роботи	6500,0				6500,0							
138	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ ( Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.26, 26-А)	65808,2				65808,2							
	в тому числі: проектні роботи	5808,2				5808,2							
139	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	21435,4	1,5	1,5		21435,4	1,5	1,5					
140	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.РАДУНСЬКІЙ (24 МІКРОРАЙОН Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	6486,8	5807,6	5807,6	89,5	6486,8	5807,6	5807,6	89,5				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>5212,8</b>				<b>5212,8</b>							
141	БУДІВНИЦТВО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 4 МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ, ДІЛ.33, 35 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	5212,8				5212,8							
	в тому числі: проектні роботи	5212,8				5212,8							
	<b>КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"</b>	<b>10242,5</b>				<b>10242,5</b>							
	<b>ОСВІТА</b>	<b>10242,5</b>				<b>10242,5</b>							
142	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 26.09.2016 № 904)	4000,0				4000,0							
143	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, 5-А М. КИЇВ)	2488,6				2488,6							
144	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А)	3753,9				3753,9							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ</b>	<b>1095,2</b>				<b>1095,2</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1095,2				1095,2							
	<b>ОСВІТА</b>	<b>1095,2</b>				<b>1095,2</b>							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>1095,2</b>				<b>1095,2</b>							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5	1095,2				1095,2							
	в тому числі: проектні роботи	1095,2				1095,2							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ</b>	<b>126858,0</b>	<b>7097,8</b>	<b>22097,8</b>	<b>5,6</b>	<b>101247,7</b>	<b>7097,8</b>	<b>7097,8</b>	<b>7,0</b>	<b>25610,3</b>		<b>15000,0</b>	
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС"</b>	<b>126858,0</b>	<b>7097,8</b>	<b>22097,8</b>	<b>5,6</b>	<b>101247,7</b>	<b>7097,8</b>	<b>7097,8</b>	<b>7,0</b>	<b>25610,3</b>		<b>15000,0</b>	
	<b>ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ</b>	<b>126858,0</b>	<b>7097,8</b>	<b>22097,8</b>	<b>5,6</b>	<b>101247,7</b>	<b>7097,8</b>	<b>7097,8</b>	<b>7,0</b>	<b>25610,3</b>		<b>15000,0</b>	
146	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНИЙ, 33-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ В М. КИЄВІ	102515,1	7097,8	22097,8	6,9	76904,8	7097,8	7097,8	9,2	25610,3		15000,0	
147	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗІ ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ З ПРИБУДОВОЮ ПІД БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС НА ВУЛИЦІ МІСТА ШАЛЕТТ, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	24342,9				24342,9							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ</b>	<b>41000,0</b>				<b>41000,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1000,0				1000,0							
	<b>СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>41000,0</b>				<b>41000,0</b>							
148	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК (ГАМАРНИКА), 28	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
149	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛІТ."Б", НА ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ	40000,0				40000,0							
	<b>АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)</b>	<b>5120,0</b>				<b>5120,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	750,0				750,0							
	<b>КО "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС"</b>	<b>5120,0</b>				<b>5120,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	750,0				750,0							
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>5120,0</b>				<b>5120,0</b>							
150	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПО ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 16-В	5120,0				5120,0							
	в тому числі: проектні роботи	750,0				750,0							
	<b>ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>97957,5</b>	<b>42257,8</b>	<b>22603,3</b>	<b>43,1</b>	<b>97957,5</b>	<b>42257,8</b>	<b>22603,3</b>	<b>43,1</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	3000,0				3000,0							
	<b>ОСВІТА</b>	<b>91957,5</b>	<b>36454,9</b>	<b>19603,3</b>	<b>39,6</b>	<b>91957,5</b>	<b>36454,9</b>	<b>19603,3</b>	<b>39,6</b>				
151	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)	50500,0	8147,7	5099,1	16,1	50500,0	8147,7	5099,1	16,1				
152	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	38457,5	28307,2	14504,2	73,6	38457,5	28307,2	14504,2	73,6				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>3000,0</b>				<b>3000,0</b>							



№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
	<b>ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ</b>	<b>6000,0</b>	<b>5802,9</b>	<b>3000,0</b>	<b>96,7</b>	<b>6000,0</b>	<b>5802,9</b>	<b>3000,0</b>	<b>96,7</b>				
154	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ	6000,0	5802,9	3000,0	96,7	6000,0	5802,9	3000,0	96,7				
	<b>ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>146592,7</b>	<b>20362,5</b>	<b>21501,0</b>	<b>13,9</b>	<b>146592,7</b>	<b>20362,5</b>	<b>21501,0</b>	<b>13,9</b>				
	в тому числі:												
	субвенція з державного бюджету бюджету міста Києва на реалізацію проекту з термомодернізації гімназії № 290 за адресою: вул.Ревуцького, 13а у Дарницькому районі	6686,7		6686,7		6686,7		6686,7					
	<b>ОСВІТА</b>	<b>90122,2</b>	<b>2228,5</b>	<b>8915,2</b>	<b>2,5</b>	<b>90122,2</b>	<b>2228,5</b>	<b>8915,2</b>	<b>2,5</b>				
155	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЄВГЕНА ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	3000,0				3000,0							
156	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКІЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0				10000,0							
157	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	39261,4	730,7	730,7	1,9	39261,4	730,7	730,7	1,9				
158	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	31174,1	1497,8	1497,8	4,8	31174,1	1497,8	1497,8	4,8				
159	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ГІМНАЗІЇ №290 НА ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	6686,7		6686,7		6686,7		6686,7					
	в тому числі: субвенція з державного бюджету бюджету міста Києва на реалізацію проекту з термомодернізації гімназії № 290 за адресою: вул.Ревуцького, 13а у Дарницькому районі	6686,7		6686,7		6686,7		6686,7					
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>56470,5</b>	<b>18134,0</b>	<b>12585,8</b>	<b>32,1</b>	<b>56470,5</b>	<b>18134,0</b>	<b>12585,8</b>	<b>32,1</b>				
160	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ,8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	53470,5	15134,0	9630,2	28,3	53470,5	15134,0	9630,2	28,3				
161	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А)	3000,0	3000,0	2955,6	100,0	3000,0	3000,0	2955,6	100,0				
	<b>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>101698,5</b>	<b>1369,7</b>	<b>1967,2</b>	<b>1,3</b>	<b>101698,5</b>	<b>1369,7</b>	<b>1967,2</b>	<b>1,3</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	4830,9	872,3	872,3	18,1	4830,9	872,3	872,3	18,1				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	597,5				597,5							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>11854,6</b>		<b>597,5</b>		<b>11854,6</b>		<b>597,5</b>					
162	ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОЄЩИНА	831,6				831,6							
163	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ ВУЛ. КАШТАНОВА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, З ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОННЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2200,0				2200,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
164	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА -ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	8823,0		597,5		8823,0		597,5					
	в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	597,5				597,5							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>3000,0</b>	<b>386,4</b>	<b>386,4</b>	<b>12,9</b>	<b>3000,0</b>	<b>386,4</b>	<b>386,4</b>	<b>12,9</b>				
165	БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА ВУЛ.МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО У 3-А МІКРОРАЙОНІ КОМУНАЛЬНОЇ ЗОНИ, ЖМ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА	3000,0	386,4	386,4	12,9	3000,0	386,4	386,4	12,9				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>46076,4</b>	<b>157,1</b>	<b>157,1</b>	<b>0,3</b>	<b>46076,4</b>	<b>157,1</b>	<b>157,1</b>	<b>0,3</b>				
166	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	40276,4	111,0	111,0	0,3	40276,4	111,0	111,0	0,3				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>5800,0</b>	<b>46,1</b>	<b>46,1</b>	<b>0,8</b>	<b>5800,0</b>	<b>46,1</b>	<b>46,1</b>	<b>0,8</b>				
167	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	5800,0	46,1	46,1	0,8	5800,0	46,1	46,1	0,8				
	в тому числі: проектні роботи	4620,9	46,1	46,1	1,0	4620,9	46,1	46,1	1,0				
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>3017,3</b>	<b>459,9</b>	<b>459,9</b>	<b>15,2</b>	<b>3017,3</b>	<b>459,9</b>	<b>459,9</b>	<b>15,2</b>				
168	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	800,0				800,0							
169	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 101-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	2217,3	459,9	459,9	20,7	2217,3	459,9	459,9	20,7				
	в тому числі: проектні роботи	160,0	459,9	459,9	287,4	160,0	459,9	459,9	287,4				
	<b>СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>35000,0</b>	<b>366,3</b>	<b>366,3</b>	<b>1,0</b>	<b>35000,0</b>	<b>366,3</b>	<b>366,3</b>	<b>1,0</b>				
170	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	35000,0	366,3	366,3	1,0	35000,0	366,3	366,3	1,0				
	<b>ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ</b>	<b>2750,2</b>				<b>2750,2</b>							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ	2750,2				2750,2							
	<b>ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>8886,0</b>	<b>168,4</b>	<b>168,4</b>	<b>1,9</b>	<b>8886,0</b>	<b>168,4</b>	<b>168,4</b>	<b>1,9</b>				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>8886,0</b>	<b>168,4</b>	<b>168,4</b>	<b>1,9</b>	<b>8886,0</b>	<b>168,4</b>	<b>168,4</b>	<b>1,9</b>				
172	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ	1945,0				1945,0							
173	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ	6941,0	168,4	168,4	2,4	6941,0	168,4	168,4	2,4				
	<b>ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>27000,0</b>	<b>883,6</b>	<b>883,6</b>	<b>3,3</b>	<b>27000,0</b>	<b>883,6</b>	<b>883,6</b>	<b>3,3</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1700,0	883,6	883,6	52,0	1700,0	883,6	883,6	52,0				
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>27000,0</b>	<b>883,6</b>	<b>883,6</b>	<b>3,3</b>	<b>27000,0</b>	<b>883,6</b>	<b>883,6</b>	<b>3,3</b>				
174	БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ З ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В НАПРЯМКУ ВУЛ. ПРИРІЧНОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	27000,0	883,6	883,6	3,3	27000,0	883,6	883,6	3,3				
	в тому числі: проектні роботи	1700,0	883,6	883,6	52,0	1700,0	883,6	883,6	52,0				
	<b>ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>1000,0</b>	<b>999,6</b>		<b>100,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>999,6</b>		<b>100,0</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1000,0	999,6		100,0	1000,0	999,6		100,0				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>1000,0</b>	<b>999,6</b>		<b>100,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>999,6</b>		<b>100,0</b>				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>1000,0</b>	<b>999,6</b>		<b>100,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>999,6</b>		<b>100,0</b>				
175	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ	1000,0	999,6		100,0	1000,0	999,6		100,0				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	999,6		100,0	1000,0	999,6		100,0				
	<b>ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>81500,0</b>	<b>5288,5</b>	<b>4897,8</b>	<b>6,5</b>	<b>81500,0</b>	<b>5288,5</b>	<b>4897,8</b>	<b>6,5</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	601,3	598,1	598,1	99,5	601,3	598,1	598,1	99,5				
	<b><u>ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u></b>	<b>46500,0</b>	<b>5288,5</b>	<b>4897,8</b>	<b>11,4</b>	<b>46500,0</b>	<b>5288,5</b>	<b>4897,8</b>	<b>11,4</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	601,3	598,1	598,1	99,5	601,3	598,1	598,1	99,5				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>6500,0</b>	<b>1788,5</b>	<b>1397,8</b>	<b>27,5</b>	<b>6500,0</b>	<b>1788,5</b>	<b>1397,8</b>	<b>27,5</b>				
176	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г	6500,0	1788,5	1397,8	27,5	6500,0	1788,5	1397,8	27,5				
	в тому числі: проектні роботи	101,3	98,1	98,1	96,8	101,3	98,1	98,1	96,8				
	<b>СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>40000,0</b>	<b>3500,0</b>	<b>3500,0</b>	<b>8,8</b>	<b>40000,0</b>	<b>3500,0</b>	<b>3500,0</b>	<b>8,8</b>				
177	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	40000,0	3500,0	3500,0	8,8	40000,0	3500,0	3500,0	8,8				
	в тому числі: проектні роботи	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0	500,0	500,0	100,0				
	<b>КП "ПОДІЛ-БЛАГОУСТРІЙ"</b>	<b>35000,0</b>				<b>35000,0</b>							
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>35000,0</b>				<b>35000,0</b>							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО З ОБЛАШТУВАННЯМ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ	35000,0				35000,0							
	<b>СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>93925,8</b>	<b>40180,8</b>	<b>40180,8</b>	<b>42,8</b>	<b>93925,8</b>	<b>40180,8</b>	<b>40180,8</b>	<b>42,8</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2000,0				2000,0							
	<b>ОСВІТА</b>	<b>91925,8</b>	<b>40180,8</b>	<b>40180,8</b>	<b>43,7</b>	<b>91925,8</b>	<b>40180,8</b>	<b>40180,8</b>	<b>43,7</b>				
179	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	91925,8	40180,8	40180,8	43,7	91925,8	40180,8	40180,8	43,7				
	<b>СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>2000,0</b>				<b>2000,0</b>							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>2000,0</b>				<b>2000,0</b>							
180	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
	<b>СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>104204,6</b>	<b>14407,8</b>	<b>23642,7</b>	<b>13,8</b>	<b>104204,6</b>	<b>14407,8</b>	<b>23642,7</b>	<b>13,8</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	4150,0	611,0	611,0	14,7	4150,0	611,0	611,0	14,7				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>22000,0</b>	<b>10382,2</b>	<b>6372,3</b>	<b>47,2</b>	<b>22000,0</b>	<b>10382,2</b>	<b>6372,3</b>	<b>47,2</b>				
181	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	7100,0	16,4	16,5	0,2	7100,0	16,4	16,5	0,2				
182	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	14900,0	10365,8	6355,8	69,6	14900,0	10365,8	6355,8	69,6				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>82204,6</b>	<b>4025,6</b>	<b>17270,4</b>	<b>4,9</b>	<b>82204,6</b>	<b>4025,6</b>	<b>17270,4</b>	<b>4,9</b>				
183	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	25000,0	433,1	269,5	1,7	25000,0	433,1	269,5	1,7				
	в тому числі: проектні роботи	1300,0	48,2	48,2	3,7	1300,0	48,2	48,2	3,7				
184	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	38581,7	348,0	348,0	0,9	38581,7	348,0	348,0	0,9				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	348,0	348,0	34,8	1000,0	348,0	348,0	34,8				
185	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП.ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	16622,9	3214,5	16622,9	19,3	16622,9	3214,5	16622,9	19,3				
	в тому числі: проектні роботи	850,0	184,8	184,8	21,7	850,0	184,8	184,8	21,7				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>2000,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2000,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>1,5</b>				
186	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ "МІЛЕНІУМ" № 318 М. КИЄВА НА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮГА, 3-Б У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
187	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА ОКРЕМО РОЗТАШОВАНОЇ ДВОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИЄВА НА ВУЛИЦІ УШИНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0	30,0	30,0	2,0	1500,0	30,0	30,0	2,0				
	в тому числі: проектні роботи	500,0	30,0	30,0	6,0	500,0	30,0	30,0	6,0				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>13530,0</b>	<b>7336,5</b>	<b>7336,5</b>	<b>54,2</b>	<b>13530,0</b>	<b>7336,5</b>	<b>7336,5</b>	<b>54,2</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1400,0				1400,0							
	<b>СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>12530,0</b>	<b>7336,5</b>	<b>7336,5</b>	<b>58,6</b>	<b>12530,0</b>	<b>7336,5</b>	<b>7336,5</b>	<b>58,6</b>				
188	БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 'ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 'ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА' ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА' В УРОЧИЩІ КАМ'ЯНКА, С. ОСІЙ, ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ	12530,0	7336,5	7336,5	58,6	12530,0	7336,5	7336,5	58,6				
	в тому числі: проектні роботи	400,0				400,0							
	<b>ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ</b>	<b>1000,0</b>				<b>1000,0</b>							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>1000,0</b>				<b>1000,0</b>							
189	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							