

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
м.Києва на 2021-2023 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2021 році за
рахунок бюджетних коштів
КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ
за січень - липень 2021 року
ВСЬОГО

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО	9841033,9	1467525,1	1881073,8	14,9	9584931,1	1466345,6	1755867,9	15,3	256102,8	1179,4	125205,9	0,5
	в тому числі:												
	проектні роботи	307302,3	8218,8	7778,5	2,7	307302,3	8218,8	7778,5	2,7				
	субвенція з державного бюджету бюджету міста Києва на реалізацію проекту з термомодернізації гімназії № 290 за адресою: вул.Ревуцького, 13а у Дарницькому районі	6686,7		6686,7		6686,7		6686,7					
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	597,5		597,5		597,5		597,5					
	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	5596930,9	1032335,4	1239389,8	18,4	5596930,9	1032335,4	1239389,8	18,4				
	в тому числі:												
	проектні роботи	154255,1	2893,3	2870,0	1,9	154255,1	2893,3	2870,0	1,9				
	<u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"</u>	886963,1				886963,1							
	в тому числі:												
	проектні роботи	4500,0				4500,0							
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	886963,1				886963,1							
1	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	3000,0				3000,0							
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	545299,9				545299,9							
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	277942,8				277942,8							
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	56220,4				56220,4							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	4500,0				4500,0							
5	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ СПОРТУ" З ЗАЇЗДОМ НА ВОКЗАЛЬНУ ПЛОЩУ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА	4500,0				4500,0							
	в тому числі: проектні роботи	4500,0				4500,0							
	<u>КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВВТОДОР"</u>	346926,1	59451,7	59451,7	17,1	346926,1	59451,7	59451,7	17,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	86013,7	2660,7	2660,7	3,1	86013,7	2660,7	2660,7	3,1				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	346926,1	59451,7	59451,7	17,1	346926,1	59451,7	59451,7	17,1				
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	27655,6	9347,0	9347,0	33,8	27655,6	9347,0	9347,0	33,8				
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	63685,7	29966,8	29966,8	47,1	63685,7	29966,8	29966,8	47,1				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	проектні роботи	22078,0				22078,0							
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	2732397,3	963926,1	1171050,4	35,3	2732397,3	963926,1	1171050,4	35,3				
22	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	1787925,0	881491,0	1001051,0	49,3	1787925,0	881491,0	1001051,0	49,3				
23	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	521479,0	68612,9	156277,2	13,2	521479,0	68612,9	156277,2	13,2				
24	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	13279,4	12725,9	12625,9	95,8	13279,4	12725,9	12625,9	95,8				
25	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ	33164,8	16,1	16,1		33164,8	16,1	16,1					
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
26	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	193621,1				193621,1							
27	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КИЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА У М.КИЄВІ	151750,0	1080,2	1080,2	0,7	151750,0	1080,2	1080,2	0,7				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	31178,0				31178,0							
28	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10100,0				10100,0							
29	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА	1578,0				1578,0							
	в тому числі: проектні роботи	1578,0				1578,0							
30	ПРОДОВЖЕННЯ ПРОСПЕКТУ ГРИГОРЕНКА ДО МЕЖІ МІСТА КИЄВА	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
31	БУДІВНИЦТВО НАЗЕМНИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ПАРКІНГІВ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА КИЄВА	7500,0				7500,0							
	в тому числі: проектні роботи	7500,0				7500,0							
32	ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРІПЛЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР ПІД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	10000,0				10000,0							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"	1557345,8	6778,0	6778,0	0,4	1557345,8	6778,0	6778,0	0,4				
	в тому числі:												
	проектні роботи	31352,5				31352,5							
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	1557345,8	6778,0	6778,0	0,4	1557345,8	6778,0	6778,0	0,4				
33	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1509527,5	6778,0	6778,0	0,4	1509527,5	6778,0	6778,0	0,4				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ	15818,3				15818,3							
35	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1352,5				1352,5							
36	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЇЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО	30000,0				30000,0							
	в тому числі: проектні роботи	30000,0				30000,0							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	2038,2	69,9		3,4	2038,2	69,9		3,4				
	в тому числі:												
	проектні роботи	150,9	23,3		15,4	150,9	23,3		15,4				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	2038,2	69,9		3,4	2038,2	69,9		3,4				
37	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН БІЛЯ ПОСТУ ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ "БІКІВНЯ" НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 32-Б	984,2	9,0		0,9	984,2	9,0		0,9				
	в тому числі: проектні роботи	46,7				46,7							
38	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН - НА 23-КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ - ХАРКІВ (М-03)	220,0	10,8		4,9	220,0	10,8		4,9				
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
39	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 16-КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ЖИТОМИР (М-06)	280,0	14,4		5,1	280,0	14,4		5,1				
	в тому числі: проектні роботи	25,0				25,0							
40	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН - НА 14-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА (М-05)	554,0	35,7		6,4	554,0	35,7		6,4				
	в тому числі: проектні роботи	29,2	23,3		79,8	29,2	23,3		79,8				
	КП "КИЇВСЬКІСВІТЛО"	41762,4	209,3	209,3	0,5	41762,4	209,3	209,3	0,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2110,0	209,3	209,3	9,9	2110,0	209,3	209,3	9,9				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	41762,4	209,3	209,3	0,5	41762,4	209,3	209,3	0,5				
41	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА ТА ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ	7577,4				7577,4							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
42	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ПРИБУДІНКОВІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, 1-В У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1500,0				1500,0							
	в тому числі: проектні роботи	20,0				20,0							
43	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4000,0				4000,0							
	в тому числі: проектні роботи	20,0				20,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 1065 "БЕЗПЕЧНІ ПІШОХІДНІ ПЕРЕХОДИ ПОБЛИЗУ КПІ"	316,6				316,6							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
45	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ МІКРОРАЙОНУ "КАУНАСЬКИЙ" В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ КАУНАСЬКА, БЕРЕЗНЕВА, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ТА БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	5233,5				5233,5							
46	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	7800,0				7800,0							
	в тому числі: проектні роботи	800,0				800,0							
47	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ ВІД БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДО ВУЛИЦІ САКСАГАНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	8086,3				8086,3							
	в тому числі: проектні роботи	20,0				20,0							
48	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА	7248,6	209,3	209,3	2,9	7248,6	209,3	209,3	2,9				
	в тому числі: проектні роботи	700,0	209,3	209,3	29,9	700,0	209,3	209,3	29,9				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"	29498,0	1900,5	1900,5	6,4	29498,0	1900,5	1900,5	6,4				
	в тому числі:												
	проектні роботи	8050,0				8050,0							
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	29498,0	1900,5	1900,5	6,4	29498,0	1900,5	1900,5	6,4				
49	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	19200,0	691,8	691,8	3,6	19200,0	691,8	691,8	3,6				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
50	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	3800,0	1208,7	1208,7	31,8	3800,0	1208,7	1208,7	31,8				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
51	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ № 1500 "ПЕРЕХІД НА АРСЕНАЛЬНИЙ"	498,0				498,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЄКТУВАННЯ	6000,0				6000,0							
52	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПО ВУЛ. БАСИЛЬКІВСЬКІЙ	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
53	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	1610093,1	85533,4	229305,4	5,3	1379600,6	84354,0	129709,8	6,1	230492,5	1179,4	99595,6	0,5
	в тому числі:												
	проектні роботи	31337,0	41,8	41,8	0,1	31337,0	41,8	41,8	0,1				
	ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"	276735,6	16413,7	96205,6	5,9	100838,1	16413,7	21220,3	16,3	175897,5		74985,3	
	в тому числі:												
	проектні роботи	8050,0				8050,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	276735,6	16413,7	96205,6	5,9	100838,1	16413,7	21220,3	16,3	175897,5		74985,3	
54	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	5000,0	2509,4	2509,4	50,2	5000,0	2509,4	2509,4	50,2				
55	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М. КИЄВІ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М.КИЄВІ	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
57	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=800-900-2000 ММ НА ВУЛ. ВЕРБОВІЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІД КАМЕРИ ГАСІННЯ НАПІРНИХ КОЛЕКТОРІВ КНС "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ" ДО КНС "ОБОЛОНЬ" В ОБОЛОНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	37688,1	6070,5	10877,1	16,1	37688,1	6070,5	10877,1	16,1				
58	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КОРИГУВАННЯ) І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ	225997,5	7833,8	82819,1	3,5	50100,0	7833,8	7833,8	15,6	175897,5		74985,3	
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	3050,0				3050,0							
59	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ВОДОВОДУ №1 ВІД ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ ДО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ "СМОРОДИНСЬКА" (ВІД ВУЛ. С.СКЛЯРЕНКА, 9/2 ДО ПРОСП. С.БАНДЕРИ) В ОБОЛОНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
60	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБИ МУЛОВОГО ПОЛЯ №3 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ГНІДИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ, КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	2050,0				2050,0							
	в тому числі: проектні роботи	2050,0				2050,0							
	ПРАТ "КІЇВСПЕЦТРАНС"	397000,0	1658,7	42622,7	0,4	387000,0	479,3	32622,7	0,1	10000,0	1179,4	10000,0	11,8
	в тому числі:												
	проектні роботи	2000,0				2000,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	397000,0	1658,7	42622,7	0,4	387000,0	479,3	32622,7	0,1	10000,0	1179,4	10000,0	11,8
61	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	200000,0	479,3	24122,7	0,2	200000,0	479,3	24122,7	0,2				
62	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯНКИ №1	195000,0	1179,4	18500,0	0,6	185000,0		8500,0		10000,0	1179,4	10000,0	11,8
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2000,0				2000,0							
63	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯНКИ №2	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
64	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ПЕРЕРОБКИ КОНЦЕНТРАТУ З СИСТЕМОЮ ПРЕДОЧИСТКИ ФІЛЬТРАТУ НА ПОЛІГОНІ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	58000,0	1470,3		2,5	58000,0	1470,3		2,5				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	58000,0	1470,3		2,5	58000,0	1470,3		2,5				
65	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ПЕРЕТІНІ ВУЛИЦЬ МІЛЮТЕНКА ТА ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	58000,0	1470,3		2,5	58000,0	1470,3		2,5				
	РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО	3692,0				3692,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	3692,0				3692,0							
66	БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ СТІНИ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3	3692,0				3692,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	7296,9	2602,1	2602,1	35,7	7296,9	2602,1	2602,1	35,7				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2057,0				2057,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	7296,9	2602,1	2602,1	35,7	7296,9	2602,1	2602,1	35,7				
67	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ. II ЕТАП (РОЗРАХУНКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА)	2035,0				2035,0							
	в тому числі: проектні роботи	2035,0				2035,0							
68	БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВОДУ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ НА ВУЛИЦІ ЗРОШУВАЛЬНИЙ, 3-Б, 4, 10, 14 ТА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "АТЛЕТ" НА ВУЛИЦІ ЗРОШУВАЛЬНА, 4-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	5261,9	2602,1	2602,1	49,5	5261,9	2602,1	2602,1	49,5				
	в тому числі: проектні роботи	22,0				22,0							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	1200,0	401,6	401,6	33,5	1200,0	401,6	401,6	33,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	100,0				100,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	1200,0	401,6	401,6	33,5	1200,0	401,6	401,6	33,5				
69	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200 ММ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРЕНКА	1200,0	401,6	401,6	33,5	1200,0	401,6	401,6	33,5				
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
	КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"	31000,0	128,8	208,2	0,4	31000,0	128,8	208,2	0,4				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1000,0				1000,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	31000,0	128,8	208,2	0,4	31000,0	128,8	208,2	0,4				
70	ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ЖБК ТА ОСББ ТЕПЛОІЗІЛЯЦІЙНИМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА))	20000,0	128,8	208,2	0,6	20000,0	128,8	208,2	0,6				
71	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ НА ВУЛИЦІ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 14 І ТЕПЛОВИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ І ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ДО БУДИНКІВ НА ВУЛИЦЯХ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ 12, 14, 14-А, 16, 18, ТА ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 44, 46-А, 42/20	11000,0				11000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	309043,2	62858,2	70887,6	20,3	309043,2	62858,2	70887,6	20,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	6480,0	41,8	41,8	0,6	6480,0	41,8	41,8	0,6				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	309043,2	62858,2	70887,6	20,3	309043,2	62858,2	70887,6	20,3				
72	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	26450,0	451,0	729,6	1,7	26450,0	451,0	729,6	1,7				
	в тому числі: проектні роботи	1450,0	11,8	11,8	0,8	1450,0	11,8	11,8	0,8				
73	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	8293,2		2417,8		8293,2		2417,8					

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИСВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	1300,0		380,2		1300,0		380,2					
75	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	3000,0	2688,8	2998,0	89,6	3000,0	2688,8	2998,0	89,6				
	в тому числі: проектні роботи	30,0	30,0	30,0	100,0	30,0	30,0	30,0	100,0				
76	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ МІСТА КИЄВА (ПЕРЕЛІК ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 29.04.2021 № 1006)	270000,0	59718,4	64362,0	22,1	270000,0	59718,4	64362,0	22,1				
	в тому числі: проектні роботи	5000,0				5000,0							
	СВКП "КИЇВВОДФОНД"	8421,0				8421,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	650,0				650,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	8421,0				8421,0							
77	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ - ПУНКТИВ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ МОДУЛЬНОГО ТИПУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.10.2013 №1948 (ІЗ ЗМІНАМИ)	471,0				471,0							
78	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСПЕКТІ ОБОЛОНСЬКОМУ, 14-Б В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2570,0				2570,0							
	в тому числі: проектні роботи	325,0				325,0							
79	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ ВИШГОРОДСЬКІЙ, 10 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	4721,9				4721,9							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	658,1				658,1							
80	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСПЕКТІ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 14/16 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	658,1				658,1							
	в тому числі: проектні роботи	325,0				325,0							
	КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	517704,4		16377,6		473109,4		1767,3		44595,0		14610,3	
	в тому числі:												
	проектні роботи	11000,0				11000,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	517704,4		16377,6		473109,4		1767,3		44595,0		14610,3	
81	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ ТМ-1,5 СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТК-516 ДО ТК 123 НА ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВІЙ ТА ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКІЙ	40267,1				40267,1							
82	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ НА ВУЛИЦІ СТАРОНАВОДНИЦЬКА ВІД ТК 122/2 ДО ТК 122/2-3А	6000,0		1767,3		6000,0		1767,3					
83	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СП "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА В ЧАСТИНІ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ	460437,3		14610,3		415842,3				44595,0		14610,3	
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	11000,0				11000,0							
84	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВП ТА А НА КОТЛАХ СП "ЗАВОД ЕНЕРГІЯ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАНЦІЇ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СТ-2 КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯМ У КОМІРКАХ КОТЛІВ № 5 І № 6 НОВИХ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ ПОТУЖНІСТЮ 100 ГКАЛ/ГОД, ПРОВ. ЕЛЕКТРИКІВ, 17	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	5000,0				5000,0							
86	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО СТАНЦІЇ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СТ-2 КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", ПРОВ. ЕЛЕКТРИКІВ, 17	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	5000,0				5000,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	404009,6	12803,5	7083,4	3,2	404009,6	12803,5	7083,4	3,2				
	в тому числі:												
	проектні роботи	30350,0				30350,0							
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	201000,0				201000,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	5000,0				5000,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	201000,0				201000,0							
87	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	201000,0				201000,0							
	в тому числі: проектні роботи	5000,0				5000,0							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	203009,6	12803,5	7083,4	6,3	203009,6	12803,5	7083,4	6,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	25350,0				25350,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	203009,6	12803,5	7083,4	6,3	203009,6	12803,5	7083,4	6,3				
88	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 16 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	24000,0	5629,8	5502,2	23,5	24000,0	5629,8	5502,2	23,5				
	в тому числі: проектні роботи	2500,0				2500,0							
89	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВАР, 23	6000,0	121,1	72,1	2,0	6000,0	121,1	72,1	2,0				
	в тому числі: проектні роботи	400,0				400,0							
90	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП"ЦІПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА,2	23209,6				23209,6							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
91	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ З ДОБУДОВОЮ ДОДАТКОВОГО КОРПУСУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 11 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКИЙ, 6	100000,0	18,7			100000,0	18,7						
	в тому числі: проектні роботи	2500,0				2500,0							
92	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ ДИТИНИ "БЕРІЗКА" З ПРИБУДОВОЮ КОРПУСУ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (МАРШАЛА ЖУКОВА), 4 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4000,0	52,0	2,0	1,3	4000,0	52,0	2,0	1,3				
	в тому числі: проектні роботи	1750,0				1750,0							
93	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 22-А ПІД ВІДДІЛЕННЯ № 7 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	30000,0	6981,9	1507,0	23,3	30000,0	6981,9	1507,0	23,3				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі: проектні роботи	1500,0				1500,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	15800,0				15800,0							
94	БУДІВНИЦТВО БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ТРОЩІНА НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	9900,0				9900,0							
95	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКИЙ, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
96	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №4 НА ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	3800,0				3800,0							
	в тому числі: проектні роботи	3800,0				3800,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	334253,2	99964,9	102246,1	29,9	334253,2	99964,9	102246,1	29,9				
	в тому числі:												
	проектні роботи	10336,3	8,4	8,4		10336,3	8,4	8,4					
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	71665,3	69384,1	71665,3	96,8	71665,3	69384,1	71665,3	96,8				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	71665,3	69384,1	71665,3	96,8	71665,3	69384,1	71665,3	96,8				
97	ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА (РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) ВІД 12.07.2019 № 1249)	22665,3	21139,0	22665,3	93,3	22665,3	21139,0	22665,3	93,3				
98	ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРИТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ	49000,0	48245,1	49000,0	98,5	49000,0	48245,1	49000,0	98,5				
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	199000,0	25524,0	25524,0	12,8	199000,0	25524,0	25524,0	12,8				
	в тому числі:												
	проектні роботи	8598,7				8598,7							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	199000,0	25524,0	25524,0	12,8	199000,0	25524,0	25524,0	12,8				
99	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З ОБ'ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ПРОГРАМОЮ "ДОСТУПНЕ ЖИТЛО", ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ УЧАСНИКІВ АТО, МІЖ ВУЛИЦЯМИ ЖУЛЯНСЬКОЮ ТА ЧАБАНІВСЬКОЮ ТА НА ВУЛИЦІ ЖУЛЯНСЬКИЙ, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ (І ЧЕРГА)	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3500,0				3500,0							
100	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКОЇ БАЗИ ПІД БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА СКЛАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 40 (VI ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	30000,0				30000,0							
	в тому числі: проектні роботи	4734,7				4734,7							
101	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА БУЛЬВАРІ КОЛЬЦОВА, 24-А У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ	164000,0	25524,0	25524,0	15,6	164000,0	25524,0	25524,0	15,6				
	в тому числі: проектні роботи	364,0				364,0							
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	63587,9	5056,8	5056,8	8,0	63587,9	5056,8	5056,8	8,0				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1737,6	8,4	8,4	0,5	1737,6	8,4	8,4	0,5				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	63587,9	5056,8	5056,8	8,0	63587,9	5056,8	5056,8	8,0				
102	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ПРИБУДОВОЮ ГУРТОЖИТКУ У ПРОВ. ПОЛЬОВОМУ, 7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	54000,0	8,4	8,4		54000,0	8,4	8,4					
	в тому числі: проектні роботи	1737,6	8,4	8,4	0,5	1737,6	8,4	8,4	0,5				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	ЗАХОДИ ІЗ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ № 1/5 НА ВУЛ. СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9587,9	5048,4	5048,4	52,7	9587,9	5048,4	5048,4	52,7				
	ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ	57000,0	3014,8	6014,8	5,3	57000,0	3014,8	6014,8	5,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	3000,0				3000,0							
	КП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"	27500,0	3014,8	6014,8	11,0	27500,0	3014,8	6014,8	11,0				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	27500,0	3014,8	6014,8	11,0	27500,0	3014,8	6014,8	11,0				
104	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	25000,0	3014,8	6014,8	12,1	25000,0	3014,8	6014,8	12,1				
105	БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ДЛЯ ТВАРИН У СКЛАДІ КОЛУМБАРІЮ З НАМОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ ТВАРИН, КРЕМАТОРІЮ, АТП ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ БІЛЯ ТЕЦ-6 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2500,0				2500,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ	29500,0				29500,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	3000,0				3000,0							
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	29500,0				29500,0							
106	РЕСТАВРАЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, 51 ЛІТЕРА А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	29500,0				29500,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
	УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	342924,1	24223,4	20691,6	7,1	342924,1	24223,4	20691,6	7,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	3935,5	3,8	3,8		3935,5	3,8	3,8					
	КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"	243329,1	24169,6	20683,4	9,9	243329,1	24169,6	20683,4	9,9				
	в тому числі:												
	проектні роботи	747,0				747,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	243329,1	24169,6	20683,4	9,9	243329,1	24169,6	20683,4	9,9				
107	БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА	5381,8	49,9		0,9	5381,8	49,9		0,9				
108	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	37927,5	19889,2	16483,9	52,4	37927,5	19889,2	16483,9	52,4				
	в тому числі: проектні роботи	747,0				747,0							
109	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ "МИКІЛЬСЬКА СЛОБІДКА" В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	182840,3				182840,3							
110	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	11938,4	993,4	993,4	8,3	11938,4	993,4	993,4	8,3				
111	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	5241,1	3237,1	3206,1	61,8	5241,1	3237,1	3206,1	61,8				
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	2700,0				2700,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	2700,0				2700,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2700,0				2700,0							
	КП "ПЛЕСО"	50895,0	50,0	4,4		50895,0	50,0	4,4					
	в тому числі:												
	проектні роботи	1258,5				1258,5							
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	765,0				765,0							
113	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	765,0				765,0							
	в тому числі: проектні роботи	765,0				765,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	37600,0	50,0	4,4	0,1	37600,0	50,0	4,4	0,1				
114	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	230,4				230,4							
115	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	11000,0				11000,0							
116	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1600,0				1600,0							
	в тому числі: проектні роботи	150,0				150,0							
117	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	15000,0	50,0	4,4	0,3	15000,0	50,0	4,4	0,3				
	в тому числі: проектні роботи	113,1				113,1							
	ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	12530,0				12530,0							
118	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	10230,0				10230,0							
119	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	2300,0				2300,0							
	КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	20000,0	3,8	3,8		20000,0	3,8	3,8					
	в тому числі:												
	проектні роботи	930,0	3,8	3,8	0,4	930,0	3,8	3,8	0,4				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	20000,0	3,8	3,8		20000,0	3,8	3,8					
120	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	20000,0	3,8	3,8		20000,0	3,8	3,8					
	в тому числі: проектні роботи	930,0	3,8	3,8	0,4	930,0	3,8	3,8	0,4				
	КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"	26000,0				26000,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1000,0				1000,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	26000,0				26000,0							
121	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	7000,0				7000,0							
123	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	14000,0				14000,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ	20000,0				20000,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	20000,0				20000,0							
	БУДІВНИЦТВО І РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК	20000,0				20000,0							
124	РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ДО 2025 РОКУ	9473,2				9473,2							
	в тому числі: проектні роботи	9473,2				9473,2							
125	РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ М.КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ	3103,5				3103,5							
	в тому числі: проектні роботи	3103,5				3103,5							
126	РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН М.КИЄВА	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
127	РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНИХ ПРОГРАМ ТА ІНШОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПАСПОРТІВ ВУЛИЦЬ, МІСЬКИХ ВУЗЛІВ, РОЗРОБКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБГРУНТУВАНЬ, ГАЛУЗЕВИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ	406,4				406,4							
	в тому числі: проектні роботи	406,4				406,4							
128	РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ "МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР М.КИЄВА"	6016,9				6016,9							
	в тому числі: проектні роботи	6016,9				6016,9							
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ	399704,1	26145,8	45255,9	6,5	399704,1	26145,8	45255,9	6,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	13040,0				13040,0							
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	259704,1	13820,8	32930,9	5,3	259704,1	13820,8	32930,9	5,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	13000,0				13000,0							
	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	259704,1	13820,8	32930,9	5,3	259704,1	13820,8	32930,9	5,3				
129	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ,32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	240632,0	5660,7	21935,8	2,4	240632,0	5660,7	21935,8	2,4				
	в тому числі: проектні роботи	10000,0				10000,0							
130	БУДІВНИЦТВО МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ГЕРОЇВ-КИЯН, ЩО ЗАГИНУЛИ ЗА ЦІЛІСНІСТЬ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА РОЗІ ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	16072,1	8160,1	10995,1	50,8	16072,1	8160,1	10995,1	50,8				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	3000,0				3000,0							
131	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КП"КІНОТЕАТР ІМ.Ю.ГАГАРИНА" З РОЗМІЩЕННЯМ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР"ТК"КИЇВ", КП"РАДІОСТАНЦІЯ"ГОЛОС КИЄВА" ТА КП "ВЕЧІРНИЙ КИЇВ" НА ВУЛ.ЩУСЄВА, 5 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ	120000,0				120000,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	40,0				40,0							
	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	120000,0				120000,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КІНОТЕАТРУ "КИЇВСЬКА РУСЬ" НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 93 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	120000,0				120000,0							
	в тому числі: проектні роботи	40,0				40,0							
	<u>ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"</u>	20000,0	12325,0	12325,0	61,6	20000,0	12325,0	12325,0	61,6				
	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	20000,0	12325,0	12325,0	61,6	20000,0	12325,0	12325,0	61,6				
133	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	20000,0	12325,0	12325,0	61,6	20000,0	12325,0	12325,0	61,6				
	ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ	226845,8	17179,3	30405,3	7,6	226845,8	17179,3	30405,3	7,6				
	в тому числі:												
	проектні роботи	20616,2	42,2	42,2	0,2	20616,2	42,2	42,2	0,2				
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	76877,0	11370,2	24596,2	14,8	76877,0	11370,2	24596,2	14,8				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2000,0	42,2	42,2	2,1	2000,0	42,2	42,2	2,1				
	ОСВІТА	76877,0	11370,2	24596,2	14,8	76877,0	11370,2	24596,2	14,8				
134	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКІЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	56877,0	11328,0	24554,0	19,9	56877,0	11328,0	24554,0	19,9				
135	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ІМ. ІВАНА КУДРИ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРИ, 22-А В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10000,0				10000,0							
136	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КІЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКІЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0	42,2	42,2	0,4	10000,0	42,2	42,2	0,4				
	в тому числі: проектні роботи	2000,0	42,2	42,2	2,1	2000,0	42,2	42,2	2,1				
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	138631,1	5809,1	5809,1	4,2	138631,1	5809,1	5809,1	4,2				
	в тому числі:												
	проектні роботи	17521,0				17521,0							
	ОСВІТА	138631,1	5809,1	5809,1	4,2	138631,1	5809,1	5809,1	4,2				
137	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА ВУЛ. ЛІСЬКІВСЬКІЙ У 24 МІКРОРАЙОНІ Ж/М "ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	39687,9				39687,9							
	в тому числі: проектні роботи	6500,0				6500,0							
138	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ (Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.26, 26-А)	65808,2				65808,2							
	в тому числі: проектні роботи	5808,2				5808,2							
139	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРИНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	21435,4	1,5	1,5		21435,4	1,5	1,5					
140	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.РАДУНСЬКІЙ (24 МІКРОРАЙОН Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	6486,8	5807,6	5807,6	89,5	6486,8	5807,6	5807,6	89,5				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	5212,8				5212,8							
141	БУДІВНИЦТВО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 4 МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ, ДІЛ.33, 35 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	5212,8				5212,8							
	в тому числі: проектні роботи	5212,8				5212,8							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"	10242,5				10242,5							
	ОСВІТА	10242,5				10242,5							
142	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 26.09.2016 № 904)	4000,0				4000,0							
143	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, 5-А М. КИЇВ)	2488,6				2488,6							
144	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А)	3753,9				3753,9							
	ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ	1095,2				1095,2							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1095,2				1095,2							
	ОСВІТА	1095,2				1095,2							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1095,2				1095,2							
145	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 5	1095,2				1095,2							
	в тому числі: проектні роботи	1095,2				1095,2							
	ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ	126858,0	7097,8	32708,1	5,6	101247,7	7097,8	7097,8	7,0	25610,3		25610,3	
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС"	126858,0	7097,8	32708,1	5,6	101247,7	7097,8	7097,8	7,0	25610,3		25610,3	
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	126858,0	7097,8	32708,1	5,6	101247,7	7097,8	7097,8	7,0	25610,3		25610,3	
146	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗИКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНИЙ, 33-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ В М. КИЄВІ	102515,1	7097,8	32708,1	6,9	76904,8	7097,8	7097,8	9,2	25610,3		25610,3	
147	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗІ ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ З ПРИБУДОВОЮ ПІД БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС НА ВУЛИЦІ МІСТА ШАЛЕТТ, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	24342,9				24342,9							
	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ	41000,0	12,0	12,0		41000,0	12,0	12,0					
	в тому числі:												
	проектні роботи	1000,0				1000,0							
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	41000,0	12,0	12,0		41000,0	12,0	12,0					
148	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК (ГАМАРНИКА), 28	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
149	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛІТ."Б", НА ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ	40000,0	12,0	12,0		40000,0	12,0	12,0					

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	5120,0	730,0	730,0	14,3	5120,0	730,0	730,0	14,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	750,0	730,0	730,0	97,3	750,0	730,0	730,0	97,3				
	КО "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС"	5120,0	730,0	730,0	14,3	5120,0	730,0	730,0	14,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	750,0	730,0	730,0	97,3	750,0	730,0	730,0	97,3				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	5120,0	730,0	730,0	14,3	5120,0	730,0	730,0	14,3				
150	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПО ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 16-В	5120,0	730,0	730,0	14,3	5120,0	730,0	730,0	14,3				
	в тому числі: проектні роботи	750,0	730,0	730,0	97,3	750,0	730,0	730,0	97,3				
	ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	97957,5	43115,9	43110,1	44,0	97957,5	43115,9	43110,1	44,0				
	в тому числі:												
	проектні роботи	3000,0				3000,0							
	ОСВІТА	91957,5	37313,0	37307,2	40,6	91957,5	37313,0	37307,2	40,6				
151	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)	50500,0	8147,7	8141,9	16,1	50500,0	8147,7	8141,9	16,1				
152	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА □	38457,5	29165,3	29165,3	75,8	38457,5	29165,3	29165,3	75,8				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	3000,0				3000,0							
153	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧЕБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКІЙ, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	6000,0	5802,9	5802,9	96,7	6000,0	5802,9	5802,9	96,7				
154	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ	6000,0	5802,9	5802,9	96,7	6000,0	5802,9	5802,9	96,7				
	ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	146592,7	22341,1	28044,8	15,2	146592,7	22341,1	28044,8	15,2				
	в тому числі:												
	субвенція з державного бюджету бюджету міста Києва на реалізацію проекту з термомодернізації гімназії № 290 за адресою: вул.Ревуцького, 13а у Дарницькому районі	6686,7		6686,7		6686,7		6686,7					
	ОСВІТА	90122,2	4207,1	15459,0	4,7	90122,2	4207,1	15459,0	4,7				
155	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЄВГЕНА ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	3000,0				3000,0							
156	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКІЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0				10000,0							
157	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	39261,4	1192,9	2272,5	3,0	39261,4	1192,9	2272,5	3,0				
158	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	31174,1	3014,2	6499,8	9,7	31174,1	3014,2	6499,8	9,7				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ГІМНАЗІЇ №290 НА ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	6686,7		6686,7		6686,7		6686,7					
	в тому числі: субвенція з державного бюджету міста Києва на реалізацію проекту з термомодернізації гімназії № 290 за адресою: вул.Ревуцького, 13а у Дарницькому районі	6686,7		6686,7		6686,7		6686,7					
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	56470,5	18134,0	12585,8	32,1	56470,5	18134,0	12585,8	32,1				
160	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ,8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	53470,5	15134,0	9630,2	28,3	53470,5	15134,0	9630,2	28,3				
161	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А)	3000,0	3000,0	2955,6	100,0	3000,0	3000,0	2955,6	100,0				
	ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	101698,5	1973,6	2571,1	1,9	101698,5	1973,6	2571,1	1,9				
	в тому числі:												
	проектні роботи	4830,9	206,1	206,1	4,3	4830,9	206,1	206,1	4,3				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	597,5		597,5		597,5		597,5					
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	11854,6		597,5		11854,6		597,5					
162	ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОЄЩИНА	831,6				831,6							
163	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ ВУЛ. КАШТАНОВА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, З ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОНЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2200,0				2200,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
164	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	8823,0		597,5		8823,0		597,5					
	в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	597,5		597,5		597,5		597,5					
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	3000,0	482,3	482,3	16,1	3000,0	482,3	482,3	16,1				
165	БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА ВУЛ.МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО У 3-А МІКРОРАЙОНІ КОМУНАЛЬНОЇ ЗОНИ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА	3000,0	482,3	482,3	16,1	3000,0	482,3	482,3	16,1				
	ОСВІТА	46076,4	157,1	157,1	0,3	46076,4	157,1	157,1	0,3				
166	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	40276,4	111,0	111,0	0,3	40276,4	111,0	111,0	0,3				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	5800,0	46,1	46,1	0,8	5800,0	46,1	46,1	0,8				
167	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	5800,0	46,1	46,1	0,8	5800,0	46,1	46,1	0,8				
	в тому числі: проектні роботи	4620,9	46,1	46,1	1,0	4620,9	46,1	46,1	1,0				
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	3017,3	967,9	967,9	32,1	3017,3	967,9	967,9	32,1				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	800,0				800,0							
169	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 101-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	2217,3	967,9	967,9	43,7	2217,3	967,9	967,9	43,7				
	в тому числі: проектні роботи	160,0	160,0	160,0	100,0	160,0	160,0	160,0	100,0				
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	35000,0	366,3	366,3	1,0	35000,0	366,3	366,3	1,0				
170	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	35000,0	366,3	366,3	1,0	35000,0	366,3	366,3	1,0				
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	2750,2				2750,2							
171	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ	2750,2				2750,2							
	ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	8886,0	168,4	168,4	1,9	8886,0	168,4	168,4	1,9				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	8886,0	168,4	168,4	1,9	8886,0	168,4	168,4	1,9				
172	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ	1945,0				1945,0							
173	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ	6941,0	168,4	168,4	2,4	6941,0	168,4	168,4	2,4				
	ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	27000,0	883,6	8166,3	3,3	27000,0	883,6	8166,3	3,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1700,0	883,6	883,6	52,0	1700,0	883,6	883,6	52,0				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	27000,0	883,6	8166,3	3,3	27000,0	883,6	8166,3	3,3				
174	БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ З ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В НАПРЯМКУ ВУЛ. ПРИРІЧНОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	27000,0	883,6	8166,3	3,3	27000,0	883,6	8166,3	3,3				
	в тому числі: проектні роботи	1700,0	883,6	883,6	52,0	1700,0	883,6	883,6	52,0				
	ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	1000,0	999,6		100,0	1000,0	999,6		100,0				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1000,0	999,6		100,0	1000,0	999,6		100,0				
	ОСВІТА	1000,0	999,6		100,0	1000,0	999,6		100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1000,0	999,6		100,0	1000,0	999,6		100,0				
175	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ	1000,0	999,6		100,0	1000,0	999,6		100,0				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	999,6		100,0	1000,0	999,6		100,0				
	ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	81500,0	9629,1	6199,9	11,8	81500,0	9629,1	6199,9	11,8				
	в тому числі:												
	проектні роботи	601,3	598,1	598,1	99,5	601,3	598,1	598,1	99,5				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	46500,0	9629,1	6199,9	20,7	46500,0	9629,1	6199,9	20,7				
	в тому числі:												
	проектні роботи	601,3	598,1	598,1	99,5	601,3	598,1	598,1	99,5				
	ОСВІТА	6500,0	1788,5	1604,7	27,5	6500,0	1788,5	1604,7	27,5				
176	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г	6500,0	1788,5	1604,7	27,5	6500,0	1788,5	1604,7	27,5				
	в тому числі: проектні роботи	101,3	98,1	98,1	96,8	101,3	98,1	98,1	96,8				
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	40000,0	7840,6	4595,2	19,6	40000,0	7840,6	4595,2	19,6				
177	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	40000,0	7840,6	4595,2	19,6	40000,0	7840,6	4595,2	19,6				
	в тому числі: проектні роботи	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0	500,0	500,0	100,0				
	КП "ПОДІЛ-БЛАГОУСТРІЙ"	35000,0				35000,0							
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	35000,0				35000,0							
178	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО З ОБЛАШТУВАННЯМ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ	35000,0				35000,0							
	СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	93925,8	49945,3	40180,8	53,2	93925,8	49945,3	40180,8	53,2				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2000,0				2000,0							
	ОСВІТА	91925,8	49945,3	40180,8	54,3	91925,8	49945,3	40180,8	54,3				
179	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	91925,8	49945,3	40180,8	54,3	91925,8	49945,3	40180,8	54,3				
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	2000,0				2000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2000,0				2000,0							
180	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
	СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	104204,6	20508,9	29870,8	19,7	104204,6	20508,9	29870,8	19,7				
	в тому числі:												
	проектні роботи	4150,0	1811,9	2394,5	43,7	4150,0	1811,9	2394,5	43,7				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	22000,0	14516,4	10616,5	66,0	22000,0	14516,4	10616,5	66,0				
181	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ КОПОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	7100,0	16,4	16,5	0,2	7100,0	16,4	16,5	0,2				
182	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	14900,0	14500,0	10600,0	97,3	14900,0	14500,0	10600,0	97,3				
	ОСВІТА	82204,6	5992,5	19254,3	7,3	82204,6	5992,5	19254,3	7,3				
183	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРЮФЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	38581,7	666,0	666,0	1,7	38581,7	666,0	666,0	1,7				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	666,0	666,0	66,6	1000,0	666,0	666,0	66,6				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	25000,0	1935,3	1935,4	7,7	25000,0	1935,3	1935,4	7,7				
	в тому числі: проектні роботи	1300,0	848,5	848,5	65,3	1300,0	848,5	848,5	65,3				
185	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП.ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	16622,9	3361,2	16622,9	20,2	16622,9	3361,2	16622,9	20,2				
	в тому числі: проектні роботи	850,0	267,4	850,0	31,5	850,0	267,4	850,0	31,5				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2000,0	30,0	30,0	1,5	2000,0	30,0	30,0	1,5				
186	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗИЇ "МІЛЕНІУМ" № 318 М. КИЄВА НА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ, 3-Б У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
187	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА ОКРЕМО РОЗТАШОВАНОЇ ДВОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИЄВА НА ВУЛИЦІ УШИНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0	30,0	30,0	2,0	1500,0	30,0	30,0	2,0				
	в тому числі: проектні роботи	500,0	30,0	30,0	6,0	500,0	30,0	30,0	6,0				
	ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	13530,0	8919,2	8919,2	65,9	13530,0	8919,2	8919,2	65,9				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1400,0				1400,0							
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	12530,0	8919,2	8919,2	71,2	12530,0	8919,2	8919,2	71,2				
188	БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР" ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА В УРОЧИЩІ КАМ'ЯНКА, С. ОСІЙ, ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ	12530,0	8919,2	8919,2	71,2	12530,0	8919,2	8919,2	71,2				
	в тому числі: проектні роботи	400,0				400,0							
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	1000,0				1000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1000,0				1000,0							
189	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							